

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

০১. এডিপিভুক্ত প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	পেট্রোবাংলা	১২	১৩১৪৮০	২০৯৩৬	৪৩৪২৫	৩৩.৩৩%
২	বিপিসি	১	৩৭৭০০	২২৮	৩৫	০.০৯%
৩	জিএসবি	১	২২৪০	২৬৪	০	০.০০%
	মোট	১৪	১৭১৪২০	২১৪২৮	৪৩৪৬০	২৫.৩৫%
৪	* নতুন অনুমোদিত (পেট্রোবাংলা)	২	০	০	০	০.০০%
	খোক বরাদ্দ		১৯৬৮০			
	সর্বমোট	১৬	১৯১১০০			

০২. নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নধীন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	পেট্রোবাংলা	১০	২১৪০১	০	৭৪২৫	৩৪.৭০%
২	বিপিসি	৭	১৪১৫২	১০৪৫২	১৪৮৪	১০.৪৯%
	মোট	১৭	৩৫৫৫৩	১০৪৫২	৮৯০৯	২৫.০৬%
৩	* নতুন অনুমোদিত (বিপিসি)	৬	০	০	০	০.০০%
	সর্বমোট	২৩	৩৫৫৫৩	১০৪৫২	৮৯০৯	২৫.০৬%

০৩. জিডিএফ অর্থায়নে বাস্তবায়নধীন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)


ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	পেট্রোবাংলা	১০	১১৩৪৩২	৯০২৩০	৫৯১৯২	৫২.১৮%
২	* নতুন অনুমোদিত (পেট্রোবাংলা)	৫	০	০	০	০.০০%
	মোট	১৫	১১৩৪৩২	৯০২৩০	৫৯১৯২	৫২.১৮%

০৪. সর্বমোট

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	এডিপি	১৪	১৭১৪২০	২১৪২৮	৪৩৪৬০	২৫.৩৫%
২	নিজস্ব	১৭	৩৫৫৫৩	১০৪৫২	৮৯০৯	২৫.০৬%
৩	জিডিএফ	১০	১১৩৪৩২	৯০২৩০	৫৯১৯২	৫২.১৮%
৪	* নতুন অনুমোদিত (পেট্রোবাংলা+বিপিসি)	১০	০	০	০	০.০০%
	মোট	৫১	৩২০৪০৫	১২২১১০	১১১৫৬১	৩৪.৮২%
	খোক বরাদ্দ		১৯৬৮০			
	সর্বমোট		৩৪০০৮৫			

* নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপি প্রণয়নের পর অনুমোদিত


 মোঃ হাসনুজ্জামান
 সিনিয়র সহকারী প্রধান
 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ


বিষয়: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

ক. ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সংস্থান্তিতিক বরাদ্দ ও অগ্রগতির সারসংক্ষেপ :

ক্র.মিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা (টি)	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)			ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)
			মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ		
১	জিএসবি	১	২২৪০	২২৪০	০	০	০	০	২৬৪	০.০০%
২	বিপিসি	১	৩৭৭০০	১৫০০০	২২৭০০	৩৫	৩৫	০	২২৮	০.০৯%
৩	পেট্রোবাংলা	১২	১৩১৪৮০	৫৮০৮০	৭৩৪০০	৪৩৪২৫	১৩২৩৯	৩০১৮৬	২০৯৩৬	৩৩.০৩%
	মোট	১৪	১৭১৪২০	৭৫৩২০	৯৬১০০	৪৩৪৫৯	১৩২৭৪	৩০১৮৬	২১৪২৮	২৫.৩৫%
৪	নতুন অনুমোদিত (পেট্রোবাংলা)	২	০	০	০	০	০	০	০	০.০০%
	খোক বরাদ্দ	০	১৯৬৮০							
	সর্বমোট	১৬	১৯১১০০							

খ. ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের (একই সময়ে) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের তুলনামূলক অগ্রগতির চিত্র

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ			বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি			অগ্রগতির শতকরা	পার্থক্য (%)
	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ		
২০১৫-২০১৬	১৯৯৩৯৭	১০১৪০৩	৯৭৯৯৪	৪৫২১৯	৩৯২২৭	৫৯৯২	২২.৬৮%	(+) ২.৬৭%
২০১৬-২০১৭	১৭১৪২০	৭৫৩২০	৯৬১০০	৪৩৪৫৯	১৩২৭৪	৩০১৮৬	২৫.৩৫%	


মোঃ হাসনুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রাকল্পিত ব্যয় মোট (পিএ)	জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় মোট (পিএ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক (%) বাস্তব (%)
			আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপূর্ণ প্রকল্পসমূহ:								
১. জিএসবি								
১	বাংলাদেশের নদীবন্ধের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন (০১.১২.২০১৫- ৩০.০৬.২০১৮)	৩৫৬৩ (১৬৪২)	০ (০)	০%	২২৪০ (০)	২৬৪	০ (০) ০.০০% ০%	০% ০%
১৫.১২.২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির অনুকূলে ২৬৪.১০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে।								
	মোট (জিএসবি)	৩৫৬৩ (১৬৪২)	০ (০)	০%	২২৪০ (০)	২৬৪	০ (০) ০.০০% ০%	০% ৫৬%
২. বিপিসি								
২	ইনস্টলেশন অব সিজোল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন (০১.১১.২০১৫- ৩১.১২.২০১৮)	৪৯৩৫৯৭ (৪০১৪৯১)	১১৬৬ (০)	০.২৪%	৩৭৭০০ (২২৭০০)	২২৮	৩৫ (০) ০.০৯% ০.১%	০.২৪% ১%
ইপিসি ঠিকাদার M/s China Petroleum Pipeline Bureau(CPP) এর সাথে ০৮.১২.২০১৬ তারিখে কমাশিয়াল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ বিভাগ হতে ২০.১২.২০১৬ তারিখে প্রকল্পের অর্থায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য ইআরডি'কে অনুরোধ করা হয়েছে।								
	মোট (বিপিসি)	৪৯৩৫৯৭ (৪০১৪৯১)	১১৬৬ (০)	-	৩৭৭০০ (২২৭০০)	২২৮	৩৫ (০) ০.০৯% ০%	০.২৪% -
৩. পেট্রোবাংলা								
৩	আশুগঞ্জ ও এলেজায় কম্প্রসর স্টেশন স্থাপন (০১.০১.২০০৬- ৩০.০৯.২০১৭) [১ম সং অনুমোদিত]	১৪৯৪১৩ (৯১৯১২)	৯৮২৮৯ (৬৯৫৭৭)	৬৫.৭৮%	১২০০০ (৫০০০)	৩৫০০	৭১৭৩ (৫১২২) ৫৯.৭৮% ৪.৮০%	৭০.৫৮% ৭০.৫৮%
আশুগঞ্জ ও এলেজায় ৩টি করে মোট ৬টি কম্প্রসর ইউনিটের কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত প্রাপ্ত প্রতাবসমূহের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে First ranked প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৩.১১.২০১৬ তারিখে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।								
৪	হাটিকুমরুল ভেড়ামারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ (০১.০৭.২০০৬- ৩১.১২.২০১৬) [২য় সং অনুমোদিত]	৭২৬৮৫ (৪৪০৮০)	৫৮৬৭৬ (৩৪৪৩২)	৭৯.৩৮%	৫৫৫০ (৩০০০)	১১৭৫	৪৯১১ (৩৭৩৬) ৮৮.৪৯% ৭.৬৩%	৮৭.৪৮% ৮৭.০৬%
১৩-১১-২০১৬ তারিখে টাই-ইনসহ এইচডিডি পদ্ধতিতে পদ্মা নদী ক্রসিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০-১১-২০১৬ তারিখে পাকশী ভাঙ্গ স্টেশন হতে ভেড়ামারা পর্যন্ত পাইপলাইন অংশটি নাইট্রোজেন চার্জিংসহ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।								

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রাকল্পিত ব্যয়		২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় মোট (পিএ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক (%) বাস্তব (%)
		মোট (পিএ)	আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)	মোট (পিএ)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫	বাখরাবাদ-সিক্কিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (০১.০৭.২০০৭- ৩১.১২.২০১৮) [১ম সং অনুমোদিত]	৮৪৯৭০ (৫৭৪৩২)	৫৮৮০৫ (৩৬৮০৩)	৬৯.২১%	২৫০০ (২০০০)	২০০	২৮৬৭ (২৩৯০) ১১৪.৬৯% ৩.৩৯%	৭২.৫৮% ৭২.০৬%
৬০ কিঃমিঃ পাইপলাইন, ৬টি ডাব স্টেশন নির্মাণ কাজ ও ৬টি নদী ক্রসিং সম্পন্নপূর্বক পাইপলাইন কমিশনিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ২টি আরএমএস-এর স্টেশন বর্তমানে কমিশনিং এর জন্য প্রস্তুত আছে। টিজিটিডিসিএল কর্তৃক সংযোগ গ্যাস লাইন স্থাপনের পর কমিশনিং করা হবে। ঠিকাদার স্কাডা কাজের সম্পূর্ণ Optical Fiber Cable স্থাপন সম্পন্ন করেছে। ঠিকাদার কর্তৃক স্কাডা সিস্টেম কাজ সম্পন্ন করতে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। ইআরপি সিস্টেম বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে Business Process Blue Print চূড়ান্তকরণ এবং সফটওয়্যার আমদানী করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ইআরপি/ইআরএম সিস্টেম নভেম্বর ২০১৭ নাগাদ বাস্তবায়িত হবে।								
৬	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ নিয়ন্ত্রণ এবং এ ফিল্ডের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন (০১.০১.২০১০- ৩০.০৬.২০১৭) [১ম সং অনুমোদিত]	৯০৯৩০ (৬৮৫০০)	৪৪৪৮৪ (৩৫১৬৫)	৬৩.২৭%	৪৭২০০ (৩৫০০০)	৬১০০	১৮৪৭৮ (১৫২৫৯) ৩৯.১৫% ২৫.৬৬%	৬৯.২৪% ৮৮.৯৩%
প্রকল্পের আওতায় তিতাস ২৫ ও ২৬ নং কুপ খনন কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে; জিটিসিএল এর গ্যাস ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপন কাজ সম্পন্নের পর তিতাস ২৫ ও ২৬ নং কুপদ্বয় হতে যথাক্রমে ১৫ ও ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হবে। তিতাস ২৪নং কুপ খনন ৩৯২২ মিটার গভীরতায় খনন শেষে C6 জোনে কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস ২৩নং কুপের খনন কাজ ২৬.১০.২০১৬ তারিখে শুরু হয়ে ২৩.১২.২০১৬ তারিখে ৩৬৫৫ মিটার গভীরতায় শেষ হয়েছে। বর্তমানে ওয়ার লাইন লগিং কাজ চলছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূর্ত কাজ শেষে ১টি প্রেসেস প্রান্টের কাজ শেষ হয়েছে এবং অপর প্রেসেস প্রান্টের প্রায় ৯৪% স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।								
৭	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ প্রকল্প (০১.০১.২০১০- ১৫.০৯.২০১৫) [১ম সং অনুমোদিত]	৬০০০০ (২৮৫০০)	৩৬৩৩০ (২৩৯৯২)	৬০.৫২%	৪৯৮০ (২০০)	০	০ (০) ০.০০% ০.০০%	৬০.৫৫% ৬০.৫২%
প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করতে হবে মর্মে স্বাখস বিভাগে অনুমিত উন্নয়ন প্রকল্পনসমূহের জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অসমাপ্ত রেখে সমাপ্তকরণের প্রস্তাব পাওয়া গেছে এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন থেকে আরডিপিপি আকারে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আরডিপিপি প্রেরণের জন্য পেট্রোবাংলাকে অনুরোধ করা হয়েছে।								
৮	গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপানশন (আশুগঞ্জ টু বাখরাবাদ) (০১.০১.২০১০- ৩১.১২.২০১৭) [১ম সং অনুমোদিত]	৫১৩৪৬ (২৮৫০৪)	৪২৬১৯ (০)	৫৭.৩৩%	৩২০০ (০)	০	০ (০) ০.০০% ০.১৭%	৮৩.০০% ৫৭.১৭%
প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি ২২.১১.২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। তিনটি টিবিএস এর মাঠ পর্যায়ের পূর্ত নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং ঠিকাদার কর্তৃক আমদানীতব্য মালামাল জাহাজীকরণ শুরু হয়েছে।								
৯	রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অব এক্সিস্টিং সুপারভাইসারি কন্ট্রোল এন্ড ডাটা একুইজিশন (স্কাডা) সিস্টেম অব ন্যাশনাল গ্যাস গ্রিড আন্ডার জিটিসিএল কম্পোনেন্ট বি অব ভেডামারা কন্ট্রোল সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট ডেভেলপমেন্ট (০১.০১.২০১৩-৩০.০৬.২০১৮)	২৯৪০০ (২৪০২৪)	১৫৮৮ (১৩৬৮)	৫.৪০%	৫৫০০ (৫০০০)	৪৭	৭০১ (৬৬৭) ১২.৭৫% ২.৩৯%	৭.৭৯% ৭.৭৪%
ঠিকাদার কর্তৃক ইন্সট্রুমেন্টেশন ও টেলিকম সাইট সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। স্কাডা এবং টেলিকম ডিজাইনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের Gas Flow Computer, Remote Terminal Unit (RTU), অন্যান্য field instrument ক্রয়ের জন্য ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।								

মোঃ হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফ্রান্সিস ও থমাস সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট (পিএ)	জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় মোট (পিএ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক (%) বাস্তব (%)
			আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৬	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৯)	১৯৬২৩৮ (৭৩৮৩৬)	০ (০)	০.০০% ০.০০%	০ (০)	০ ০	০ (০) ০.০০% ০.০০%	০.০০% ০.০০%
গত ০৬.১২.২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এখনো একনেক উইং থেকে অনুমোদন আদেশ পাওয়া যায়নি।								
	মোট (পেট্রোবাংলা)	১২০৪৭৫৬ (৬৭৬৫৯০)	৩৮৪৪৫৪ (২০৩৮৭০)	-	১৩১৪৮০ (৭৩৪০০)	২০৯৩৬	৪৩৪২৫ (৩০১৮৬) ৩৩.০৩%	৩৫.৫২% -
	সর্বমোট (জিএসবি+ বিপিসি+ পেট্রোবাংলা)	১৭০১৯১৬ (১০৭৯৭২৩)	৩৮৫৬২০ (২০৩৮৭০)	-	১৭১৪২০ (৯৬১০০)	২১৪২৮	৪৩৪৫৯ (৩০১৮৬) ২৫.৩৫%	২৫.২১% -

মোঃ হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর
২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র।


প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ও অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)


ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্পে অর্থায়নের ধরণ	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশুষ্টি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির হার (%)
১	পেট্রোবাংলা	নিজস্ব তহবিল	১০	২১৪০১	০	৭৪২৫	৩৪.৭০%
২	বিপিসি		৭	১৪১৫২	১০৪৫২	১৪৮৪	১০.৪১%
৩	* নতুন অনুমোদিত (বিপিসি)		৬	০	০	০	০.০০%
উপরে			২৩	৩৫৫৫৩	১০৪৫২	৮৯০৯	২৫.০৬%


মোঃ হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকালিত প্রকল্প ব্যয়			২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		মোট	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)					
		(বৈঃ মুঃ)	(বৈঃ মুঃ)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
সংস্থার নিজস্ব অর্থবিলম্বিত প্রকল্পসমূহ									
পেট্রোবাংলা									
১	রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন (০১.০৭.২০১২-৩১.১২.২০১৬)	৪৬৩৫০ (৩২৮৮০)	৪৪৫১ (১৯৬১)	৪০.৭৭% (১৯৬১)	১২৫০০	০	৪২২৭	৩৩.৮১% ০.০০%	১৮.৭২% ০.০০%
ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন এবং গার্ড গুয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০-০৮-২০১৬ তারিখে ইপিসি ঠিকাদার টেক্সট পাইলিং কাজ শুরু করেছে এবং ইতোমধ্যে ০৬টি টেক্সট পাইলিং সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ১৫৩৭টি সার্ভিস পাইলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি এবং সকল পাম্পের দুই বছরের স্পেয়ার পার্টসসমূহ ২০-১১-২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে। এছাড়া ফ্রাকশনাল কলামসহ অন্যান্য মালামাল জাহাজীকরণের জন্য পিএসআই কর্তৃক ইন্সপেকশন এর কাজ চলমান রয়েছে।									
২	পেট্রোলকে অকটেন-এ বুপান্তরের লক্ষ্যে আরসিএফপিতে ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন (০১.০৩.২০১২-৩০.০৬.২০১৭)	৩৫৪১৩ (২৭৬৩৮)	১৪৩০ (১৫৪)	২৯.৫৬% (১৫৪)	৮০০	০	১৫৮	১৯.৭৩% ০.০০%	৪.৪৮% ০.০০%
বিবিয়ানা এক্সপানশন প্রোগ্রামের আওতায় উৎপাদিত বর্ধিত কনডেনসেট বিপণনের জন্য রশিদপুর ফিল্ডে লোডিং বে এর ক্ষমতা বাড়িয়ে দৈনিক ৩৫০০-৪০০০ ব্যারলে উন্নীত করা হয়েছে। রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট এলাকায় ২০,০০০ ব্যারেল এবং ৬০,০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের নিমিত্ত কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দরদাতা The Consortium of PT IKL&EPGL-কে নোটিফিকেশন অব গ্রাওয়ার্ড ইস্যু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।									
৩	শেরে বাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকার ২টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা বিশিষ্ট জিটিসিএল'র প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ (০১.০৭.২০১২-৩০.০৬.২০১৭)	১০৮৪৮ (০)	৬৮২৬ (০)	৬২.৯৩% (০)	৩১৯০	০	১৪২৮	৪৪.৭৭% ০.০০%	৭৬.০৯% ১.০০%
প্রায় সকল পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাটাইন ওয়াল, গ্রাসের কাজ, দরজার পাশা স্থাপন, অভ্যন্তরীণ সড়ক, কম্পাউন্ড ড্রেন, অরবিকালচার ওয়ার্কস্ এন্ড ল্যান্ড স্কেপিং, ভবনের এসি, মাল্টিপারপাস হলের সাউন্ড এন্ড লাইটিং ইত্যাদির কাজ চলমান। ১৬০০ কেভিএ সাব-স্টেশন, ৪০০ কেভিএ জেনারেটর, সোলার প্যানেল, আর্থিং এন্ড লাইটেনিং এরেক্টর ও ৬টি লিফট স্থাপন ও টেস্টিং এন্ড কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনের এসি, মাল্টিপারপাস হলের সাউন্ড এন্ড লাইটিং ইত্যাদির কাজ চলমান আছে।									
৪	কস্ট্রাকশন অব ২০" ডিএন X৩০ কি.মি. ১০০০ পিএসআইজি ট্রান্সমিশন লাইন ফ্রম শ্রীপুর টু জয়দেবপুর সিজিএস (০১.০৭.২০১৩-৩০.০৬.২০১৭)	২৩৭৯৯ (৬৭৯৩)	২০০৯৩ (০)	৮৫.৩০% (০)	২০৪২	০	১২	০.৫৯% ০%	৮৪.৪৮% ১.০০%
পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ২৬.৫০ কিঃমিঃ Stringing, ২২.০০ কিঃমিঃ Welding, প্রায় ২১.০০ কিঃমিঃ wrapping এবং ২০.০০ কিঃমিঃ Lowering এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিপি কাজের জন্য ঠিকাদারকে কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে। ০৩টি ভাব স্টেশন নির্মাণের বিভিন্ন কাজ শুরু হয়েছে। জয়দেবপুর সিজিএস নির্মাণের কাজ চলমান।									
৫	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর দি এক্সট্রাকশন কোল বেড মিথেন অব সিবিএম এট জামালগঞ্জ কোল ফিল্ড (০১.০৪.২০১৪-৩১.১২.২০১৬)	২৩৩৮ (১৬৪৯)	৮৫৪ (৪০৫)	৬০.৭৮% (৪০৫)	১০৫৭	০	৯৯১	৯৩.৭৬% ০.০০%	৭৮.৯১% ১.০০%
পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের বিস্তারিত সমীক্ষার ওপর চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।									



মোঃ হাসানুজ্জামান
 সিনিয়র সহকারী প্রধান
 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকালিত প্রকল্প ব্যয়		জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর মোট ব্যয়		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর মোট ব্যয়		ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	
		মোট (বৈঃ মুঃ)	মোট (আর্থিক) (বৈঃ মুঃ)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব		
৬	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি ফর এন্টারটেনশন অব এক্সিস্টিং আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং অপারেশন অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন টুওয়ার্ডস দ্যা সাওদার্ন এন্ড দ্যা নর্দান সাইডস অব দ্যা বেসিন উইথআউট ইন্টারাপশন অব দ্যা প্রজেক্ট প্রোডাকশন (০১.০৪-১৫-০১.০৩.২০১৭)	৩৫৪৬	১	০.০০%	১	০	১	১০০.০০%	০.০৬%						
		(২২৯৮)	(০)					০.০০%	০.০০%						
ইনডিভিজুয়াল কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া আর্থিক নেগোসিয়েশন পর্যায়ে রয়েছে। ডাখস বিভাগের ০৭-০৯-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নির্দেশনা মোতাবেক ফিজিবিলাটি স্টাডি প্রোফর্মী (সংশোধিত) পুনরায় সংশোধন করে ০৬.১০.২০১৬ তারিখে এ বিভাগ প্রেরণ করা হয়েছে। স্টাডি প্রোপোজালটি বিবেচনার জন্য ২৭-১১-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় কিছু সংশোধন সাপেক্ষে স্টাডি প্রোপোজালটি অনুমোদনের সম্মতি প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক সংশোধিত স্টাডি প্রোপোজালটি পেট্রোবাংলা হতে এ বিভাগে পাওয়া গেছে এবং অনুমোদনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।															
৭	গাজীপুর-এ জিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ডিভিশনাল অফিস ভবন নির্মাণ (০১.০৭.২০১৫-৩০.০৬.২০১৮)	১৪৫১	৪	০.৩০%	৪৪১	০	১০৯	২৪.৮২%	৭.৮৪%						
		(০)	(০)					০.০০%	০.০০%						
০৫.১০.২০১৬ তারিখে কার্যদেখ প্রদান করা হয়েছে। ১০-১০-২০১৬ তারিখে সাইট হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। ইতোমধ্যে ৯৮টি পাইল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। নির্ধারিত পাইলিং এর ৫৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।															
৮	জিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং ২৩, ২৪ (সরাইল) হতে খাঁটহাতা এবং কূপ নং ২৫, ২৬ (মালিহাতা) হতে খাঁটহাতা পর্যন্ত হ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৫-৩০.০৬.২০১৭)	১২৭৮	০	০.০০%	১২৭০	০	৪৯৬	৩৯.০২%	৩৮.৭৮%						
		(০)	(০)					০.০০%	০.০০%						
সরাইল-খাঁটহাতা অংশের পাইপলাইন পথস্বত্বের চিহ্নিতকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মালিহাতা-খাঁটহাতা অংশের পাইপলাইন নির্মাণ, স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। এ পাইপলাইনের মাধ্যমে ১৩-১২-২০১৬ তারিখ হতে মালিহাতা গ্যাস ক্ষেত্র হতে উৎপাদিত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।															
৯	শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর মৌলভীবাজার-এ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (০১.০১.২০১৬-৩০.০৬.২০১৭)	৩৬০৭	০	০.০০%	১০০	০	৪	৩.৫৯%	০.১০%						
		(২১২১)	(০)					০.০০%	০.০০%						
সিএমএস নির্মাণের জন্য শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের জন্য বেজা হতে অনুমতি/সম্মতি পাওয়া গেছে। টার্ন-কি ভিত্তিতে ২টি গ্যাস স্টেশন, পাইপলাইন নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট চূড়ান্তকরণের কাজ সম্পন্ন করে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২৮.১২.২০১৬। আরএমএস নির্মাণের জন্য বিদ্যমান পাওয়ার প্রাক্টের ১০% ভূমি ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ হতে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।															
১০	আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৪.২০১৬-৩১.১২.২০১৭)	৭৭৬১১	০	০.০০%	১০০	০	৩	০.০০%	০.০০%						
		(০)	(০)					০.০০%	০.০০%						
প্রকল্পটি ০৬.১২.২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সিএমএস নির্মাণের জন্য শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের জন্য বেজা হতে অনুমতি/সম্মতি পাওয়া গেছে। টার্ন-কি ভিত্তিতে ২টি গ্যাস স্টেশন, পাইপলাইন নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট চূড়ান্তকরণের কাজ সম্পন্ন করে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২৮.১২.২০১৬। আরএমএস নির্মাণের জন্য বিদ্যমান পাওয়ার প্রাক্টের ১০% ভূমি ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ হতে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।															
সর্বমোট		২০৬২৪১	৩৩৬৫৯	০.০০%	২১৪০১	০	৭৪২৫	৩৪.৭০%	১৯.৯২%						
		(৭৩৩৭৯)	(২৫২০)												



 মোঃ হাসানুজ্জামান
 সিনিয়র সহকারী প্রধান
 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
 পঞ্চপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকল্পিত প্রকল্প ব্যয়		জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয়		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		মোট		মোট		মোট		মোট		মোট		আর্থিক (%)		আর্থিক	
		(বৈঃ মূঃ)		(আর্থিক) (বৈঃ মূঃ)		বাস্তব (%)						বাস্তব (%)		বাস্তব	
বিপিসি															
১১	কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইন্সটলেশন (০১.০৭.২০০৭-৩০.০৬.২০১৭)	২০০১৮	১১১৪৮	৭২.০০%	৮০০০	৫০০০	১৪৬২	১৮.২৮%	৬২.৯৯%	(০)	(০)	০.০০%	৭৬%	প্রকল্পের সাব স্টেশন যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপনের বিষয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইলেকট্রো ট্রান্সফর্মার এন্ড সুইচগিয়ার কোম্পানি লিঃ এর সাথে গত ২১-১১-২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রভাস্ট পাইপলাইন ও ফায়ার পাইপলাইনের কাজ সমাপ্তির পথে। ফায়ার পন্ড ও ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংকের কাজও সমাপ্তির পথে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বরাদ্দ হতে ১৪.৬২ কোটি টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে।	
১২	এলপিগ্যাস ইন্স্টলেশন, স্টোরেজ এন্ড বটলিং প্ল্যান্ট এট মংলা (০১.০১.২০১২-৩০.০৬.২০১৮)	২১০৪৭	১৩০	০.৬১%	১০০	০	০	০.০০%	১.৫০%	(১১৪৭৭)	(০)	০.০০%	০.৯০%	ইপিসি কন্স্ট্রাক্টর নিয়োগের জন্য পত্রিকায় ও সংশ্লিষ্ট মিডিয়ায় আহবান করার জন্য দরপত্র সিডিউল ও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করা হয়েছে। গত ০৩-১১-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভায় প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জয়েন্ট ভেঞ্চারে LP Gas Plant স্থাপনের নিমিত্তে Expression OF Interest (EOI) আহবানের নকশা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	
১৩	ডেভেলপমেন্ট অব ল্যান্ড এন্ড কনস্ট্রাকশন অব ৩X২৫০০ মে.টন জেট এ-১ স্টোরেজ ট্যাংক অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট ল্যান্ড এট কেএডি (০১.০৭.২০১১-৩০.০৬.২০১৭)	১১৭৫	৪৯৪	৪২.০৪%	৬০০	০	০	০.০০%	৪২.০৪%	(০)	(০)		৬৬%	এ পর্যন্ত প্রকল্পের কাজের প্রায় ৬৬% সম্পন্ন হয়েছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন সাইজের আমদানীকৃত ৫৯টি গেইট ডাভ প্রকল্প সাইটে সরবরাহ করা হয়েছে।	
১৪	কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অব পদ্মা অয়েল কো. লি. (০১.০৭.২০১৩-৩০.০৬.২০১৭)	৬৭৬৬	২	০.০৭%	১৫০০	১৫০০	০	০.০০%	২০০%	(০)	(০)	০%	৬%	প্রকল্পের কাজে ঠিকাদার কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৮৭টি শোর পাইলিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ২২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২টি সার্ভিস পাইল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটির ডিপিসি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন।	
১৫	ফিজিক্যালিটি স্টাডি অফ জেট-এ-১ পাইপলাইন ক্রম কাঞ্চন ব্রীজ, পিতলগঞ্জ টু কেডিএ ডিপো, ঢাকা ইনক্রুডিং স্টোরেজ ট্যাংক (০১.০১.২০১৬-৩১.১২.২০১৬)	৫০২	০	০.০০%	৪৫২	৪৫২	২২	৪.৮০%	৪.৩২%	(০)	(০)	১.২১%	৪.৩২%	Right Of Way ব্যবহারের জন্য গত ১৮.১০.২০১৬ তারিখে রাজউকে টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ৩টি প্রতিষ্ঠান Responsive হয়েছে। প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটির সভায় RFP ডকুমেন্ট যাচাই বাছাই করার জন্য প্রকল্পের Consultant কে প্রদানের জন্য ০৬-১০-২০১৬ তারিখের PPC সভায় সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক ০৯-১০-২০১৬ তারিখে Consultant কে RFP ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়। Consultant মতব্য সহ ০৩-১১-২০১৬ তারিখে RFP ডকুমেন্ট POCL এর নিকট প্রেরণ করে। ফিজিক্যালিটি স্টাডি শেষ হবার পর Responsive প্রতিষ্ঠানসমূহকে RFP প্রদান করা হবে। ১১-১২-২০১৬ তারিখে কনসাল্ট্যান্ট চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে। ১৫-১২-২০১৬ তারিখে প্রি-বিড মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিংয়ে বিদ্যমান টেন্ডার ওপেনিংয়ের সময় বৃষ্টির আবেদন করলে ১.৫(বেড) মাস বৃদ্ধি করা হয়। বিভিন্ন বিভাগ হতে ডইং, ডিআইন ও Right Of Way, Right Of Use ব্যবহারের অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।	


মোঃ হাসানুজ্জামান
 সিনিয়র সহকারী প্রধান
 জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকালিত প্রকল্প ব্যয়			২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		মোট	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)					
		(বৈঃ মুঃ)	(বৈঃ মুঃ)						
১৬	চট্টগ্রাম টার্মিনালে ৪ তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প, গুলুখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (০১.০৭.২০১৫-৩০.০৬.২০১৭)	৯৫৪	২৮	২.৯৩%	৫০০	৫০০	০	০.০০%	২.৯৪%
		(০)	(০)					০.০০%	০%
ঠিকাদার কর্তৃক পুরাতন দ্বিতল ভবন ডাকার কাজ শেষ হয়েছে। ফাউন্ডেশনসহ ৮-৭টি বেজ ফুটিং ঢেলাই ও টাই বিম এর কাজ শেষ হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত ১ম চলতি বিল বাবদ ২৮.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং ২য় চলতি বিল বাবদ ১৫১.৬২ লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য বিল দাখিল করেছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।									
১৭	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস ফর ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২ (০১.০৪.১৬-৩১.০৩.১৯)	১৪১৮৭	০	০.০০%	৩০০০	৩০০০	০	০.০০%	০.০০%
		(১০৬৩২)	(০)					০.০০%	২০%
FEED Contact হওয়ার পর অর্থ স্বরচ সম্ভব হবে। গত ১৮/০৪/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের পরামর্শক M/S Engineers India Ltd. এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি পরবর্তী পরামর্শক সেবা কার্যক্রম চালু আছে।									
১৮	Construction of 4 Storied BPC Terminal Building at Baghabari, Shahjadpur, Sirajganj (০১.০৭.২০১৫-৩১.১২.২০১৭)	৮৫২	০	০.০০%	০	০	০	০.০০%	০.০০%
		(৮৫২)	(০)					০.০০%	০.০০%
ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য গত ২০-১১-২০১৬ থেকে ২৫-১১-২০১৬ সময়ের মধ্যে দুটি স্থানীয় ও তিনটি জাতীয় পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপি প্রকাশ করা হয়েছে। পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপি অনুযায়ী ১০-০১-২০১৭ তারিখে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে। মূল্যায়ন কাজ চলমান।									
১৯	Aircraft Refueling Facilities at Cox's Bazar Airport (০১.০১.২০১৬-৩১.১২.২০১৬)	২৩৩০	০	০.০০%	০	০	০	০.০০%	০.০০%
		(২৩৩০)	(০)					০.০০%	০.০০%
প্রকল্পের জমির ব্যাপারে সিভিল এভিয়েশন অথরিটির সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এখনো জমি পাওয়া যায়নি। এয়ারক্রাফট রিফুয়েলার, পোর্টেবল ফিল্টার ইউনিট, ফুয়েল বাউজার সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি কন্সবাজার এয়ারপোর্ট এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে যা ফুয়েল রিফুয়েলিং কাজের পুরোপুরি প্রস্তুত।									
২০	Construction of 20 Storied Jamuna Office Building (Jamuna Bhaban) at Kawran Bazar, Dhaka (2nd Phase) (০১.০৭.২০১৫-৩০.০৬.২০১৯)	১২৩৮২	০	০.০০%	০	০	* ০	০.০০%	০.০০%
		(১২৩৮২)	(০)					০.০০%	০.০০%
৩০শে জুন-২০১৬ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিপিপি অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।									
২১	Construction of 19 Storied Meghna Bhaban With 03 Basement Floors at Agrabad Commercial Area, Chittagong (০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০১৯)	৫৩৭৩	০	০.০০%	০	০	০	০.০০%	০.০০%
		(৫৩৭৩)	(০)					০.০০%	০.০০%
সর্বনিম্ন দরদাতা কর্তৃক প্রস্তাবিত দর ডিপিপি অপেক্ষা ৭২.২৪% বেশী হওয়ার প্রেক্ষিতে পুনরায় দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে।									


মোঃ হাসনুজ্জামান
 সিনিয়র সহকারী প্রধান
 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
 নগরপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৬ পর্যন্ত		২০১৬-২০১৭	অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	২০১৬-২০১৭		২০১৬-২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত		
			ক্রমগুঞ্জিত অগ্রগতি				২০১৬ পর্যন্ত	অর্থবছরের ডিসেম্বর			২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি
			মোট	মোট (আর্থিক)								
		(বৈধ মুহ)	(বৈধ মুহ)	বাস্তব (%)						আর্থিক বাস্তব		
২২	চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত জ্বালানি ভেল পরিবহন পাইপলাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই (০১.০৬.২০১৬-৩০.০৬.২০১৭)	৭০৩ (৪৯৯)	০ (০)	০.০০%	০	০	০	০.০০%	০.০০%	০.০০%		
প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ ১৫.১১.২০১৬ তারিখে জারী করা হয়েছে।												
২৩	Feed Services for the Installation of ERL Unit-2 (০১.১০.২০১৬-৩০.০৯.২০১৭)	৩৭১৮১ (২৭৫৫৭)	০ (০)	০.০০%	০	০	০	০.০০%	০.০০%	০.০০%		
১৮.০১.২০১৭ তারিখে টেকনিগ, ফ্রান্সের সাথে ফিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।												
উপমোট (কিপিপি)		১২৩৪৭০.৪ (৭১১০২)	(১১৮০২) (০)	০.০০%	১৪১৫২	১০৪৫২	১৪৮৪	১০.৪৮%		১০.৭৬%		
মোট (পেট্রোবাংলা ও বিপিপি)		(৩২৯৭১১) (১৪৪৪৮১)	(৪৫৪৬১) (২৫২০)		৩৫৫৫৩		৮৯০৯	২৫.০৬%		১৬.৪৯%		

মোঃ হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
নগরপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্যাস উন্নয়ন তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর
২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র।


প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ও অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)


ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্পে অর্থায়নের ধরণ	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবসৃষ্টি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির হার (%)
১	পেট্রোবাংলা	জিডিএফ	১৩	১১৩৪৩২	৯০২৩০	৫৯১৯২	৫২.১৮%
২	* নতুন অনুমোদিত		৫	০	০	০	০.০০%
মোট			১৮	১১৩৪৩২	৯০২৩০	৫৯১৯২	৫২.১৮%

মোঃ হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকল্পিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয়		২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			মোট	মোট	বাত্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)	আর্থিক বাত্তব		
			(বৈঃ মুঃ)	(আর্থিক) (বৈঃ মুঃ)					বাত্তব (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
প্যাস উন্নয়ন তহবিলভুক্ত												
পেট্রোবাংলা												
১	তিতাস ফিল্ডের গ্যাস উদ্ধার এলাকায় কুপসমূহের ওয়ার্কওভার (৫টি কুপের ওয়ার্কওভার) (০১.০৭.২০১৩-৩১.১২.২০১৬)	২৩৫০০	৬৫৫০	৪৮.৩৬%	১২০০০	১০৩৩৪	৭০৪৯	৫৮.৭৪%	৫৭.৮৭%			
		(৬৪৭৫)	(২৯৩০)				০.০০%	১.০০%				
৫টি কুপের ওয়ার্কওভারের সকল মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। ৪টি ক্যাটাগরীতে ৩য় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবার মধ্যে Cementation, Wireline Logging, DST & Wireline Operation ক্যাটাগরীর চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। বাপেক্স ওয়ার্ক ওভার ঠিকাদার হিসেবে কাজ করবে। তিতাস ১০ ও ১১ নং কুপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করে ২০-০৭-২০১৬ ও ১৮-০৪-২০১৬ তারিখ হতে যথাক্রমে ২০ ও ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। তিতাস ২নং কুপের ওয়ার্কওভার ১৫.১১.২০১৬ তারিখে শেষ হয়েছে। বর্তমানে ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। ০১.১২.২০১৬ তারিখে তিতাস ১নং কুপের ওয়ার্কওভার শুরু হয়েছে। বর্তমানে প্যাকার মিলিং এর কাজ চলছে।												
২	৩ ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স (০১.১২.২০১২-৩০.১১.২০১৭)	২৪৭৭০	১৩০৩০	৫৩.৭০%	৩৩০০	১৫৪০	১৩১৯	৩৯.৯৮%	৫৭.৯৩%			
		(১১৩৪৬)	(৬৫৩৮)				০%	১.০০%				
নরসিংদী গ্যাস ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শেষে মোবারকপুর ডু-গঠনে উপাত্ত সংগ্রহ কাজ শুরুর লক্ষ্যে পাবনা, রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে বেস ক্যাম্প, ফ্লাই ক্যাম্প, পিট ম্যাগাজিন স্থাপনপূর্বক মালামাল, যন্ত্রপাতি, অস্থায়ী জনবল স্থানান্তর কার্যক্রম চলমান আছে। মোবারকপুর ডু-গঠনে বেক্স মার্ক স্থাপনসহ প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।												
৩	২ ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স (০১.১২.২০১২-৩০.০৬.২০১৮)	৯৩৩৩	৫৭১৯	৬১.২৭%	২৮০০	১২৫৬	৭৪৮	২৬.৭০%	৬৯.২৯%			
		(৩৪০৫)	(২৪৬৬)				০.০০%	১.০০%				
২০১৬-১৭ মার্চ মৌসুমে সাইসমিক পাটি-১ এবং সাইসমিক পাটি-২ এর মাধ্যমে মোট ৫০১ লাইন কিঃমিঃ উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।												
৪	কৈলাশটিলা ৯ নং কুপ (মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কুপ) খনন (০১.১১.২০১৩-৩১.১২.২০১৭)	১৪০০৭	১২৪৪	২১.৭৮%	৮	৮	০	০.০০%	৮.৮৮%			
		(৬০৯৯)	(১১৩২)				০.০০%	০.০০%				
বাপেক্স কর্তৃক ইভঃপূর্বে সম্পাদিত Seismic Data বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে Review করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বিধায় প্রকল্পটির কার্যক্রম বর্তমানে স্থগিত করা হয়েছে।												
৫	সিলেট ৯ নং কুপ (মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কুপ) খনন (০১.১২.২০১৩-৩০.০৬.২০১৮)	১৬০২৭	১৫৯১	১৭.৯৮%	১	০	০	০.০০%	৯.৯৩%			
		(৫৫৮০)	(১০২৩)				০.০০%	০.০০%				
বাপেক্স কর্তৃক ইভঃপূর্বে সম্পাদিত Seismic Data বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে Review করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বিধায় প্রকল্পটির কার্যক্রম বর্তমানে স্থগিত করা হয়েছে।												


মোঃ হাসিনুল কবির
 সিনিয়র সহকারী প্রধান
 জালালি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
 নগরপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকল্পিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিসি বরাদ্দ	অর্থ অবশুষ্টি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					
			মোট	মোট						বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)
			(বেঃ নুঃ)	(আর্থিক) (বেঃ নুঃ)										
৬	বাখরাবাদ ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসার স্থাপন (০১.০১.২০১৪-৩০.০৬.২০১৭)	১১৯৭৫	৯১০৭	৮৮.৫৯%	২২০	১২৯	১১২	৫০.৭২%	৭৬.৯৮%					
		(৯৪৮০)	(৮১৩৩)							০.০০%	১.০০%			
প্রকল্পের আওতায় আনুষ্ঠানিক সুবিধাসহ প্রতিটি ১৫ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি কম্প্রেসার স্থাপনসহ কমিশনিং ও টেস্টিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Performance টেস্ট সম্পন্ন পর ১২-০৩-২০১৬ তারিখ হতে কম্প্রেসারসমূহ চালুর মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়েছে।														
৭	রশিদপুর ৯ নং কুপ (মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কুপ) খনন (০১.০১.২০১৪-৩০.০৬.২০১৭)	২৯২২৫	১৫৫৭	৬.৮৫%	২১৮৪৯	১৬৮৯৪	১৫৩	০.৭০%	৫.৮৫%					
		(১৭৮৭১)	(৫৪০)							১.০০%	১.০০%			
কুপ খনন কাজ ১০-০৮-২০১৬ তারিখে শুরু হয়ে সম্পন্ন হয়েছে। ১৩১৬.৫-১৩২৭ মিটার খনন গভীরতায় পারফোরেশন করতঃ ১৪-১১-২০১৬ তারিখে প্রডাকশন টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রডাকশন টেস্ট কালীন ৩৬/৬৪ ইঞ্চি choke size এ ১৩ এমএমসিএফডি গ্যাস পাওয়া যায়। কুপের গ্যাস মজুদ নির্ণয়ের জন্য পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স এর নিকট তথ্য উপাত্তসহ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২৪-১১-২০১৬ তারিখে Gaz prom EP International Investments B.V কুপ খনন এলাকা এসজিএফএল এর নিকট হস্তান্তর করে।														
৮	রশিদপুর ১০, রশিদপুর ১২ (অনুসন্ধান কুপ) খনন (০১.০১.২০১৪-৩১.১২.২০১৭)	৫৫৬২৭	২৭৭৯	৩৫.৩০%	৪৩০৩২	৩৭২৫০	২৭৩৭৫	৬৬.৭২%	৫৪.২১%					
		(৩৩১৪৩)	(১০৮১)							০.০০%	১.০০%			
জ্ঞানান, প্রকল্পের আওতায় রশিদপুর ১০ ও ১২ নং কুপের খনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কোন গ্যাস পাওয়া যায়নি বিধায় কুপ ০২টি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।														
৯	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প (০১.০১.২০১৪-৩১.১২.২০১৬)	১১৬৬৭	৯৩০৩	১০০%	২১৮১	২০৪২	২০০৩	৯১.৮৬%	৯৬.৯১%					
		(১০২০০)	(৮১৮০)							০%	১%			
প্রকল্পের মূল কাজ শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রে দৈনিক ৬০ এমএমসিএফ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্থাপনকৃত প্রসেস প্লান্টের মাধ্যমে জিটিসিএল ট্রান্সমিশন লাইনে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।														
১০	শাহজাদপুর- সুন্দলপুর (সুন্দলপুর ২) এপ্রাইজাল/ ডেভেলপমেন্ট ড্রিলিং এন্ড সুন্দলপুর ১ ওয়ার্ডার প্রকল্প (০১.১০.২০১৪-৩০.০৬.২০১৭)	৭৫৪৫	২৩৪৫	৩১.০৮%	৫১২৩	৮৬৩	৭০৭	১৩.৮০%	৪০.৪৫%					
		(৪৮৮৫)	(১৬৯৪)							০%	০.০০%			
Rig Schedule অনুযায়ী খনন রিগ বিজয়-১২ বা বাপেক্স এর অন্য কোন ড্রিলিং রিগ না পাওয়ায় আইডিকো-এইচ ১৭০০ রিগ দ্বারা ১০-০১-২০১৭ নাগাদ কুপ খনন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।														
১১	তিতাস ২১ নং কুপ ওয়ার্ডার (০১.০১.২০১৫- ৩১.১২.২০১৬)	৫৩০০	২৮৬৫	৯৫.৪৫%	২৩৯৭	১৬৮৪	১৬৪০	৬৮.৪২%	৮৫.০০%					
		(৮৪০)	(৩৮০)							০.০০%	১%			
ওয়ার্ডার কাজ সম্পন্ন পর ১৬-০৬-২০১৬ তারিখ হতে কুপটি হতে দৈনিক ৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।														
১২	শ্রীকাইল # ৪ মূল্যায়ন/কুপ খনন প্রকল্প (০১.০৭.২০১৫- ৩০.০৯.২০১৬)	২৫০৭৩	১৯৬৪৭	৭৮.৩৫%	৩৯০৪	০	০	০.০০%	৭৮.৩৬%					
		(২০৩৭২)	(১৫৪৫৩)							০.০০%	১.০০%			
২৫-০৫-২০১৬ তারিখ হতে কুপটি থেকে জাতীয় গ্রীডে দৈনিক প্রায় ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।														



 মোঃ হাসানুজ্জামান
 সিনিয়র সহকারী প্রধান
 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
 পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবমুক্তি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয়		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট অগ্রগতি		ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
			মোট (বৈঃ সূঃ)	মোট (আর্থিক) (বৈঃ সূঃ)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক বাস্তব		
১৩	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ১০নং কুপ খনন (০১.০৭.২০১৫-৩০.০৬.২০১৭)	২৩৩০০	৮২২	৯০.০০%	১৮৬১৭	১৮২৩০	১৮০৮৬	৯৭.১৫%	৮১.১৫%				
		(১৮৯৫৫)	(৫৪০)					০.০০%	১.০০%				
বাখরাবাদ ১০নং কুপের খনন কাজ ০৯-০৩-২০১৬ তারিখে শুরু হয়েছে এবং ১২-০৪-২০১৬ তারিখে ২৮৩২ মিটার গভীরতায় খনন সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে ২টি ডিএসটি ও কমপ্রিশন সম্পাদনপূর্বক ৩০-০৬-২০১৬ তারিখ হতে কুপটি থেকে দৈনিক প্রায় ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।													
১৪	রূপকল্প ১ খনন প্রকল্প: ৩টি অনুসন্ধান কুপ (হারারগঞ্জ-১, শ্রীকাইল ইন্ট-১ ও সালদা নর্থ-১) ও ২টি উন্নয়ন কুপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা-২) (০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০১৮)	৪৭৭৮৩	০	০.০০%	০	০	০	০.০০%	০.০০%				
		(৩৩১২৫)	(০)					০.০০%	০.০০%				
প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ ২২.০৯.২০১৬ তারিখে জারী করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। বাস্তব কাজ শুরু করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ এবং মাটি ভরাটের প্রাক্কলন করা হয়েছে।													
১৫	রূপকল্প ২ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কুপ (সালদা নদী দক্ষিণ-১, সেসুতাং-দক্ষিণ-১, বাতচিয়া-১ এবং সালদা নদী পূর্ব-১) (০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০১৮)	৪১৪৫২	০	০.০০%	০	০	০	০.০০%	০.০০%				
		(২৮৪৫০)	(০)					০.০০%	০.০০%				
প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ ২২.০৯.২০১৬ তারিখে জারী করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। বাস্তব কাজ শুরু করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ এবং মাটি ভরাটের প্রাক্কলন করা হয়েছে।													
১৬	রূপকল্প ৩ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কুপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১, জামালপুর-১ ও শৈলকুপা-১) (০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০১৮)	৩৮২৬৩	০	০.০০%	০	০	০	০.০০%	০.০০%				
		(২৪৬৫৫)	(০)					০.০০%	০.০০%				
প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ ২২.০৯.২০১৬ তারিখে জারী করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। বাস্তব কাজ শুরু করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ এবং মাটি ভরাটের প্রাক্কলন করা হয়েছে।													
১৭	রূপকল্প ৪ খনন প্রকল্প: ৩টি অনুসন্ধান কুপ (শাহবাজপুর পূর্ব-১, ভোলা উত্তর-১ ও সাভার-সিঙ্গাইর-১ এবং ২টি ওয়ার্কওভার কুপ শাহবাজপুর-১ ও ২) (০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০১৮)	২৯৫১৫	০	০.০০%	০	০	০	০.০০%	০.০০%				
		(১৮৯৫৪)	(০)					০.০০%	০.০০%				
প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ ২২.০৯.২০১৬ তারিখে জারী করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। বাস্তব কাজ শুরু করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ এবং মাটি ভরাটের প্রাক্কলন করা হয়েছে।													

মোঃ হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
রাশানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকল্পিত প্রকল্প ব্যয়			জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবনুষ্টি ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয়		২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		মোট	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)	মোট	মোট	আর্থিক	বাস্তব
		(বৈঃ সূঃ)	(বৈঃ সূঃ)													
১৮	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX (০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০১৮)	৩২৭৫৭	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০.০০%	০	০	০.০০%	০.০০%	
		(২৯০৬৫)	(০)									০.০০%			০.০০%	
		প্রকল্পটির অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ গত ১৯.০৯.২০১৬ তারিখে জারী করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন Drilling rig-এর কারিগরী মূল্যায়ন চলছে।														
মোট		৪৪৭১১৯	৭৬৫৫৯		১১৩৪৩২	৯০২৩০	৫৯১৯২	৫২.১৮%							৩০.৩৬%	
		(২৮২৯০০)	(৫০০৯০)								০.০০%					


 মোঃ হাসানুজ্জামান
 সিনিয়র সহকারী প্রধান
 জালালি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
 বাংলাদেশ সরকার