

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ও আগস্ট, ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

০১. এডিপিভুক্ত প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	পেট্রোবাংলা	৮	১০১৯৮৯	০	৫৯৬২	৫.৮৫%
২	বিপিসি	১	৭৫২৯২	৬৯১৪৪	৬৯২১৭	৯১.৯০%
৩	জিএসবি	২	১৫১০	০	৮৬	৫.৭০%
মোট		১১	১৭৮৭৯১	৬৯১৪৪	৭৫২৬৫	৪২.১০%
থোক বরাদ্দ			৩২০০			
সর্বমোট			১৮১৯৯১			

০২. নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	পেট্রোবাংলা	১১	১০১৯৫৯	০	৯২৬৯	৯.০৯%
২	বিপিসি	৭	১২৭০০	৮৩১	৮৩১	৬.৫৪%
সর্বমোট		১৮	১১৪৬৫৯	৮৩১	১০১০০	৮.৮১%

০৩. জিডিএফ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	পেট্রোবাংলা	১০	৩৯৯২৭	৪৭০০	০	০.০০%
মোট		১০	৩৯৯২৭	৪৭০০	০	০.০০%

০৪. সর্বমোট

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	এডিপি	১১	১৭৮৭৯১	৬৯১৪৪	৭৫২৬৫	৪২.১০%
২	নিজস্ব	১৮	১১৪৬৫৯	৮৩১	১০১০০	৮.৮১%
৩	জিডিএফ	১০	৩৯৯২৭	৪৭০০	০	০.০০%
মোট		৩৯	৩৩৩৩৭৭	৭৪৬৭৫	৮৫৩৬৫	২৫.৬১%
থোক বরাদ্দ			৩২০০			
সর্বমোট			৩৩৬৫৭৭			

০৫. গত অর্থ বছরের একই সময়ে (২০১৭-১৮ অর্থ বছর) অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত	আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	এডিপি	১৩	১৪৭৩৬৬	২২৪	১০০৯	০.৬৮%
২	নিজস্ব	১৫	১২৭৪৯৮	০	৮৫৫৪	৬.৭১%
৩	জিডিএফ	১০	৭০৪৬৭	০	০	০.০০%
মোট		৩৮	৩৪৫৩৩১	২২৪	৯৫৬৩	২.৭৭%
থোক বরাদ্দ			৬৩৭৬৩			
সর্বমোট			৪০৯০৯৪			

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ  
জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

ক. ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সংস্হাভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতির  
সারসংক্ষেপ :

ক্র মিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা (টি)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)			আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)
			মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ		
১	জিএসবি	২	১৫১০	১৫১০	০	৮৬	৮৬	০	০	৫.৭০%
২	বিপিসি	১	৭৫২৯২	৫৯৪২	৬৯৩৫০	৬৯২১৬.৫০	৭২.৫০	৬৯১৪৪	৬৯১৪৪	৯১.৯৩%
৩	পেট্রোবাংলা	৮	১০১৯৮৯	৫১৫৪২	৫০৪৪৭	৫৯৬২	০	৫৯৬২	০	৫.৮৫%
	মোট	১১	১৭৮৭৯১	৫৮৯৯৪	১১৯৭৯৭	৭৫২৬৫	১৫৯	৭৫১০৬	৬৯১৪৪	৪২.১০%

খ. ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের (একই সময়ে) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের তুলনামূলক অগ্রগতির চিত্র

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ			বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি			অগ্রগতির শতকরা হার	পার্থক্য (%)
	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ		
২০১৭-২০১৮	১৪৭৩৬৬	৯২২৯৯	৫৫০৬৭	১০০৯	৪৭	৯৬২	০.৬৮%	৪১.৪১%
২০১৮-২০১৯	১৭৮৭৯১	৫৮৯৯৪	১১৯৭৯৭	৭৫২৬৫	১৫৯	৭৫১০৬	৪২.১০%	

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রাক্কলিত ব্যয়  মোট (পিএ)	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় মোট	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
			আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)	মোট (পিএ)		(পিএ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
<b>জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ:</b>								
<b>০১. পেট্রোবাংলা</b>								
১	বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (০১.০৭.২০০৭- ৩১.১২.২০১৮) [১ম সং অনুমোদিত]	৮৪৯৭০ (৫৭৪৩২)	৭২৬৪৬ (৪৮১৪৭)	৮৫% (৮৫%)	৬৫০ (১০০)	০	১৫ (১৫) ২.২৮% ০.০০%	৮৫.৫১% ৮৫.৫০%
<b>মূল কাজ:</b>		৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৬০ কি.মি. ট্রান্সমিশন পাইপলাইন স্থাপন। ১টি মিটারিং স্টেশন, ২টি Regulating and Metering Station (RMS) এবং Enterprize Resource Planning (ERP) স্থাপন।						
<b>অগ্রগতি:</b>		৬০ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাখরাবাদ মিটারিং এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ও হরিপুর আরএমএস স্টেশন কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে এবং বাখরাবাদ ও সিদ্ধিরগঞ্জ স্টেশনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। বাখরাবাদ মিটারিং স্টেশন এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ও হরিপুর আরএমএস স্টেশনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।						
২	রিহাবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অব এক্সিস্টিং সুপারভাইসারি কন্ট্রোল এন্ড ডাটা একুইজিশন (স্কাডা) সিস্টেম অব ন্যাশনাল গ্যাস গ্রিড আন্ডার জিটিসিএল (কম্পনেন্ট বি অব ডেডামারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট ডেভেলপমেন্ট (০১.০১.২০১৩-৩১.১২.২০১৮)	১৭৬৯৮ (১২৬৪২)	১১১৭৭.৯৭ (৮৮০৫)	৬৩.১৬% (৮৮%)	৩৪০০ (৩০০০)	০	০ (০) ০.০০% ০.০০%	৬৩.১৬% ৬৩.৬১%
<b>মূল কাজ:</b>		বিদ্যমান গ্যাস ট্রান্সমিশন সিস্টেম কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং ও লোড ব্যালেন্সিং, ২টি কন্ট্রোল সেন্টার, ২০টি রেডিও রুম এবং ৮৮টি আরটিইউ স্থাপন।						
<b>অগ্রগতি:</b>		জিটিসিএল প্রধান কার্যালয় ও এসিসি আশুগঞ্জ স্কাডা হার্ডওয়্যার ইন্সটলেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডেমরাতে স্কাডা হার্ডওয়্যার ইন্সটলেশন কাজ চলছে। প্রধান কার্যালয়, এসিসি, ডেমরাতে কন্ট্রোল সেন্টার এবং এসিসি আশুগঞ্জে পূর্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১০টি এমটিএস সাইটে টেলিকম যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭৬টি আরটিইউ সাইটে ইন্সট্রুমেন্টেশন ও আরটিইউ প্যানেল ইন্সটলেশন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।						
৩	ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন সি এবং নরসিংদী ফিল্ডে ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন) (০১.০৭.২০১৪- ৩০.০৬.২০১৯)	৮৬৮০০ (৭২৯০০)	৩১৬৩.৯৩ (২৩৭২)	৩.৬৫% (২৩%)	৭২০০ (৬৪০০)	০	০ (০) ০.০০% ০.২৮%	৩.৬৫% ১৪.২৬%
<b>মূল কাজ:</b>		নরসিংদীতে প্রতিটি ১৫ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি এবং তিতাস-সি লোকেশনে প্রতিটি ৯০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি সহ মোট ৬টি কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন।						
<b>অগ্রগতি:</b>		কম্প্রেসর স্থাপনের জন্য ২৭.০২.২০১৮ তারিখে পুন: দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। কারিগরী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সম্মতি প্রদানের জন্য গত ১৬.০৮.২০১৮ তারিখে জাইকার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো সম্মতি পাওয়া যায়নি।						
৪	ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (কেজিডিসিএল এর আবাসিক গ্রাহকদের জন্য প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন) (০১.০৭.২০১৪- ৩০.০৬.২০১৮)	২৪৬৫৬ (১৫৪১৯)	৯৮৯৭.৪৯ (৮৪৩২)	১৪.৫১% (৮৪%)	৩২২৫ (২৭২৫)	০	০ (০) ০.০০% ০.০০%	৪০.১৪% ৪২.০০%
<b>মূল কাজ:</b>		আবাসিক গ্রাহকদের জন্য ৬০০০টি প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা।						
<b>অগ্রগতি:</b>		এ পর্যন্ত ৩৭৭০৮টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং ২২০২৭ জন গ্রাহকের আঞ্জিনায় স্থাপিত মিটারসমূহকে প্রি-পেইড মোডে কমিশনিং করা হয়েছে।						

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রাক্কলিত ব্যয়  মোট (পিএ)	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ  মোট (পিএ)	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় মোট  (পিএ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি  আর্থিক (%) বাস্তব (%)
			আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫	ধনুয়া-এলেশা এবং বঙ্গাব্দু সেতুর পশ্চিমপাড় নলকা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ (০১.০৭.২০১৪- ৩০.০৬.২০১৯)	৯৭৯১৮ (৫০৭০২)	৪০৩৪৯.৭৯ (১৮৯৭০)	২৩.৮৫%	৮৫০০ (৬০০০)	০	০ (০) ০.০০% ০.০০%	৪১.২১% ৪১.২১%
		<b>মূল কাজ:</b> ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৫২ কি.মি, ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ১৪ কি.মি. সহ মোট ৬৬ কি.মি. ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন এবং ৩টি CGS (City Gate Station) স্টেশন স্থাপন।						
		<b>অগ্রগতি:</b> ২৬ কি.মি পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৬টি নদী ক্রসিং এর সবকটির কাজ শেষ হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের অবশিষ্ট পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ চলছে। ময়মনসিংহ জেলার ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল কার্যক্রম চলছে। টাঙ্গাইল জেলায় ভূমির প্রাক্কলন পরিশোধ করা হয়েছে।						
৬	ইন্টেলেশন অব প্রিপেইড গ্যাস মিটার ফর টিজিটিডিসিএল (ন্যাচারাল ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট) (০১.০১.২০১৫- ৩১.১২.২০১৮)	৭১২১০ (৪৫৩১১)	২০৪৯১.৯ (২৭৫৮৫)	১১.০০%	৮৫০০ (৮৩০০)	০	২৫৮৪ (২৫৮৪) ৩০.৪০% ৭.০০%	৩২.৪০% ৬২.০০%
		<b>মূল কাজ:</b> আসাসিক গ্রাহকদের জন্য ২.০০ লক্ষ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন।						
		<b>অগ্রগতি:</b> ইতোমধ্যে ৫৭৭২৯টি মিটার স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২৫০টি পয়েন্ট অব সেলস্ পরিচালনার জন্য ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২টি POS স্থাপিত হয়েছে।						
৭	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রসর স্থাপন (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০২০)	৯১০০০ (৭৫৩০০)	৪৩৬.৪ (৩২২)	১.০০%	৫১৪ (৪০০)	০	১৪ (১৪) ২.৬৫% ০.০২%	০.৪৯% ১.৫৮%
		<b>মূল কাজ:</b> প্রতিটি ৬০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ৭টি (৫টি অপারেশন, ২টি স্ট্যান্ডবাই) কম্প্রসর স্থাপন।						
		<b>অগ্রগতি:</b> পরামর্শক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৪-০১-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে কম্প্রসরের ডিজাইন/ড্রইং এর স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতকরণসহ ও কম্প্রসরের ডিজাইন/ড্রইং এবং আনুসঙ্গিক সুবিধাসহ দরপত্র দলিল প্রণয়নপূর্বক বিজিএফসিএল কর্তৃক পর্যালোচনা করে অনুমোদনে জন্য এডিবি'র নিকট ২০-০৭-২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো সম্মতি পাওয়া যায়নি।						
৮	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৯)	১৯৬২৩৮ (৭৩৮৩৬)	৪৬৮৬৯.৮২ (১০৭৫০)	২৩.৮৮%	৭০০০০ (২৩৫২২)	০	৩৩৫০ (৩৩৫০) ৪.৭৯% ১.৭১%	২৫.৫৯% ২৫.৬১%
		<b>মূল কাজ:</b> ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১৮১ কি.মি সমান্তরাল পাইপলাইন স্থাপন, ২টি Town Border Station (TBS) ও ১টি মিটারিং স্টেশন নির্মাণ, ভূমি অধিগ্রহণ, ৪টি নদী (ডাকাতিয়া, কালিদাস, মুহুরী, ফেনী) ক্রসিং।						
		<b>অগ্রগতি:</b> প্রকল্পের আওতায় ১৮১ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণের জন্য ৮টি সেকশনে বিভক্ত করে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের সাথে ২৭-০৩-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩৭ কি.মি. লাইনপাইপ সাইটে এসে পৌঁছেছে। অবশিষ্ট লাইনপাইপ ১৫ দিন অন্তর অন্তর শিপমেন্ট হবে এবং সকল লাইনপাইপ নভেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে সাইটে পৌঁছেবে। অক্টোবর থেকে লেইং এর কাজ শুরু হবে। ইপিসি/টার্ন-কি ঠিকাদার নিয়োগ করতঃ এইচডিডি পদ্ধতিতে ৪টি নদী (ডাকাতিয়া, কালিদাস, মুহুরী এবং ফেনী) ক্রসিং কাজের জন্য ৩০.০৪.১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।						
<b>মোট (পেন্টোবাংলা)</b>		৬৭০৪৯০ (৪০৩৫৪২)	২০৫০৩৩ (১১৫৩৮৪)	৩২%	১০১৯৮৯ (৫০৪৪৭)	০	৫৯৬২ (৫৯৬২) ৫.৮৫%	৩১.৪৭% -

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রাক্কলিত ব্যয়  মোট (পিএ)	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ  মোট (পিএ)	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় মোট  (পিএ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি  আর্থিক (%) বাস্তব (%)
			আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
<b>২. বিপিসি</b>								
৯	ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন (০১.১১.২০১৫- ৩১.১২.২০১৮)	৫৪২৬২৬.৮ (৪২৯৩১২)	৭৯৩৫.৯৬ (০)	১.৪৬%	৭৫২৯২ (৬৯৩৫০)	৬৯১৪৪	৬৯২১৬.৫০ (৬৯১৪৪) ৯১.৯৩% ১৩%	১৪.২২% ১০%
	<b>মূল কাজ:</b>	বঙ্গোপসাগরে একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং ডাবল পাইপলাইনসহ স্থাপন। মুরিং থেকে ডাবল পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল এবং ক্রুড অয়েল মহেশখালিতে Storage Tank-এ যাবে যা পরবর্তীতে Estern Refinery Ltd.- এ যাবে।						
	<b>অগ্রগতি:</b>	প্রকল্পের ঠিকাদার কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পের কাজ শুরু করেছে। ২টি জেটি স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের কনস্ট্রাকশন কাজ শুরু করার নোটিশ গত ৩০.০৮.২০১৮ তারিখে ইপিসি ঠিকাদার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে।						
	মোট (বিপিসি)	৫৪২৬২৬.৮ (৪২৯৩১২)	৩৮০২ (০)	০.৭০%	৭৫২৯২ (৬৯৩৫০)	৬৯১৪৪	৬৯২১৭ (৬৯১৪৪) ৯১.৯৩%	১৩.৪৬% -
<b>৩. জিএসবি</b>								
১০	বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন (০১.১২.২০১৫- ৩০.০৬.২০১৮)	৩৫৬৩ (০)	২১২০.১৪ (০)	৬০%	৫০০ (০)	০	০ (০) ০% ৪৬%	৬০% ৩৬%
	<b>মূল কাজ:</b>	নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি পরীক্ষাকরণের লক্ষ্যে নমুনা সংগ্রহ, ল্যাবরেটরী এ্যানালাইসিস, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়।						
	<b>অগ্রগতি:</b>	৫টি টীম কর্তৃক ৫০৫ টি স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ্যানালাইসিস এর খসড়া রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে। ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।						
১১	জিওইনফরমেশন ফর আরবান প্র্যানিং এন্ড এডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিইউইউপিএসি) ০১.০১.২০১৭-৩১.১২. ২০২০)	৩৬০০ (৩৩৪০)	০ (০)	০%	১০১০ (১০০০)	০	৮৬ (০) ৯% ৮%	২% ৯%
	<b>মূল কাজ:</b>	জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু নগর পরিকল্পনা/উন্নয়নে উন্নততর ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ, ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ প্রদান।						
	<b>অগ্রগতি:</b>	ফরিদপুরে ৫৫টি বোর হোল করা হয়েছে এবং স্যাম্পলসমূহের এ্যানালাইসিস কাজ চলমান রয়েছে।						
	মোট (জিএসবি)	৭১৬৩ (০)	২১২০.১৪ (০)	৩০%	১৫১০ (০)	০	৮৬ (০) ৬% ৫৪%	৩১% ৫৬%
	সর্বমোট (জিএসবি+ বিপিসি+ পেট্রোবাংলা)	১২২০২৮০ (৮৩২৮৫৪)	২১০৯৫৫ (১১৫৩৮৪)	১৭%	১৭৮৭৯১ (১১৯৭৯৭)	৬৯১৪৪	৭৫২৬৫ (৭৫১০৬) ৪২.১০%	২৩.৪৬% -

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পসমূহের আগস্ট  
২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র।

প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ও অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্পে অর্থায়নের ধরণ	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির হার (%)
১	পেট্রোবাংলা	নিজস্ব তহবিল	১১	১০১৯৫৯	০	৯২৬৯	৯.০৯%
২	বিপিসি		৭	১২৭০০	৮৩১	৮৩১	৬.৫৪%
উপমোট			১৮	১১৪৬৫৯	৮৩১	১০১০০	৮.৮১%

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					
			মোট	মোট						বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)
			(বৈঃ মূঃ)	(আর্থিক)										বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০					
সংস্থার নিজস্ব তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহ														
পেট্রোবাংলা														
১	রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন (০১.০৭.২০১২-৩১.০৮.২০১৮)	৪৬৩৫০ (৩২৮৮০)	২৮০৯৬	৬০.৬২%	১২৫০০	০	২২৯৪	১৮.৩৫%	৬৫.৫৭%					
		মূল কাজ:	বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের কনডেনসেট ফ্রাকশনেশনের মাধ্যমে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদনের লক্ষ্যে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্রাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন।											
		অগ্রগতি:	নির্মাণাধীন ১৭টি পেট্রোলিয়াম প্রডাক্টস স্টোরেজ ট্যাংকের ১৭টি ট্যাংক নির্মাণ কাজ প্রকল্পের কমিশনিং কাজ শেষ হয়েছে এবং প্রসেস প্লান্টের Performance Test Run শুরু হবে।											
২	পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে আরসিএফপিতে ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন (০১.০৩.২০১২-৩০.০৬.২০১৯)	৪৯৭৯৮ (২৭৬৩৮)	৮২৩৮	১৬.৫৪%	৮২০০	০	৩৭	০.৪৫%	১৬.৬২%					
		মূল কাজ:	পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন।											
		অগ্রগতি:	রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট হতে প্রকল্প সাইট পর্যন্ত প্রায় ১০ কিঃমিঃ ৪ ইঞ্চি ব্যাসের মটর স্পিরিট পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্থাপিত পাইপলাইনসমূহ নাইট্রোজেন দ্বারা প্রেসারাইজড করা হচ্ছে। ইকুইপমেন্ট ফাউন্ডেশনের ২৩৮টি পাইলিং সম্পন্ন হয়েছে ও ১৬২ মিটার সারফেস ডেন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ০২টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং রাস্তার কাজ চলমান হয়েছে। ২৩.০৮.২০১৮ তারিখে পাইপ ও পাইপ ফিটিংসের ৪০% মালামাল সিঁজাপুর হতে জাহাজীকরণ করা হয়েছে।											
৩	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর এক্সটেনশন অব এক্সিস্টিং আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং অপারেশন অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন টুওয়ার্ডস দ্যা সাওদান এন্ড দ্যা নর্দান সাইডস অব দ্যা বেসিন উইথআউট ইন্টারাপশন অব দ্যা প্রজেক্ট প্রোডাকশন (০১.০৪-১৫-৩০.০৯.২০১৮)	৭২৩৯ (৭৯১)	৫০৮৩	৭০.২১%	১৭৩০	০	০	০.০০%	৭০.২১%					
		মূল কাজ:	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনে টপোগ্রাফিক সার্ভে, এক্সপ্লোরেশন ড্রিলিং এবং ৩ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পাদনের মাধ্যমে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি করা।											
		অগ্রগতি:	১৫টি বোরহোল এর মধ্যে সবকটির ড্রিলিং কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ চলছে। ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের মাঠ পর্যায়ে সমুদয় কার্যক্রম (৪.৫০ বঃকিঃমিঃ এলাকা) সমাপ্ত হয়েছে।											

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি					
			মোট	মোট	বাস্তব (%)						মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)	আর্থিক
			(বৈঃ সূত্র)	(আর্থিক)										বাস্তব (%)	বাস্তব
৪	শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর মৌলভীবাজার- এ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (০১.০১.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৮)	৩৭৮২	১৮০১	৪৭.৬১%	৭০০	০	০	০.০০%	৪৭.৬১%						
		(১৮৯৯)						০.০০%	৪৭.৬১%						
		<b>মূল কাজ:</b>	১টি RMS (Regulating and Metering Station) ১টি CMS (Customer Metering Station) এবং ১২" ব্যাসের ৩ কি.মি পাইপ লাইন নির্মাণ।												
		<b>অগ্রগতি:</b> সিএমএস ও আরএমএস স্থাপনের জন্য ভূমি উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে; কন্ট্রোল বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ চলছে। ৩ কিঃমিঃ এর মধ্যে ২ কিঃমিঃ পাইপলাইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।													
৫	Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh (01.01.2016- 30.06.2019)	১৭৯৮৮	৪৩৯৩	২৪.৪২%	৪৮০০	০	৫	০.১১%	২৪.৪৫%						
		(১২২৬৩)						০.০৩%	২৪.৪৩%						
		<b>মূল কাজ:</b>	৬০ টি বোরহোল ড্রিলিং, ৬কি.মি ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে EIA, EMP (Environmental Management Plan), Topographic survey সম্পাদনের মাধ্যমে দীঘিপাড়া কয়লা ক্ষেত্র থেকে কয়লা উৎপাদন।												
		<b>অগ্রগতি:</b> EIA, EMP ও টপোগ্রাফিক জরিপের কাজ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে ড্রিলিং প্যাড ও এক্সেস রোডওয়ে নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। ১৬-০২-২০১৮ তারিখে বোরহোল ড্রিলিং কার্যক্রম শুরু হয়। ১৮ টি বোর হোলের ড্রিলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২টি বোরহোল ড্রিলিং কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে ড্রিলিং প্যাড ও এক্সেস রোডওয়ে নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে।													
৬	"Workover of 3 Wells (Kailashtila-1, Rashidpur-2 and Rashidpur-6) under Sylhet Gas Fields Limited (SGFL)" (০১.১২.২০১৬-৩১.১২.২০১৮)	১৩৪৩৯	৬৮০	৫.০৬%	৫০০০	০	০	০%	৫.০৬%						
		(০)						৯.২৬%							
		<b>মূল কাজ:</b>	সিলেট গ্যাস ফিল্ডের কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-২ এবং রশিদপুর-৬ এর ওয়ার্কওভার।												
		<b>অগ্রগতি:</b> ওয়ার্কওভার কাজের প্রায় সকল মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। ওয়ার্কওভার কাজের ড্রিলিং সুপারভাইজার, পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট/পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (ড্রিলিং এন্ড কমপ্লিশন) ক্যাটাগরীতে বৈদেশিক পরামর্শকের সহায়তা গ্রহণে নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে অনুসন্ধানিত খসড়া চুক্তির ওপর এনবিআর কর্তৃক ভেটিং করণ সম্পন্ন হয়েছে। ওয়ারার লাইন লগিং সার্ভিস ও সিমেন্টেশন সার্ভিস ক্যাটাগরীতে ৩য় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। Slick Line Operation Services এর জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।													
৭	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন (০১.০৫.২০১৭- ৩০.০৬.২০১৯)	৩৬৭১০	৫০২৬	১৩.৬৯%	২৫০০০	০	৭১২	২.৮৫%	১৫.৬৩%						
		(১৬৪৭৩)						১.৭৮%	১৪.৩৯%						
		<b>মূল কাজ:</b>	১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১১ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ, ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৩১ কিঃমিঃ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৬ কিঃমিঃ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ১টি সিজিএস (২০০ এমএমসিএফডি), ৫টি এইচপি/ডিআরএস (৫০ এমএমসিএফডি) এবং ৪টি আইপি/ডিআরএস (২০ এমএমসিএফডি) স্থাপন।												
		<b>অগ্রগতি:</b> নাসিরাবাদ এইচপি-ডিআরএস থেকে ষোলশহর পর্যন্ত ৬ কিঃমিঃ এবং কালুরঘাট এইচপি-ডিআরএস থেকে বাকলিয়া পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১০ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতার সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। লাইনপাইপ ও লাইনপাইপ ম্যাটেরিয়াল ক্রয়ের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি হয়েছে। সিজিএস, ডিআরএস ও ডাব্ব স্টেশনের ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং প্রায় ৭৫০০০ ঘনমিটার বালি ভারট করা হয়েছে।													

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রারম্ভিক প্রকল্প ব্যয়		জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয়		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
		(বৈঃ মূঃ)	(আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	বাস্তব (%)	বাস্তব	বাস্তব	বাস্তব	বাস্তব
৮	মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৬-৩১.১২.২০১৮)	১১০৯২৩	৫৩১৫৩	৪৭.৯২%	৩৯০০০	০	২৬৮৫	০	২৬৮৫	৭%	৫০.৩৪%	৫০.৩৪%	৫০.৩৪%	৫০.৩৪%	
		(৪৮৬২৭)								২.৩২%					
		<b>মূল কাজ:</b> ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ৭৯ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ <b>অগ্রগতি:</b> লাইনপাইপ-এর সকল মালামাল ইতিমধ্যে প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে। পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য ২০-০২-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ১২০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি সিটিএমএস নির্মাণ কাজের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৭-০৪-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত কারিগরী নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় বুমি অধিগ্রহণ ও হকুম দখলের কাজ অব্যাহত রয়েছে।													
৯	Techno-economic Feasibility Study and Engineering Services for Construction of Land Based LNG Terminal at Moheshkhali and Kutubdia, Cox's Bazar and Payra, Patuakhali (০১.০১.২০১৭-৩১.১০.২০১৮)	৮২৩৩	৪২৭৩	৫১.৯০%	৩০২৯	০	১৩৭৪	০	১৩৭৪	৪৫%	৬৮.৬০%	৬৮.৬০%	৬৮.৬০%		
		(০)								২৬.৬০%					
		<b>মূল কাজ:</b> মহেশখালী, কুতুবদিয়া এবং পায়রাতে Land Based LNG Terminal স্থাপনের ফিজিবিটি স্টাডি। <b>অগ্রগতি:</b> কুতুবদিয়া ও পায়রায় প্রস্তাবিত স্থানে Air monitoring, soil sample collection, surface water sampling, sea water sample collection, Meteorological data collection ইত্যাদি কার্যক্রম সংক্রান্ত ডাটা সংগ্রহ ও জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কুতুবদিয়া সাইটের Final Report of Data collection, Resttlement Policy Framework, Geotechnical Survey Report & Sedimentation Study Report ইত্যাদি এবং পায়রা সাইটের Hydrology survey report, seismic analysis report, oceanograph survey report, project cost estimate report, final report for techno-economic feasibility study ইত্যাদি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।													
১০	Feasibility Study for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine 01.11.2017-31.08.2019	৪৮১২	১৭৪	৩.৬২%	২০০০	০	১৭৪	০	১৭৪	৯%	৭.২৩%	৭.২৩%	৭.২৩%		
		(২৮৪৮)								২৩.০০%					
		<b>মূল কাজ:</b> গ্রানাইট স্লাব তৈরির ফিজিবিটি স্টাডি সম্পাদন। <b>অগ্রগতি:</b> ২-ডি সাইসমিক সার্ভের মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডাটা প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন ও রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ চলছে। কোর হাউজ নির্মাণ শেষ হয়েছে।													
১১	আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৪.২০১৬-৩০.০৬.২০১৯)	৭৭৬১১	৫৬০৪৬	৭২.২১%	০	০	১৯৮৮	০	১৯৮৮	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%		
		(৩১৩২২)								২.৫৬%					
		<b>মূল কাজ:</b> আমদানীতব্য এলএনজি সঞ্চালনের লক্ষ্যে ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ৩০ কি.মি সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ। <b>অগ্রগতি:</b> চারটি সেকশনে ভাগ করে পাইপলাইন স্থাপন কাজ শুরু হয়েছে। ইনডাকশন বেস্টস স্থাপন ব্যতীত সমুদয় পাইপ ওয়েলিং, কোটিং-রাপিং এবং এনডিটি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এইচডিডি পদ্ধতিতে নদী ক্রসিং কাজ ২বার ব্যর্থ হওয়ার পর পুনরায় শুরু হয়েছে। এইচডিডি পদ্ধতিতে নদী ক্রসিং কাজের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতার সাথে ১১.০৯.২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পাইলট বোরিং এর মাধ্যমে এইচডিডি কার্যক্রম ৩০.০৩.২০১৮ তারিখ হতে শুরু হয়েছে। ৮ ইঞ্চি পাইলটের পর ২০ ইঞ্চি ও ২৮ ইঞ্চি রিমিং চলমান থাকা অবস্থায় ড্রিলিং রড ভেঙ্গে ড্রিলিং রডসহ ৩৮ ইঞ্চি রিমার আটকে যায়। ২মিটার সরে এসে নতুন এলাইনমেন্ট অনুযায়ী পুনরায় ২১.০৫.২০১৮ তারিখে এইচডিডি কার্যক্রম শুরু করা হয়, যা আটকে যায়। বর্তমানে পুনরায় এইচডিডি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।													
সর্বমোট		৩৭৬৮৮৬	১৬৬৯৬৩	৪৪.৩০%	১০১৯৫৯	০	৯২৬৯	০	৯২৬৯	৯.০৯%	৪৬.৭৬%	৪৬.৭৬%	৪৬.৭৬%		

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রারম্ভিত প্রকল্প ব্যয়			২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ			২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয়		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		মোট	মোট	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব		
		(বৈঃ মুঃ)	(আর্থিক)										
বিপিসি													
১২	কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইমপটেশন (০১.০৭.২০০৭-৩০.০৬.২০১৮)	২০৪৫৬	১৭২৩৯	৮৪.২৭%	৩২০০	১৮৩	১৮৩	৫.৭০%	৮৫.১৬%				
		(০)	(০)					০%	১৭%				
		মূল কাজ: ১৪টি পেট্রোলিয়াম স্টোরেজ ট্যাংক, ডলফিন অয়েল জেটি, অফিস এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ।											
		অগ্রগতি: ১৪টি ট্যাংকের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ডলফিন জেটির পূর্ত নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অফিস এবং আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। ১৪.০৮.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের প্যাকেজ নং- WR-1, WR-2, WR-3 \$ WR-5 এর বিষয়ে ঠিকাদার কর্তৃক দরবৃদ্ধি/অতিরিক্ত অর্থ দাবী করার প্রেক্ষিতে কমিটি গঠন করা হয়েছে।											
১৩	কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অব পদ্মা অয়েল কো. লি. (০১.০৭.২০১৩-৩১.১২.২০২০)	১০১০১	১০৪২.০৮	১০.৩২%	৫০০	৯	৯	১.৮৬%	০%				
		(০)	(০)					০.০০%	১৫.৫০%				
		মূল কাজ: চট্টগ্রামে ২টি বেজমেন্টসহ ২৩ তলা ভবন নির্মাণ।											
		অগ্রগতি: শোর পাইল, হেড ব্রেকিং এবং 'Tie Beam' নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। Top ব্রেসিং এর কাজ চলমান রয়েছে। Peripheri wall নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ম্যাট কাঙ্টিং এর কাজ শেষ হয়েছে।											
১৪	প্লেস্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর ইমপটেশন অব ইআরএল ইউনিট-২ (০১.০৪.১৬-৩১.০৩.১৯)	১৪১৮৭	৪৩৬	৩.০৮%	৫০০	০	০	০.০০%	৩.০৮%				
		(১০৬৩২)						০.০০%	৫.০০%				
		মূল কাজ: ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপনের লক্ষ্যে কনসালটেন্সি সার্ভিস।											
		অগ্রগতি: প্রকল্পের PMC কার্যক্রম চলমান রয়েছে। FEED Services এর উপর পরামর্শক সেবা অব্যাহত রয়েছে।											
১৫	Construction of 20 Storied Jamuna Office Building (Jamuna Bhaban) at Kawran Bazar, Dhaka (2nd Phase) (০১.০৭.২০১৫-৩০.০৬.২০২১)	১৫৪১৮	৪৫	০.২৯%	১০০০	০	০	০%	০%				
		(০)						০.০০%	০.৫০%				
		মূল কাজ: ঢাকার কাওরান বাজারে ২০ তলা ভবন নির্মাণ।											
		অগ্রগতি: সর্বনিম্ন দরদাতার দর ডিপিপি সংস্থানের চেয়ে বেশি হওয়ায় ডিপিপি সংশোধনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০.০২.২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেফটি প্রটেকশনের কাজ শেষ হয়েছে। ৩য় তলার উত্তর পাশে ৬০০০ বর্গফুট জায়গায় ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। শেয়ার ওয়ালের ঢালাই কাজ শেষ হয়েছে। লিফট কোরের কাজও শেষ হয়েছে।											
১৬	Construction of 19 Storied Meghna Bhaban With 03 Basement Floors at Agrabad Commercial Area, Chittagong (০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০১৯)	৫৩৭৩	৯৩	১.৭৩%	৫০০	০	০	০%	২%				
		(০)						০.০০%	৭.০০%				
		মূল কাজ: চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ৩টি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯ তলা ভবন নির্মাণ।											
		অগ্রগতি: ১০৪টি শোর পাইলের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ১২টি ডেড পাইলের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। Pile Head Breaking এর শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় লেয়ার ব্রেসিং স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে।											

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			মোট (বৈঃ মূঃ)	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট		আর্থিক (%)
										বাস্তব (%)
১৭	জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চনব্রিজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো(কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ ওয়ান অয়েল পাইপলাইন ফ্রম, চিটাগাং টু ঢাকা। (০১.০৭.২০১৬-৩১.০১.২০১৯)	২২৮৪৯	৩০০০	১৩.১৩%	৭০০০	৬৩৯	৬৩৯	৯.১৩%	১৬%	
		(০)						০.০০%	২৫.০০%	
		<b>মূল কাজ:</b> নারায়নগঞ্জের পিতলগঞ্জ থেকে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ। <b>অগ্রগতি:</b> DPM পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে মূল প্রকল্পের EPC ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগের জন্য ১৬.০৮.২০১৭ তারিখে জাখসবি হতে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।								
১৮	Feed Services for the Installation of ERL Unit-2 (০১.১০.২০১৬-৩১.১২.২০১৮)	৩৭১৮২	৪৬৮২	২০.০০%	০	০	০	০.০০%	১৩%	
		(২৭৫৫৭)						০.০০%	৮০.০০%	
		<b>মূল কাজ:</b> ERL এর ইউনিট-২ এর জন্য Fornt End Engineering and Design সম্পাদন। <b>অগ্রগতি:</b> টেকনিপ ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে ড্রাফট FEED ডকুমেন্ট জমা দিয়েছে। আগস্ট মাসের ৫-৫ তারিখে ERL এ BPC, ERL, Technip ও EIL এর যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার ধারাবাহিকতায় গত ২৮.০৮.২০১৮ তারিখে বিপিসি'তে BPC, ERL ও EIL এর মধ্যে ERL Unit-2 এর Cost Estimation এর বিষয়ে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।								
উপমোট (বিপিসি)		১২৫৫৬৬	২৬৫৩৭	২১.১৩%	১২৭০০	৮৩১	৮৩১	৬.৫৪%	২১.৮০%	
		৩৮১৮৯	০							
মোট (পেট্রোবাংলা ও বিপিসি)		(৫০২৪৫২)	(১৯৩৫০০)		১১৪৬৫৯	৮৩১	১০১০০	৮.৮১%	৪০.৫২%	
		(২১২৯৩০)	(০)							

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত গ্যাস উন্নয়ন তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহের আগস্ট  
২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র।

প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ও অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্পে অর্থায়নের ধরণ	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির হার (%)
১	পেট্রোবাংলা	জিডিএফ	১০	৩৯৯২৭	৪৭০০	০	
মোট			১০	৩৯৯২৭	৪৭০০	০	০.০০%

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রারম্ভিক প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত
			মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)
			(বৈধ মূঃ)	(আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
গ্যাস উন্নয়ন তহবিলভুক্ত									
পেট্রোবাংলা									
১	৩ ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স (০১.১২.২০১২-৩০.১১.২০১৯)	২৪৭৭০ (১১৩৪৬)	২১২৩০	৮৫.৭১%	১০০০	০	০	০.০০%	৮৫.৭১%
মূল কাজ:		২৭০০ বর্গ কি.মি ৩-ডি সাইসমিক জরীপ সম্পাদন করার মাধ্যমে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।							
অগ্রগতি:		প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২৪৫০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকায় উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে।							
২	সিলেট ৯ নং কুপ (মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কুপ) খনন (০১.১২.২০১৩-৩০.০৬.২০১৮)	১৬০২৭ (৫৫৮০)	১৫৯৮	৯.৯৭%	৭০০	০	০	০.০০%	৯.৯৭%
মূল কাজ:		দৈনিক ১৫ এমএমসিএফডি গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে কুপ খনন এবং ৩০০ ব্যারেল তেল উৎপাদন							
অগ্রগতি:		Wireline Logging Services With Equipment and Cement Additives, Cementation Services with Equipment সংগ্রহের লক্ষ্যে ২৯.০৫.২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়: বর্তমানে প্রাপ্ত দরপ্রস্তাবসমূহের মূল্যায়নকাজ চলছে। DST, Production Testing Services & Slickline Operation Services সংগ্রহের লক্ষ্যে যথাক্রমে ০৬.০৮.২০১৮ ও ১৯.০৮.২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। Mud Engineering Services & Mud Logging Services কাজের তৃতীয় পক্ষীয় সেবা বাপেক্স প্রদান করবে। খনন অপারেশন সেবার জন্য চুক্তি পত্র প্রণয়ন করে ১৬.০৮.২০১৮ তারিখে বাপেক্স এর প্রেরণ করা হয়েছে।							
৩	রূপকল্প ১ খনন প্রকল্প: ৩টি অনুসন্ধান কুপ (হারারগঞ্জ-১, শ্রীকাইল ইন্ট-১ ও সালদা নর্থ-১) ও ২টি উন্নয়ন কুপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা-২) (০১.০৭.২০১৬-৩১.১২.২০১৮)	৪৭৭৮৩ (৩৩১২৫)	৮১৭৩	১৭.১০%	৫০০০	০	০	০.০০%	১৭.১০%
মূল কাজ:		৩টি অনুসন্ধান ও ২টি উন্নয়ন কুপ খনন।							
অগ্রগতি:		সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কুপ খননের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। বৈদেশিক মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে। খননের জন্য বিজয় রিগ স্থানান্তর হয়েছে। শ্রীকাইল ইন্ট-১ অনুসন্ধান কুপের লোকেশন ০১-০৩-২০১৭ তারিখে দেয়া হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ০৯-০১-২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে; ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।							
৪	রূপকল্প ২ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কুপ (সালদা নদী দক্ষিণ-১, সেমুতাং-দক্ষিণ-১, বাতচিয়া-১ এবং সালদা নদী পূর্ব-১) (০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০১৮)	৪১৪৫২ (২৮৪৫০)	২২৩২	৫.৩৮%	১০০০০	০	০	০.০০%	৫.৩৮%
মূল কাজ:		৪টি অনুসন্ধান কুপ খনন।							
অগ্রগতি:		সেমুতাং সাউথ-১ কুপ টার্ন-কি ডিভিটে খননের জন্য খনন ঠিকাদারের সাথে ১৬-০৭-২০১৭ এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। খনন ঠিকাদার ০১-১২-২০১৭ তারিখে কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে খনন কাজ চলছে। জ্বালানি ও যন্ত্র সন্মুদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৯.০৭.২০১৮ অনুষ্ঠিত সভায় "বাপেক্স রূপকল্পের আওতায় গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রস্তাবিত কুপসমূহের তথ্য/উপাত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে, শর্তযুক্ত কুপসমূহ পরিহার করে লোকেশন প্রাপ্ত কুপসমূহের সমন্বয়ে জৈনভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি সমন্বিত ও বাস্তবসম্মত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ বিভাগের পরিকল্পনা উইং এর সাথে আলোচনাপূর্বক তা চূড়ান্ত করতে হবে"- মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন চলমান।							

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			মোট	মোট	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)	আর্থিক বাস্তব
			(বৈঃ মুঃ)	(আর্থিক)					বাস্তব (%)	
৫	রূপকল্প ৩ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কূপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১, জামালপুর-১ ও শৈলকুপা-১) (০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০১৮)	৩৮২৬৩	৭০৩৪	১৮.৩৮%	৭০০০	০	০	০.০০%	১৮.৩৮%	
		(২৪৬৫৫)						০.০০%	১৮.৫৬%	
		<b>মূল কাজ:</b>	৪টি অনুসন্ধান কূপ খনন।							
		<b>অগ্রগতি:</b>	কসবা-১ খনন কাজের জন্য বিজয়-১২ রিগ মবিলাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে খনন কাজ চলছে। মাদারগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপটি খননের জন্য মেসার্স সকার, আজারবাইজান এর সাথে ১৬-০৭-২০১৭ এ চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। ১৪-১২-২০১৭ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়; ঠিকাদার কর্তৃক রাস্তা এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ চলছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৯.০৭.২০১৮ অনুষ্ঠিত সভায় “বাপেক্স রূপকল্পের আওতায় গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রস্তাবিত কূপসমূহের তথ্য/উপাত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে, শর্তযুক্ত কূপসমূহ পরিহার করে লোকেশন প্রাপ্ত কূপসমূহের সমন্বয়ে জোনভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি সমন্বিত ও বাস্তবসম্মত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ বিভাগের পরিকল্পনা উইং এর সাথে আলোচনাপূর্বক তা চূড়ান্ত করতে হবে”- মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন চলমান।							
৬	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX (০১.০৭.২০১৬-৩১.১২.২০১৮)	৩২৭৫৭	৮২৮১	২৫.২৮%	২৭	০	০	০.০০%	২৫.২৮%	
		(২৯০৬৫)						০.৩১%	৯৪.৬৯%	
		<b>মূল কাজ:</b>	১টি খনন রিগ এবং ১টি ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়।							
		<b>অগ্রগতি:</b>	সাপোর্টিং যন্ত্রপাতিসহ ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়ের লক্ষ্য মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরদাতা M/s. SJ Petroleum Machinery Co. Sinopec, china-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইকুইপমেন্ট ক্রয়সহ রিগ প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফিজিক্যাল ইন্সপেকশন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কৈলাশটিলা-০১ লোকেশনে ওয়ার্কওভার রিগ মালামালের ইরেকশন কাজ চলছে। ১৩.০৯.২০১৮ তারিখের মধ্যে বিওপি ও বিওপি কন্ট্রোল ইউনিট ইউএসএ হতে জাহাজীকরণ করা হয়েছে।							
৭	রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্প (০১.০৪.২০১৭-৩০.০৬.২০১৯)	১২৩৩৮	৪৮৬২	৩৯.৪১%	১০০০	০	০	০.০০%	৩৯.৪১%	
		(৬৩৫০)						০%	৩৯.৪১%	
		<b>মূল কাজ:</b>	৩০০০ লাইন কিঃমিঃ ২-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন।							
		<b>অগ্রগতি:</b>	এক্সপ্রোসিড ও ডেটোনেটর ক্রয়ের জন্য ১৯-১০-২০১৭ তারিখে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ড্রিলিং মেশিন ও এক্সেসরিজ ক্রয়ের জন্য ২৪-১০-২০১৭ তারিখে প্রকিউরমেন্ট অর্ডার প্রদান করা হয়েছে। মালামাল জাহাজীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রকিউরমেন্ট সার্ভিস: অস্থায়ী জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে এনগেইজমেন্ট অব লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে ৩১-০১-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইআইএ কাজের জন্য আহবানকৃত আরএফপি এর বিপরীতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন শেষে সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।							

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রারম্ভিত প্রকল্প ব্যয়		জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		মোট	মোট	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)	আর্থিক বাস্তব	
		(বৈঃ মুঃ)	(আর্থিক)					বাস্তব (%)		
৮	তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার (০১.০১.২০১৭-৩১.১২.২০১৯)	৩৫৪৫০	৪৭৪৫	১৩.৩৯%	৬৫০০	৪৭০০	০	০.০০%	১৩.৩৯%	
		(৮৭২৫)						২.৭৭%	৪৪.২৪%	
		<b>মূল কাজ:</b> তিতাস # ৬, ৭, ৯ ও ১৩, নরসিংদী # ১, হবিগঞ্জ # ১ ও বাখরাবাদ # ১ কূপের ওয়ার্কওভার। <b>অগ্রগতি:</b> ১০-০৫-২০১৮ তারিখে বাপেক্স এর সাথে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। হবিগঞ্জ ১নং কূপের ওয়ার্কওভারের বাস্তব কাজ ০৭-০৫-২০১৮ তারিখে বাপেক্স কর্তৃক শুরু হয়েছে। বর্তমানে কূপটির ডিএসটি সম্পন্ন পর কমপ্লিশন কাজ চলছে।								
৯	রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১, মোবারকপুর সাউথ ইস্ট-১), ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩) (০১.০৪.২০১৭-৩০.০৬.২০১৮)	৩০০০০	১৮৭৬	৬.২৫%	৩০০	০	০	০.০০%	০.০০%	
		(২১৪৮০)						০%	৬.২৫%	
		<b>মূল কাজ:</b> ২টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ ও মোবারকপুর সাউথ ইস্ট-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩) <b>অগ্রগতি:</b> আইডিকো রিপের মাধ্যমে মার্চ ২০১৮ এর ১ম সপ্তাহ থেকে বেগমগঞ্জ-৩ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ শুরু হয়েছে। ওয়ার লাইন লগিং সম্পন্ন হয়েছে। ১৯২৬-১৯৪১ মিটার গভীরতায় পারফরেশন করে ডিএসটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং সফল গ্যাস ফ্লো সম্পন্ন হয়। বাপেক্স কারিগরি কমিটি'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯২৬-১৯৪১ মিটার গভীরতায় গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে পেকার সেট করে কমপ্লিশন সম্পন্ন করা হয়। রিপ ডিজাইনেটাল শেষে রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামতের কাজ চলছে। বেগমগঞ্জ-৪ উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং টার্ন-কি পদ্ধতিতে খনন কাজের জন্য সকার-একিউএস এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক ড্রাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীকাইল নর্থ-১ এর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মোবারকপুর সাউথ ইস্ট-১ কূপের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩-ডি সার্ভে দ্বারা লোকেশন মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৯.০৭.২০১৮ অনুষ্ঠিত সভায় "বাপেক্স রূপকল্পের আওতায় গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রস্তাবিত কূপসমূহের তথ্য/উপাত্ত পুঞ্জীভুক্তভাবে বিশ্লেষণ করে, শর্তযুক্ত কূপসমূহ পরিহার করে লোকেশন প্রাপ্ত কূপসমূহের সমন্বয়ে জোনভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি সমন্বিত ও বাস্তবসম্মত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ বিভাগের পরিকল্পনা উইং এর সাথে আলোচনাপূর্বক তা চূড়ান্ত করতে হবে"- মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন চলমান।								
১০	২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৩বি, ৬বি এবং ৭" (০১.০৪.২০১৭-৩১.১২.২০১৮)	১৮৮০০	৬৭৯০	৩৬.১২%	৮৪০০	০	০	০.০০%	০.০০%	
		(১৫০০০)						০%	৩৬.১২%	
		<b>মূল কাজ:</b> ৩০০০ লাইন কিঃমিঃ ২-ডি সাইসমিক জরিপ কাজ সম্পাদন <b>অগ্রগতি:</b> জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২২২৫.৫০ লাইন কিঃমিঃ ২-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। ফিল্ড প্রসেসিং (বুট স্ট্যাক) সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ কাজ চলছে।								
<b>মোট</b>		২৯৭৬৪০	৬৬৮২১	২৫.৬৯%	৩৯৯২৭	৪৭০০	০	০.০০%	২.১৪৬২৪৪	
		১৮৩৭৭৬						০%		

২৫