

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
পরিকল্পনা-২ শাখা
www.emrd.gov.bd


স্মারক: ২৮.০০.০০০০.০৩৭.১৪.১০৭.১৮/১৮২

তারিখ: ১৬.১০.২০১৮

বিষয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থভুক্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আগস্ট
২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থভুক্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিতে গত ৩০.০৯.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।



মো: হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন: ৯৫৫৮১১৯
Email: ripon.hasan@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সর্প্রিম বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বিপিসি, যমুনা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫. পরিচালক (অপারেশন ও পরিকল্পনা), বিপিসি, যমুনা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৬. সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১০. বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১১. যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, ইআরএল ইউনিট-২, চট্টগ্রাম।
১৩. যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৬. উপসচিব (বাজেট), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. উপসচিব, উন্নয়ন-৩/৪ অধিশাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. সিনিয়র সহকারি সচিব (উন্নয়ন-১/২), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. সিনিয়র সহকারি প্রধান (পরিকল্পনা শাখা-৩), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. সিনিয়র তথ্য অফিসার, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২. পরিচালক (পরিকল্পনা), পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস টিএন্ডি কোম্পানি লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বুপাত্তিরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কো: লি, আরপিজিসিএল, ভবন, প্লট নং-২৭, মিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা।
২৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল, জিটিসিএল, প্লট নং-এফ ১৮/এ, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসজিএফএল, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজিএফসিএল, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, লিয়াঁজো অফিস, বনানী ডিওএইচএস, ঢাকা।
৩০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বড়পুরুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড, পেট্রোসেন্টার, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৩১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল), ঢাকা।
৩২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, লিয়াঁজো অফিস, পেট্রোসেন্টার, কাওরান বাজার, ঢাকা।

৩৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইন্টার্ন রিফাইনারি লিঃ, চট্টগ্রাম।
৩৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
৩৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
৩৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
৩৭. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩৮. মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা), পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৩৯. মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা), বিপিসি, যমুনা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন, জিএসবি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, ইন্স্টলেশন অব সিঙ্গেল পফেট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন, ইন্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প, জিটিসিএল, প্লট নং-এফ ১৮/এ, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগরগাঁও, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, রিহ্যাবিলিটেইশন এন্ড এক্সপানশন অব এক্সিস্টিং সুপারভাইসারি কন্ট্রোল এন্ড ডাটা একুইজিশন (স্ক্যাড) সিস্টেম অব ন্যাশনাল গ্যাস গ্রীড আভার জিটিসিএল (কম্প্লেন্ট বি অব ডেডমারা কম্বাইনড সাইকেল প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, জিটিসিএল, প্লট নং-এফ ১৮/এ, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগরগাঁও, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংডি ফিল্ডে ওয়েল হেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন), বিজিএফসিএল, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (কেজিডিসিএল এর আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য প্রিপেইড মিটার স্থাপন) কেজিডিসিএল, লিয়াজো অফিস পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় নলকা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, জিটিসিএল, প্লট নং-এফ ১৮/এ, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগরগাঁও, ঢাকা।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, ইন্স্টলেশন অব গ্যাস প্রিপেইড মিটার ফর টিজিটিসিএল, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, “তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, বিজিএফসিএল, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, জিটিসিএল, প্লট নং-এফ ১৮/এ, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগরগাঁও, ঢাকা।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন, এসজিএফএল, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫১. প্রকল্প পরিচালক, পেট্রোলেক অকটেন এ রূপান্তরের লক্ষ্যে আরসিএফপিতে ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফ্রিমিং ইউনিট স্থাপন, এসজিএফএল, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫২. প্রকল্প পরিচালক, ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর এক্সটেনশন অব এক্সিটিং আভারগ্রাউন্ড মাইনিং অপারেশন অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন টুওয়ার্ডস দ্যা সাওদার্ন এন্ড দ্যা নর্দার্ন সাইডস অব দ্যা বেসিন উইথআউট ইন্টারাপশন অব দ্যা প্রজেক্ট প্রোডাকশন প্রকল্প, বিসিএমসিএল পেট্রোসেন্টার, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫৩. প্রকল্প পরিচালক, শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর মৌলভীবাজার- এ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি., লিয়াজো অফিস, বনানী ডিওএইচএস, ঢাকা।
৫৪. প্রকল্প পরিচালক, Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh, বিসিএমসিএল পেট্রোসেন্টার, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫৫. প্রকল্প পরিচালক, “Workover of 3 Wells (Kailashtila-1, Rashidpur-2 and Rashidpur-6) under Sylhet Gas Fields Limited (SGFL)” এসজিএফএল, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫৬. প্রকল্প পরিচালক, মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প, কেজিডিসিএল, লিয়াজো অফিস, পেট্রোসেন্টার, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫৭. প্রকল্প পরিচালক, মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, জিটিসিএল, জিটিসিএল, প্লট নং-এফ ১৮/এ, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগরগাঁও, ঢাকা।
৫৮. প্রকল্প পরিচালক, Techno-economic Feasibility Study and Engineering Services for Construction of Land Based LNG Terminal at Moheshkhali and Kutubdia, Cox's Bazar and Payra, Patuakhali, এলএনজি সেল, পেট্রোসেন্টার, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫৯. প্রকল্প পরিচালক, Feasibility Study for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine শীর্ষক প্রকল্প, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল), ঢাকা।
৬০. প্রকল্প পরিচালক, কনস্ট্রাকশন অব মৎস্তা অয়েল ইন্স্টলেশন, পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, আইইবি ভবন ৯ম তলা, রমনা, ঢাকা।
৬১. প্রকল্প পরিচালক, কস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অব পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, আইইবি ভবন ৯ম তলা, রমনা, ঢাকা।
৬২. প্রকল্প পরিচালক, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর ইস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২, ইআরএল, চট্টগ্রাম।
৬৩. প্রকল্প পরিচালক, Construction of 20 Storied Jamuna Office Building (Jamuna Bhaban) At Kawran Bazar Dhaka (2nd Phase). জেওসিএল, যমুনা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।

৬৪. প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম-এ আগ্রাবাদ বানিজ্যিক এলাকায় তিনি বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯ তলা মেঘনা ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, মেঘনা ভবন, ১৩১ মতিবিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৬৫. প্রকল্প পরিচালক, জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রাম পিটলগঞ্জ(নিয়ার কাষণব্রিজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো(কেএডি) ইন্ফুডিং পাসিং ফ্যাসিলিটিজ ওয়ান অয়েল পাইপলাইন ফ্রাম, চিটাগাং টু ঢাকা শীর্ষক প্রকল্প, পেম্বা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
৬৬. প্রকল্প পরিচালক, ৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অফ বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৬৭. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট নং-১ খনন প্রকল্প: ৩টি অনুসন্ধান কৃপ (মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কৃপ) প্রকল্প, এসজিএফএল, পেট্রোসেন্টার(১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৬৮. প্রকল্প পরিচালক, রূপকল্প ১ খনন প্রকল্প: ৩টি অনুসন্ধান কৃপ (শ্রীকাইল নথ-১ ও সালদা নথ-১) ও ২টি উন্নয়ন কৃপ (শ্রীকাইল নথ-২, কসবা-২) শীর্ষক প্রকল্প, বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৬৯. প্রকল্প পরিচালক, রূপকল্প ২ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কৃপ (সালদা নদী দক্ষিণ-১, সেমুতাং-দক্ষিণ-১, বাতচিয়া-১ এবং সালদা নদী পূর্ব-১) শীর্ষক প্রকল্প, বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭০. প্রকল্প পরিচালক, রূপকল্প ৩ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কৃপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১, জামালপুর-১ ও শৈলকুপা-১) শীর্ষক প্রকল্প, বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭১. প্রকল্প পরিচালক, Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX শীর্ষক প্রকল্প, বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭২. প্রকল্প পরিচালক, রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্প, বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭৩. প্রকল্প পরিচালক, তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংহদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কৃপের ওয়ার্কওভার, বিজিএফসিএল, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭৪. প্রকল্প পরিচালক, রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কৃপ (শ্রীকাইল নথ-১, মোবারকপুর সাউথ ইন্স্ট-১), ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কৃপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩) শীর্ষক প্রকল্প, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭৫. প্রকল্প পরিচালক, ২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন রেক ত্বি, ৬বি এবং ৭”, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭৬. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭৭. প্রকল্প পরিচালক, জিওইনফরমেশন ফর আরবান প্ল্যানিং এন্ড এডাপ্টেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিইওইউপিএসি), জিএসবি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭৮. প্রকল্প পরিচালক, আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, জিটিসিএল, প্লাট নং-এফ ১৮/এ, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭৯. প্রকল্প পরিচালক, Feed Services for the Installation of ERL Unit-২, ইআরএল, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি কার্যালয়ে/ জ্যোতির ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিবের একান্ত সচিব, জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 বিদ্যুৎ জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
 জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
 পরিকল্পনা-২ শাখা
www.emrd.gov.bd

বিষয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থভুক্ত জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থভুক্ত জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম-এর সভাপতিত্বে গত ৩০.০৯.২০১৮ তারিখ, সকাল ১১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃদ্ধের নামের তালিকা 'পরিশিষ্ট ক' হিসেবে সংযুক্ত করা হলো।

০২.০ আলোচনা:

- ০২.১ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ বিভাগের উপ-প্রধান কে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি উপস্থাপনের আহ্বান জানানো হলে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুঁট ১১টি, নিজস্ব অর্থায়নে ১৮টি এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিলভুক্ত ১০টি প্রকল্প অর্থাৎ সর্বমোট ৩৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট ৩৩৩৩.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
- ০২.২ তিনি জানান যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাভুক্ত চলমান ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১৭৮৭.৯১ কোটি টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৫২.৬৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪২.১০%। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নের ১৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১১৪৬.৫৯ কোটি টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০১.০০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৮.৮১% এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিলভুক্ত ১০টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩৯৯.২৭ কোটি টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সার্বিকভাবে এ বিভাগের আওতায় চলতি বছরে বাস্তবায়নাধীন অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩৩৩৩.৭৭ কোটি টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৫৩.৬৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৫.৬১%। অতঃপর প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় যা নিম্নরূপ:

০৩.০ প্রকল্পভিত্তিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
জিওবি ও বৈদেশিক অর্থায়নপুঁট:				
০৩.১	বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (০১.০৭.২০০৭- ৩১.১২.২০১৮) [১ম সং অনুমোদিত]	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৬৫০,০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৫,০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ২.২৮%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ৬০ কি.মি পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। ২ টি আরএমএস কমিশনিং এর জন্য প্রস্তুত আছে। চুক্তি অনুযায়ী ইআরপি/ইআরএস সিস্টেম স্থাপিত হয়েছে। বাখরাবাদ মিটারিং স্টেশন এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ও হরিপুর আরএমএস স্টেশনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তব কাজ শেষ হয়েছে। শুধুমাত্র পেমেন্ট বাকি আছে।	-	পেট্রোবাংলা/ জিটিসিএল
০৩.২	রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অব এক্সিস্টিং সুপারভাইসারি কন্ট্রোল এন্ড ডাটা একুইজিশন (ক্ষাতি) সিস্টেম অব ন্যাশনাল গ্যাস গ্রিড আন্ডার জিটিসিএল (কম্পনেন্ট বি অব ডেডামারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট ডেভেলপমেন্ট (০১.০১.২০১৩- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩৪০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬৫০,০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রধান কার্যালয়, এসসিসি, ডেমরাতে কন্ট্রোল সেন্টার এবং এসিসি আশুগঞ্জে পূর্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১০টি এমটিএস সাইটে টেলিকম যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭৬টি আরটিইউ সাইটে ইস্টার্নেশন ও আরটিইউ প্যানেল ইন্সটলেশন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কন্ট্রোল সেন্টারের কনফিগারেশন এবং কমিশনিং কাজ চলছে। নভেম্বরের ১ম সপ্তাহে কমিশনিং শেষ হবে।	নির্ধারিত প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ জিটিসিএল/ প্রকল্প পরিচালক

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.৩	ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন সি এবং নরসিংদী ফিল্ডে ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন) (০১.০৭.২০১৪-৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭২০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিজিএফসিএল-এর কম্প্রেসর স্থাপনের ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে প্রথমবার যোগ্য দরপত্র দাতা না পাওয়ায় জাইকার পরামর্শ মোতাবেক পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয় এবং কারিগরী প্রস্তাব মূল্যায়ন শেষে গত ১৬.০৮.২০১৮ তারিখে জাইকার সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ১২.০৯.২০১৮ তারিখে জাইকা থেকে কতিপয় বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য পত্র প্রদান করা হলে ১৭.০৯.২০১৮ তারিখে তার জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো সম্মতি পাওয়া যায়নি। জাইকার সাথে ঘোষাযোগ করে দুটি সম্মতি গ্রহণপূর্বক কার্যাদেশ প্রদানের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	দুটি কার্যাদেশ প্রদান করে বাস্তব কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/বিজিএফসিএল
০৩.৪	ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (কেজিডিসিএল এর আবাসিক গ্রাহকদের জন্য প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন) (০১.০৭.২০১৪-৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩২২৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ইতোমধ্যে ৩৭৭৮টি মিটার স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং ২২০২৭ জন গ্রাহকের আঙ্গনায় স্থাপিত মিটারসমূহকে প্রি-পেইড মোডে কমিশনিং করা হয়েছে। সম্পূর্ণ মিটার স্থাপনের কাজ জানুয়ারী ২০১৯ এর মধ্যে শেষ হবে।	মাস ভিত্তিক মিটার স্থাপনের তথ্য নিয়মিতভাবে জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক/কেজিডিসিএল
০৩.৫	ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙাবকু সেতুর পশ্চিম পাড় নকলা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৪-৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৮৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের প্রতিনিধি জানান, ৬৬ কি.মি পাইপলাইনের মধ্যে ২৬ কি.মি এর কাজ শেষ হয়েছে আরও ১৪ কি.মি ^১ এর ওয়েক্সিং কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া SASEC Road Connectivity Project-II এর জন্য বঙাবকু সেতুর পশ্চিম পাড়ের এ্যালাইনমেন্ট পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, গাছ কাটার বিষয়ে বন বিভাগের অনুমতি পাওয়ার লক্ষ্যে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করত: প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া গাছ কাটা পরিহার করার জন্য এলাইনমেন্ট পরিবর্তন করার সুযোগ আছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	<ul style="list-style-type: none"> গাছ কাটার অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে। গাছ কাটা পরিহার করার জন্য এলাইনমেন্ট পরিবর্তন করার সুযোগ আছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। 	পেট্রোবাংলা/জিটিসিএল/প্রকল্প পরিচালক
০৩.৬	ইন্সটলেশন অব প্রিপেইড গ্যাস মিটার ফর টিজিটিডিসিএল (ন্যাচারাল ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট) (০১.০১.২০১৫-৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৮৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৫৮৪.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদের ৩০.৪০%। প্রকল্প প্রতিনিধি জানান, চুক্তি অনুযায়ী সাইট জরিপ ও মিটার স্থাপন কার্যক্রমের জন্য ৪৮ টি টিম নিয়োজিত রয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৭৭২৯টি মিটার স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত মিটার সমূহ স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার কি-না সে বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এগুলি কার্ড সিটেম মিটার। বিস্তারিত আলোচনা শেষে আগামী ৩ দিনের মধ্যে স্মার্ট প্রি-পেইড গ্যাস মিটার এবং কার্ড সিটেম মিটার এর সুবিধা অসুবিধা বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করত: মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া মাসভিত্তিক মিটার স্থাপনের তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	<ul style="list-style-type: none"> সংগৃহীত প্রি-পেইড গ্যাস মিটার এবং স্পার্ট প্রি-পেইড মিটার এর সুবিধা/অসুবিধা (মূল্যসহ) সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে জরুরী ভিত্তিতে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। মাস ভিত্তিক মিটার স্থাপনের তথ্য নিয়মিতভাবে জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। 	পেট্রোবাংলা/টিজিটিডিসিএল

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.৭	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০২০)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫১৪.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ২.৬৫%। কম্প্রেসরের ডিজাইন/ডাইং এর স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতকরণসহ দরপত্র দলিল প্রণয়নপূর্বক বিজিএফসিএল কর্তৃক পর্যালোচনা করে অনুমোদনের জন্য এডিবি'র নিকট ২০.০৭-২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো সম্মতি পাওয়া যায়নি। এডিবির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে সম্মতি গ্রহণপূর্বক দুট দরপত্র আহ্বান করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।।	এডিবি'র সম্মতি গ্রহণ করে দুট কম্প্রেসর এর দরপত্র আহ্বান করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বিজিএফসিএল
০৩.৮	চট্টগ্রাম-ফেনী- বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭০০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৩৫০.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪.৭৯%। সভাকে অবহিত করা হয় যে, ৪৫ কি.মি. লাইনপাইপ সাইটে এসে পৌছেছে। অবশিষ্ট লাইনপাইপ ১৫ দিন অন্তর অন্তর শিপমেট হবে এবং সকল লাইনপাইপ নভেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে সাইটে পৌছেবে। অস্টোবর থেকে লেইং এর কাজ শুরু হবে। ইচডিডি পক্ষতিতে ৪টি নদী (ডাকাতিয়া, কালিদাম, মুহূরী এবং ফেনী) ক্রসিং কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, চট্টগ্রামের সীতাকুড়ে জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে তবে কুমিল্লা ও ফেনীতে নভেম্বরের ১ তারিখ থেকে অধিগ্রহণকৃত জমি হস্তান্তর শুরু হবে। ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সর্বাঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।।	• ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা দুট নিরসনের সর্বাঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। • প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অরাধিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ জিটিসিএল
০৩.৯	ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন (০১.১১.২০১৫- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭৫৯২.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৯২১৬.৫০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯১.৯৩%। কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পের কাজ এবং ২টি জেটি স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। মহেশখালী স্থাপিতব্য পাস্পিং স্টেশন ট্যাংক ফার্ম এলাকায় গাছ কাটা এবং ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অরাধিত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।।	• প্রকল্প এলাকায় বসবাসরতদের সরানোর বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অরাধিত করতে হবে।	বিপিসি/ ইআরএল/প্রকল্প পরিচালক
০৩.১০	বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অগ্রনৈতিক মূল্যায়ন (০১.১২.২০১৫- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ইতোপূর্বে যমুনা নদী ও সন্ধিত এলাকায় ৫টি বহিরাজ্ঞ দল কর্তৃক দেশীয় পক্ষতি SPT (Standard Penetration Test) এবং Chopping এর মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে Analysis-এর কাজ শেষ হয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের আওতায় নতুন কোন কার্যক্রম পরিচালনা না করে শুধুমাত্র অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত, বকেয়া বিল পরিশোধ ও অত্যাবশ্যকীয় কাজ সম্পন্দনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নের জন্য এ বিভাগ থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এখনো সংশোধিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি। এ প্রক্ষিতে ০২.১০.২০১৮ তারিখের মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।।	০২.১০.২০১৮ তারিখের মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, জিএসবি/ প্রকল্প পরিচালক



ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.১১	জিওইনফরমেশন ফর আরবান প্ল্যানিং এন্ড এডাপটেশন টু ইলাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিইওইউপিএসি) ০১.০১.২০১৭-৩১.১২. ২০২০))	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১০১০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৬.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদের ৯%। সভাকে অবহিত করা হয় যে, চলতি অর্থ বছরে মোট ১৮০টি বোরহোল ডিলিং-এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ পর্যন্ত ৫৫টির কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের কাজ পরিচালনার জন্য জিএসবি থেকে এখনো অফিসের কক্ষ বুরিয়ে দেয়া হয়েনি। ফলে প্রকল্প পরিচালক, কনসালটেন্ট সহ প্রকল্পের জনবলের বসার সমস্যা হচ্ছে এবং প্রকল্পের কাজে বিয় হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে দুটি প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত কক্ষ বুরিয়ে দেয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	জিএসবি ভবনে প্রকল্পের জন্য ইতোমধ্যে বরাদ্দকৃত কক্ষ দ্রুত হস্তান্তর করতে হবে।	মহাপরিচালক, জিএসবি/ প্রকল্প পরিচালক
সংস্থা/ কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নভুক্ত:				
০৩.১২	রাশিদপুরে দৈননিক ৪০০০ ব্যারেল মতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লাট স্থাপন (০১.০৭.২০১২- ৩১.০৮.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১২৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২৯৪.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদের ১৮.৩৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ইতোমধ্যে পারফরমেন্স টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে। দুটি উদ্ঘোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ শেষ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ এসজিএফএল
০৩.১৩	পেট্রোলকে অকটেন এ বৃপ্তান্তের লক্ষ্য আরসিএফপিতে ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফ্রিং ইউনিট স্থাপন (০১.০৩.২০১২- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৮২০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদের ০.৮৫%। বেসিক ডিজাইনের কাজ শেষ। বর্তমানে বেসিক ডিজাইন-২ ও ডিটেইল ডিজাইন রিভিউ কাজ চলছে। ইকুপমেন্ট ফাউন্ডেশনের ২৪৩ টির মধ্যে ১৬৩টি পাইলিং সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান পেক্ষাপটে পেট্রোলকে অকটেনে বৃপ্তান্ত যৌক্তিক নহে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। প্রকল্পটি এ মুহূর্তে বৰ্ক করা যায় কিনা প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের এরূপ প্রশ্নের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্লাটের ইকুপমেন্ট ফাউন্ডেশনের জন্য প্লাট এরিয়ায় সকল পাইলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হিটার, রিএকটর ও পাইপ র্যাকের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও অন্যান্য ইকুপমেন্ট ফাউন্ডেশনের কাজ বর্তমানে চলমান আছে। প্লাটের ইকুপমেন্ট ও মালামালসমূহ আমদানীর লক্ষ্যে ইপিসি ঠিকাদার ইতোমধ্যে ক্রয়াদেশপত্র জরি করেছে। প্লাটের জন্য আমদানীকৃত পাইপ ও ফিটিংসের মালামাল প্রকল্প সাইটে পৌছেছে। প্রকল্পটি ২০১২ সালে ক্রমবর্ধমান অকটেনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিবিয়ানায় উৎপাদিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন করে প্রাপ্ত মটর স্পিনেল'কে অকটেনে বৃপ্তান্তের জন্য হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের এলাকায় মাটি ভরাট, গার্ড ওয়ার ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ প্লাটের বেসিক ডিজাইন প্রণয়ন খাতে ইতোমধ্যে ৮৭০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্পটি বৰ্ক করা সমীচীন হবে না মর্মে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন।	অনুমোদিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ শেষ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ এসজিএফএল/ প্রকল্প পরিচালক

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.১৪	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর এক্স্টেনশন অব এক্স্ট্রিং আভারগাউন্ড মাইনিং অপারেশন অব বড়পুরুরিয়া কোল মাইন টুওয়ার্টস দ্বাৰা সাওদার্ন এন্ড দ্বাৰা নৰ্দার্ন সাইডস অব দ্বাৰা বেসিন উইথআউট ইন্টারাপশন অব দ্বাৰা প্ৰেজেক্ট প্ৰোডাকশন (০১.০৪.২০১৫- ৩০.০৯.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অৰ্থবছৰের এডিপিতে বৰাদ্দকৃত ১৭৩০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পৰ্যন্ত কোন অৰ্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের সকল কাজ শেষ হয়েছে। ফিজিবিলিটিৰ স্টাডিৰ সুপাৰিশ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পৱিচালক জানান যে, দক্ষিণ পাটে কম গভীৰতায় কয়লা পাওয়া গেছে। মোট মজুদ ৫৬ মিলিয়ন টনেৰ মধ্যে আভারগাউন্ড মেথডে ১০ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন কৰা সম্ভব হৰে। এ প্ৰেক্ষিতে ওপেন পিট মাইনিং এবং আভারগাউন্ড পক্ষতিৰ সুবিধা অসুবিধা ও লাভ ক্ষতিৰ বিষয়ে একটি কনসেপ্ট নোট প্ৰণয়ন এবং এ দুটি পক্ষতিৰ কয়লা উত্তোলনেৰ এনিমেশন ডিডিও প্ৰণয়ন কৰে মাননীয় প্ৰতিমন্ত্ৰীকে আগামী ৩০.১০.২০১৮ তাৰিখেৰে মধ্যে সম্যক ধাৰণা প্ৰদানেৰ জন্য নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হয়।	বড়পুরুরিয়াৰ সাওদার্ন ও নৰ্দার্ন অংশে ওপেন পিট মাইনিং এবং আভারগাউন্ড পক্ষতিৰ সুবিধা অসুবিধা ও লাভ ক্ষতিৰ বিষয়ে একটি কনসেপ্ট নোট প্ৰণয়ন এবং এ দুটি পক্ষতিৰ কয়লা উত্তোলনেৰ এনিমেশন ডিডিও প্ৰণয়ন কৰে এ বিভাগে প্ৰেৰণ কৰতে হৰে।	পেট্ৰোবাংলা/ বিসিএমসিএল
০৩.১৫	শ্ৰীহট্ট অৰ্থনৈতিক অঞ্চল, শ্ৰেণীপূৰ মৌলভীবাজার- এ গ্যাস সৱৰবৰাহ প্ৰকল্প (০১.০১.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অৰ্থবছৰেৰ এডিপিতে বৰাদ্দকৃত ৭০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পৰ্যন্ত কোন অৰ্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পৱিচালক জানান যে, সিএমএস ও আৱেমএস স্থাপনেৰ জন্য ডুমি উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে; কন্ট্ৰোল বিস্তিৎ এৰ নিৰ্মাণ কাজ চলছে। ৩ কিঃমিঃ পাইপলাইনেৰ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নতোৰ ২০১৮ এৰ মধ্যে প্রকল্পেৰ সকল কাজ শেষ হবে মৰ্মে সভাকে অবহিত কৰা হয়।	প্রকল্পেৰ বাস্তবায়ন অগ্ৰগতি হৱাৰ্থিত কৰে নতোৰ ২০১৮ এৰ মধ্যে সকল কাজ শেষ কৰতে হৰে।।	পেট্ৰোবাংলা/ জেজিটিডিসিএল/প্ৰ কল্প পৱিচালক
০৩.১৬	আনোয়াৱা- ফৌজদাৰহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নিৰ্মাণ প্ৰকল্প (০১.০৪.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৯)	সভাকে জানানো হয় যে, প্রকল্পটি জুন, ২০১৮-এ সমাপ্তিৰ জন্য নিৰ্ধাৰিত থাকলেও প্ৰকল্পটি শেষ হয়নি। এ কাৱণে চলতি এডিপিতে প্ৰকল্পটিৰ অনুকূলে কোন বৰাদ্দ নেই। চাৱটি সেকশনে ভাগ কৰে পাইপলাইন স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে। সভাকে অবহিত কৰা হয় যে, কৰ্ণফুলি নদী ক্ৰসিং এৰ কাজ ২ বাৰ বাৰ্থ হওয়াৰ পৱে পুনৰায় শুৰু কৰা হয়েছে। অটোৱাৰ ২০১৮ নাগদ নদী ক্ৰসিং কাজ শেষ হবে বলে সভাকে জানানো হয়।	নিৰ্ধাৰিত সময়েৰ মধ্যে প্রকল্পেৰ সকল কাজ শেষ কৰতে হৰে।	পেট্ৰোবাংলা/ জিটিসিএল/প্ৰ কল্প পৱিচালক
০৩.১৭	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড, দিনাজপুৰ, বাংলাদেশ (০১.০১.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পেৰ অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অৰ্থবছৰেৰ এডিপিতে বৰাদ্দকৃত ৪৮০০.০০ লক্ষ টাকাৰ মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পৰ্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বৰাদ্দেৰ ০.১১%। প্ৰকল্প পৱিচালক জানান যে, ১৬-০২-২০১৮ তাৰিখে বোৱহোল ডিলিং কাৰ্যক্ৰম শুৰু হয়। ৬০টিৰ মধ্যে ১৮টি বোৱহোলেৰ ডিলিং সম্পৰ্ক হয়েছে।	অনুমোদিত সময়েৰ মধ্যে প্ৰকল্পেৰ সকল কাজ শেষ কৰতে হৰে।	পেট্ৰোবাংলা/ বিসিএমসিএল
০৩.১৮	এসজিএফএল এৰ আওতাধীন ৩টি কৃপ ওয়াৰ্কওভাৱাৰ প্ৰকল্প (কৈলাশটিলা-১, ৱশিষ্ঠপুৰ-২ ও ৬) (০১.১২.২০১৬- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পেৰ অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অৰ্থবছৰেৰ এডিপিতে বৰাদ্দকৃত ৫০০০.০০ লক্ষ টাকাৰ মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পৰ্যন্ত কোন অৰ্থ ব্যয় হয়নি। প্ৰকল্প পৱিচালক জানান যে, প্ৰকল্প সাইটে সকল মালামাল পৌছেছে। ২৫.০৯.২০১৮ থেকে কেটিএল-১ এৰ ওয়াৰ্কওভাৱেৰ কাজ শুৰু হয়েছে। ২২.১১.২০১৮ তাৰিখে ওয়াৰ্কওভাৱ কাজ শেষ হৰে। প্ৰকল্পেৰ ওয়াৰ্কওভাৱ কাজ শুৰুতে বিলম্ব হওয়ায় সভায় অসংযোগ প্ৰকাশ কৰা হয় এবং রিগ সিডিউল যথাযথভাৱে অনুসৰণেৰ জন্য বাপেক্ষ এৰ ব্যবস্থাপনা পৱিচালককে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হয়।	<ul style="list-style-type: none"> • দুটি ওয়াৰ্কওভাৱ কাজ শেষ কৰতে হৰে। • ওয়াৰ্কওভাৱেৰ জন্য প্ৰণীত রিগ সিডিউল বাপেক্ষ যথাযথভাৱে অনুসৰণ কৰবো। 	পেট্ৰোবাংলা/ এসজিএফএল/ বাপেক্ষ



ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.১৯	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন (০১.০৫.২০১৭- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ২৫০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭১২.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ২.৮৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, নাসিয়াবাদ এইপি-ডিআরএস থেকে ঘোলশহর পর্যন্ত ৬ কিমি ^১ এবং কালুরঘাট এইচপি-ডিআরএস থেকে বাকলিয়া পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ^১ ব্যাসের ১০ কিঃমিঃ ^১ পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। লাইনপাইপ ও লাইনপাইপ ম্যাটেরিয়াল ক্রয়ের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি হয়েছে। সিজিএস, ডিআরএস ও ভাল্ল স্টেশনের ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং প্রায় ৭৫০০০ ঘনমিটার বালি ভারাট করা হয়েছে। সভাকে জানানো হয় যে, লাইনপাইপ ব্যৱৃত সকল মালামাল দেশে পৌছেছে। আনোয়ারা CGS-থেকে কাফকো, সিইউএফএল এবং শিকলবাহা পর্যন্ত লাইনপাইপ মালামাল নডেব্বরের ১ম সপ্তাহে দেশে আসবে। নডেব্বরের ২য় সপ্তাহে লাইনপাইপ স্থাপনের কাজ শুরু হবে।	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/কেজিডিসিএল
০৩.২০	মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন সমাপ্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩৯০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭.০০%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, লাইন পাইপের অধিকাংশ মালামাল সাইটে পৌছেছে। পাইপলাইন নির্মাণ এবং নদী ক্রসিং কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ১২০০ এমএম এসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি সিটিএমএস নির্মাণ কাজের ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কক্সবাজার জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত হয়েছে। চট্টগ্রামে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।	ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি দুটি সম্পন্ন করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরায়িত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/জিটিসিএল
০৩.২১	টেকনো ইকনমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ফর কল্পট্রাকশন অব ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল এটি মহেশখালী এন্ড কুতুবদিয়া কক্সবাজার এন্ড পায়রা, পটুয়াখালী (০১.০১.২০১৭- ৩১.১০.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩০২৯.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩৭৪.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কুতুবদিয়া ও পায়রার প্রস্তাবিত স্থানে ডাটা সংগ্রহ ও জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কুতুবদিয়া সাইটের খসড়া রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, কুতুবদিয়াতে এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য রিপোর্ট সুপারিশ করা হয়েছে। কুতুবদিয়াতে এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের সুপারিশ পুনঃপর্যালোচনা করে মহেশখালী মাতারবাড়ি এলাকায় Boil off Gas (BOG) ব্যবহারের স্থাপনা এবং এলএনজি টার্মিনালের জন্য জমির চাহিদা পত্র সত্ত্বর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	কুতুবদিয়াতে এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের সুপারিশ পুনঃপর্যালোচনা করে মহেশখালী মাতারবাড়ি এলাকায় BOG ব্যবহারের স্থাপনা এবং এলএনজি টার্মিনালের জন্য জমির চাহিদা পত্র সত্ত্বর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা
০৩.২২	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর গ্রানাইট স্লাব প্রিপারেশন এন্ড এ্যানহেসমেন্ট অব স্টেন প্রোডাকশন বাই এক্সপ্রেনশন অব মধ্যপাড়া মাইন ০১.১১.২০১৭- ৩১.০৮.২০১৯	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ২০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭৪.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯%। ২-ডি সাইসমিক সার্ভের মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডাটা প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন ও রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ চলছে। কোর হাউজ নির্মাণ শেষ হয়েছে। বোরহোল ড্রিলিং এর কাজ অস্টোবরের ৩য় সপ্তাহে শুরু হবে।	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/এমজিসিএল

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.২৩	কনষ্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইল্টলেশন (০১.০৭.২০১৭- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩২০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৮৩.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫.৭০%। ১৪টি ট্যাংকের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ডলফিন জেটির পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটি জুন, ২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সকল কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটির সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	প্রকল্পের সকল কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।	বিপিসি/ পিওসিএল/ এমপিএল/ জেওসিএল
০৩.২৪	কনষ্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অব পদ্মা অয়েল কো. লি. (০১.০৭.২০১৩- ৩১.১২.২০২০)	সভাকে জানান হয় যে, ২০৪ টির শের পাইল এবং ৩০০টি সার্ভিস পাইলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৫টি সার্ভিস পাইলের Strength Test চলমান আছে। বর্তমানে শের পাইল, হেড ব্রেকিং এবং Tie Beam নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। Top Bracing এর কাজ চলমান রয়েছে। Peripheri wall নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ম্যাট কাস্টিং এর কাজ শেষ হয়েছে প্রকল্পটির মন্ত্র বাস্তবায়নে সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং প্রয়োজনে প্রকল্পের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারকে বাদ দিয়ে নতুন ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারকে বাদ দিয়ে নতুন ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে।	বিপিসি/ পিওসিএল/ প্রকল্প পরিচালক
০৩.২৫	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর ইল্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২ (০১.০৮.১৬-১.০৩.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভাকে জানান হয় যে, FEED Services উপর পরামর্শক সেবা অব্যাহত আছে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ শেষ করতে হবে।	বিপিসি/ ইআরএল
০৩.২৬	কনষ্ট্রাকশন অব ২০ স্টেরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং (যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার, ঢাকা (সেকেন্ড ফেজ) (০১.০৭.২০১৫- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সেফটি প্রটেকশনের কাজ শেষ হয়েছে। সেফটি প্রটেকশনের কাজ শেষ হয়েছে। ৩য় তলার উত্তর পাশে ৬০০০ বর্গফুট জায়গায় ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। শেয়ার ওয়ালের ঢালাই কাজ শেষ হয়েছে। লিফ্ট কোরের কাজও শেষ হয়েছে।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরিত করতে হবে।	বিপিসি/ জেওসিএল/
০৩.২৭	কনষ্ট্রাকশন অব ১৯ স্টেরিড মেথনা ভবন উইথ তু বেজমেন্ট ফ্লোর এ্যাট আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এরিয়া, চট্টগ্রাম (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০২০)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ১৩৪টি শের পাইল ও ১২টি ডেড পাইলের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। Pile Head Breaking ও দ্বিতীয় লেয়ার ব্রেসিং স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে।	ঠিকাদারের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী সকল কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে।	বিপিসি/ এমপিএল

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.২৮	ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২ (০১.১০.২০১৬- ৩১.১২.২০১৮)	টেকনিপ কর্তৃক ERL Unit-২ প্রকল্পের জন্য হাইড্রোগ্রাফিক, Piping Site Survey ও হাইড্রোলজিক্যাল সার্ভে কাজ সম্পন্ন করেছে। জরুরিভিত্তিতে ERL Unit-২ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন চূড়ান্ত করার, অর্থায়নের উৎস নিশ্চিত করার এবং ডিপিপি তৈরি করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস অনুসন্ধানের জন্য একটি কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগ করা যায় কিনা সে বিষয়টি গরীবী নিরীক্ষা করে দেখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	<ul style="list-style-type: none"> জরুরিভিত্তিতে ERL Unit-২ প্রকল্পের প্রাক্কলন ও অর্থায়নের উৎস চূড়ান্ত করে ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে। প্রকল্পের অর্থায়নের পরামর্শক সেবার জন্য একটি কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম দর্শিত করতে হবে। 	বিপিসি/ ইআরএল
০৩.২৯	জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রাম পিতলগঞ্জ(নিয়ার কাফনবিজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো(কেএভি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্লাসিলিটিজ ওয়ান অয়েল পাইপলাইন ফ্রাম, চিটাগাং টু ঢাকা। (০১.০৭.২০১৬- ৩১.০১.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭০০০,০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৩৯,০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯.১৩%। বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে প্রকল্পের EPC ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। পাইপলাইন সরবরাহের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জমি হস্তান্তর অক্তোবর মাসের ২ তারিখে সম্পন্ন হবে। এ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের লক্ষ্যে ডিডিও এনিমেশন তৈরি করতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে ডিডিও এনিমেশন এ বিভাগে জমা দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	এ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের লক্ষ্যে ডিডিও এনিমেশন তৈরি করতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে ডিডিও এনিমেশন এ বিভাগে জমা প্রদান করতে হবে।	বিপিসি/পিওসিএল
গ্যাস উন্নয়ন তহবিলভূক্ত:				
০৩.৩০	ত ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স (০১.১২.২০১২- ৩০.১১.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১০০০,০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২৭০০ বর্গ কিঃমিঃ এর মধ্যে ২৪৫০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকার উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। ২২০০ বর্গ কি.মি. এলাকার সংগৃহিত উপাত্ত বিশ্বেষণ সম্পন্ন হয়েছে।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন তদ্রুপতি অব্যাহত রাখতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স/প্রকল্প পরিচালক
০৩.৩১	সিলেট ৯ নং কৃপ (মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কৃপ) খনন (০১.১২.২০১৩- ৩০.০৬.২০২০)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭০০,০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রায় সকল মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। থার্ড পার্টি সার্ভিসেস এর জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়নের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। আগস্ট ২০১৯ এ স্পাইডিং শুরু হবে। এ বিষয়ের সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে, বাপেক্স সিডিউল অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে পারছে না। সিডিউল অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাপেক্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	<ul style="list-style-type: none"> কর্ম পরিচালনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সিডিউল অনুযায়ী বাপেক্স কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করবে। 	পেট্রোবাংলা/এসজি এফএল/বাপেক্স/ প্রকল্প পরিচালক

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.৩২	বৃপ্তকল্প ১ খনন প্রকল্প: ৩টি অনুসক্তান কৃপ) হারাগঞ্জ-১, শ্রীকাইল ইন্স্ট-১ ও সালদা নথ-১) ও ২টি উন্নয়ন কৃপ (শ্রীকাইল নথ-২, কসবা-২) (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। পরিচালক জানান যে, সালদা নথ-১ অনুসক্তান কৃপ খনন কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫০৪ মিটার পর্যন্ত খনন করা সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীকাইল ইন্স্ট-১ অনুসক্তান কৃপের লোকেশন ০১-০৩-২০১৭ তারিখে দেয়া হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ০৯.০১.২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স
০৩.৩৩	বৃপ্তকল্প ২ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসক্তান কৃপ (সালদা নদী দক্ষিণ-১, সেমুতাং-দক্ষিণ-১, বাতচিয়া-১ এবং সালদা নদী পূর্ব-১) (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১০০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সেমুতাং সাউথ-১ এ খননের জন্য রিগ মোবিলাইজেশন শুরু হয়েছে। ৯৫% রিগ মালামাল প্রকল্প সাইটে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাতচিয়া-১ লোকেশন চিহ্নিত করা হয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, বাপেক্সের বৃপ্তকল্পের আওতায় গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রস্তাবিত কৃপসমূহের তথ্য/উপাত্ত পুঞ্জানুপুর্খভাবে বিশ্লেষণ করে, শর্তব্যুক্ত কৃপসমূহ পরিহার করে লোকেশন প্রাপ্ত কৃপসমূহের সমষ্টিয়ে জোনভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি সমর্থিত ও বাস্তবসম্মত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ বিভাগের পরিকল্পনা উইং এর সাথে আলোচনাপূর্বক তা চূড়ান্ত করে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা এ বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়েছে।	দুটি সংশোধিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স
০৩.৩৪	বৃপ্তকল্প ৩ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসক্তান কৃপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১, জামালপুর-১ ও শৈলকুপা-১) (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মাড লগিং সার্ভিসেস চুক্তি ১৮.০১.২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়েরেছে। কেসিং, সিমেন্ট এবং মাড ও Completion Fluid Chemical চার্টগ্রাম পৌছেছে। কসবা-১ খনন কাজের জন্য বিজয়-১২ রিগ মোবিলাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে খনন কাজ চলছে। মাদারগঞ্জ-১ অনুসক্তান কৃপটি খননের জন্য মেসার্স সকার, আজারবাইজান এর সাথে এ চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। রাষ্ট্র এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ চলছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, বাপেক্সের বৃপ্তকল্পের আওতায় গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রস্তাবিত কৃপসমূহের তথ্য/উপাত্ত পুঞ্জানুপুর্খভাবে বিশ্লেষণ করে, শর্তব্যুক্ত কৃপসমূহ পরিহার করে লোকেশন প্রাপ্ত কৃপসমূহের সমষ্টিয়ে জোনভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি সমর্থিত ও বাস্তবসম্মত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ বিভাগের পরিকল্পনা উইং এর সাথে আলোচনাপূর্বক তা চূড়ান্ত করে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা এ বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়েছে।	দুটি সংশোধিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স
০৩.৩৫	বাপেক্স এর জন্য রিগ সাপোর্টিং যন্ত্রপাতিসহ একটি খনন এবং একটি ওয়ার্কওভার রিগ সংগ্রহ (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ২৭.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সাপোর্টিং যন্ত্রপাতিসহ ওয়ার্কওভার রিগের প্রায় সকল মালামাল সাইটে পৌছেছে। অস্টোবর মাসের ২য় সপ্তাহে বিওপি, ফর্কলিফ্টার এবং কিছু এক্সেসরিস এসে পৌছুবে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, রিগ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির মধ্যে ফর্ক লিফ্টার, হাইড্রোলিক পাওয়ার ইউনিটসহ কিছু কিছু যন্ত্রপাতি যথাসময়ে শিপমেন্ট করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে যথাসময়ে মালামাল সরবরাহ না করায় ঠিকাদারের বিবুকে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	যথাসময়ে মালামাল সরবরাহ না করায় ঠিকাদারের বিবুকে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স/প্রকল্প পরিচালক

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.৩৬	রূপকল্প-২: ডি সাইসমিক প্রকল্প (০১.০৪.২০১৭- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভাকে অবহিত করা হয় যে, এক্সপ্লোসিভ ও ডেটেনেটের এবং ড্রিলিং মেশিন ও এক্সেসরিজ ক্রমের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কাজ অটোবর মাসে শুরু হবে।	প্রকল্প অগ্রগতি করতে হবে।	বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স
০৩.৩৭	তিতাস, হরিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কুপের ওয়ার্কওভার (০১.০১.২০১৭- ৩১.১২.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভাকে অবহিত করা হয় যে, হরিগঞ্জ ১নং কুপের ওয়ার্কওভারের কাজ শেষ হয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, বাকি ৬ টি কুপের ওয়ার্কওভারের জন্য রিগ সিডিউল এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এ প্রক্ষিতে অবশিষ্ট ৬টি কুপের রিগ সিডিউল দ্রুত চূড়ান্ত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ শেষ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স
০৩.৩৮	রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কুপ (শ্রীকাইল নথ-১, মোবারকপুর সাউথ ইষ্ট-১), ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কুপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩) (০১.০৪.২০১৭- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভাকে অবহিত করা হয় যে, বেগমগঞ্জ-৪ উন্নয়ন কাজ মূল্যায়ন কুপের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং টার্ট-কি পক্ষত্বে খনন কাজের জন্য সকার-একিউএস এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বেগমগঞ্জ-৩ এর কাজ শেষ হয়েছে। শ্রীকাইল নথ-১ এর জমি অধিগ্রহণ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মোবারকপুর সাউথ ইষ্ট-১ কুপের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে ৩-ডি সার্ভে দ্বারা লোকেশন মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, বাপেক্সের রূপকল্পের আওতায় গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রস্তাবিত কৃপসমূহের তথ্য/উপাত্ত পুর্ণানুপুঙ্গভাবে বিশ্লেষণ করে, শর্তযুক্ত কৃপসমূহ পরিহার করে লোকেশন প্রাপ্ত কৃপসমূহের সমষ্টিয়ে জোনভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তুত করে জন্য একটি সময়সূচিত ও বাস্তবসম্যাত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ বিভাগের পরিকল্পনা উইং এর সাথে আলোচনাপূর্বক তা চূড়ান্ত করে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা এ বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়েছে।	দুটি সংশোধিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স
০৩.৩৯	২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ল্লক ৩বি, ৬বি এবং ৭” (০১.০৪.২০১৭- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৮৪০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভাকে অবহিত করা হয় যে, সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাত্তি, মালামালের মিলিলাইজেশন শুরু হয়েছে এবং প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম টপোগ্রাফিক সার্ভে কার্যক্রম চলমান আছে; ইতোমধ্যে ২২২৫ লাইন কিংমিঃ সার্ভে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স

০৪.০০ বিবিধ:

আইএমইডির প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সমাপ্ত সকল প্রকল্পের পিসিআর এখনো আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়নি। এ প্রেস্ফিতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সমাপ্ত সকল প্রকল্পের পিসিআর ৩১.১০.২০১৮ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতি মাসে এডিপি পর্যালোচনা সভার ৭ দিন পূর্বে প্রকল্পের কাজের হালনাগাদ ছবি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া এডিপি পর্যালোচনা সভা ভিত্তিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৫.০০ সিক্ষাত্মক:

- ০৫.০১ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সমাপ্ত সকল প্রকল্পের পিসিআর ৩১.১০.২০১৮ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
- ০৫.০২ প্রতি মাসে এডিপি পর্যালোচনা সভার ৭ দিন পূর্বে প্রকল্পের কাজের হালনাগাদ ছবি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
- ০৫.০৩ ভবিষ্যতে এডিপি পর্যালোচনা সভা ভিত্তিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আয়োজনের জন্য বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানিসমূহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

০৬.০০ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-

১৫.১০.২০১৮

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)

সচিব

জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ