

স্মারক: ১৮.০০.০০০০.০৩৭.১৪.১০৭.১৮/১৭৫

তারিখ: ২৫.০৯.২০১৮

বিষয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থভুক্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণ।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থভুক্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ৩০.০৮.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

মো: হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন: ৯৫৫৮১১৯
Email: ripon.hasan@gmail.com

বিতরণ (জ্যোত্তর ত্রুমানসারে নয়):

১. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, অর্থমৈতিক সমর্পক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, বিপিসি, যমুনা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৯. পরিচালক (অপারেশন ও পরিকল্পনা), বিপিসি, যমুনা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১০. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, ইআরএল ইউনিট-২, চট্টগ্রাম।
১৩. যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডৃতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, সেগুনবাড়িচা, ঢাকা।
১৬. উপসচিব (বাজেট), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. উপসচিব, উন্নয়ন-১ অধিশাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. উপসচিব, উন্নয়ন-৩ অধিশাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. সিনিয়র সহকারি প্রধান (পরিকল্পনা শাখা-৩), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. সিনিয়র সহকারি প্রধান (পরিকল্পনা শাখা-৩), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২. সিনিয়র তথ্য অফিসার, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. পরিচালক (পরিকল্পনা), পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস টিএন্ডিকোম্পানি লিঃ, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বুগাস্টুরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কো: লি:, আরপিজিসিএল, ভবন, প্লট নং-২৭, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা।
২৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল, জিটিসিএল, প্লট নং-এফ ১৮/এ, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসজিএফএল, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজিএফসিএল, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৩০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, লিয়াজো অফিস, বনানী ডিওএইচএস, ঢাকা।
৩১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড, পেট্রোসেন্টার, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৩২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল), ঢাকা।

৬৪. প্রকল্প পরিচালক, Construction of 20 Storied Jamuna Office Building (Jamuna Bhaban) At Kawran Bazar Dhaka (2nd Phase). জেওসিএল, যমুনা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৬৫. প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম-এ আগ্রাবাদ বানিজ্যিক এলাকায় ৩টি বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯ তলা মেঘনা ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, মেঘনা ভবন, ১৩১ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৬৬. প্রকল্প পরিচালক, জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিলগঞ্জ(নিয়ার কাঞ্চনবিজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো(কেএডি) ইনকুডিং পাসিং ফ্যাসিলিটিজ ওয়ান অয়েল পাইপলাইন ফ্রম, চিটাগাং টু ঢাকা শীর্ষক প্রকল্প, পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, চট্টগ্রাম।
৬৭. প্রকল্প পরিচালক, ৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অফ বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৬৮. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট-৯নং কৃপ (মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কৃপ) প্রকল্প, এসজিএফএল, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৬৯. প্রকল্প পরিচালক, বুপকল্প ১ খনন প্রকল্প: ৩টি অনুসন্ধান কৃপ) হারারগঞ্জ-১, শ্রীকাইল ইন্স্ট-১ ও সালদা নর্থ-১) ও ২টি উন্নয়ন কৃপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা-২) শীর্ষক প্রকল্প, বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭০. প্রকল্প পরিচালক, বুপকল্প ২ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কৃপ (সালদা নদী দক্ষিণ-১, সেমুতাং-দক্ষিণ-১, বাতচিয়া-১ এবং সালদা নদী পূর্ব-১) শীর্ষক প্রকল্প, বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭১. প্রকল্প পরিচালক, বুপকল্প ৩ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কৃপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১, জামালপুর-১ ও শৈলকুপা-১) শীর্ষক প্রকল্প, বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭২. প্রকল্প পরিচালক, Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX শীর্ষক প্রকল্প, বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭৩. প্রকল্প পরিচালক, বুপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্প, বাপেক্স, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭৪. প্রকল্প পরিচালক, তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংডী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কৃপের ওয়ার্কওভার, বিজিএফসিএল, পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭৫. প্রকল্প পরিচালক, বুপকল্প-৫ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কৃপ (শ্রীকাইল নর্থ-১, মোবারকপুর সাউথ ইন্স্ট-১), ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কৃপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩) শীর্ষক প্রকল্প, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭৬. প্রকল্প পরিচালক, ২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ত৩বি, ৬বি এবং ৭”, বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭৭. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭৮. প্রকল্প পরিচালক, জিওইনফরমেশন ফর আরবান প্ল্যানিং এন্ড এডাপ্টেশন টু ইন্ডাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিইইউপিএসি), জিএসবি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭৯. প্রকল্প পরিচালক, আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, জিটিসিএল, প্লট নং-এফ ১৮/এ, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগরগাঁও, ঢাকা।
৮০. প্রকল্প পরিচালক, Feed Services for the Installation of ERL Unit-২, ইআরএল, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি কার্যার্থে/ জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
 পরিকল্পনা-২ শাখা
www.emrd.gov.bd

বিষয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থভুক্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থভুক্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনো মোঃ রহমাতুল মুনিম-এর সভাপতিতে গত ৩০.০৮.২০১৮ তারিখ,
সকাল ১১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা ‘পরিশিষ্ট ক’ হিসেবে সংযুক্ত করা হলো।

০২.০ আলোচনা:

- ০২.১ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ বিভাগের সিনিয়র সহকারি প্রধান (পরিকল্পনা-০২)’কে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি উপস্থাপনের আহ্বান জানানো হলে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ডিপি)-তে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ১১টি এবং নিজস্ব অর্থায়নে ১৮টি ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিলভুক্ত ১০টি প্রকল্প অর্থৎ সর্বমোট ৩৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট ৩৩৩০.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
- ০২.২ তিনি জানান যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাভুক্ত চলমান ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১৭৮৭.৯১ কোটি টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭.৮৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১.০০%। সংস্থার অর্থায়নের ১৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১১৪৬.৫৯ কোটি টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩০.৮৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২.৬৯% এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিলভুক্ত ১০টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩৯.৭৭ কোটি টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সার্বিকভাবে এ বিভাগের আওতায় চলতি বছরে বাস্তবায়নাধীন অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩৩৩০.৭৭ কোটি টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৮.৭২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১.৪৬%। অতঃপর প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় যা নিম্নরূপ:

০৩.০ প্রকল্পভিত্তিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
জিওবি ও বৈদেশিক অর্থায়নপুষ্ট:				
০৩.১	বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন (০১.১২.২০১৫-৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ইতোপূর্বে যমুনা নদী ও সমিহিত এলাকায় ৫টি বহিরাঙ্গন দল কর্তৃক দেশীয় পদ্ধতি SPT (Standerd Penetration Test) এবং Chopping এর মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। Analysis-এর কাজ শেষ হয়েছে এবং মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের আওতায় নতুন কোন কার্যক্রম পরিচালনা না করে শুধুমাত্র অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত, বকেয়া বিল পরিশোধ ও অত্যাবশ্যকীয় কাজ সম্পদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রয়োজনের জন্য এ বিভাগ থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	দুটি অসমাপ্ত সমাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, জিএসবি/ প্রকল্প পরিচালক
০৩.২	জিওইনফরমেশন ফর আরবান প্ল্যানিং এন্ড এডাপ্টেশন টু ইলাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিইওইউপিএসি) ০১.০১.২০১৭-৩১.১২.২০২০)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১০১০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪০.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪%। সভাকে অবহিত করা হয় যে, চলতি অর্থ বছরে মোট ১৮০টি বোরহোল ডিলিং-এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ পর্যন্ত ৫৫টির কাজ শেষ হয়েছে।	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	মহাপরিচালক, জিএসবি/ প্রকল্প পরিচালক

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.৩	ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন (০১.১১.২০১৫- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭৫২৯২.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭২.৫০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ০.১০%। কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পের কাজ এবং ২টি জেটি স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণে প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	বিপিসি/ ইআরএল/প্রকল্প পরিচালক
০৩.৪	বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (০১.০৭.২০০৭- ৩১.১২.২০১৮) [১ম সং অনুমোদিত]	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৬৫০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, ৬০ কি.মি পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। ০২টি আরএমএস কমিশনিং এর জন্য প্রস্তুত আছে। চুক্তি অনুযায়ী ইআরপি/ইআরএস সিস্টেম স্থাপিত হয়েছে। বাখরাবাদ মিটারিং স্টেশন এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ও হরিপুর আরএমএস স্টেশনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তব কাজ শেষ হয়েছে।	-	পেট্রোবাংলা/ জিটিসিএল
০৩.৫	রিয়াবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অব এক্সিস্টিং সুপারভাইসারি কন্ট্রোল এন্ড ডাটা একুইজিশন (স্কার্ড) সিস্টেম অব ন্যাশনাল গ্যাস গ্রিড আভার জিটিসিএল (কেম্পনেট বি অব ভেড়ামারা কস্টাইড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যাট ডেভেলপমেন্ট (০১.০১.২০১৩- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩৪০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬৫০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Radio Path Propagation survey, System Configuration এবং অন্যান্য ডিজাইন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আরটিইউ সেড, রেডিও রুম, কন্ট্রোল সেন্টারের পূর্ত নির্মাণ কাজ ৮০% সমাপ্ত হয়েছে।	নির্ধারিত সময়ে সকল কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ জিটিসিএল/ প্রকল্প পরিচালক
০৩.৬	ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েলি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন সি এবং নরসিংদী ফিল্ডে ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন) (০১.০৭.২০১৪- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭২০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিজিএফসিএল-এর কম্প্রেসর স্থাপনের ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে প্রথমবার যোগ্য দরপত্র দাতা না পাওয়ায় জাইকার পরামর্শ মোতাবেক পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয় এবং কারিগরী প্রস্তাব মূল্যায়ন শেষে গত ১৬.০৮.২০১৮ তারিখে জাইকার সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	দুট কার্যাদেশ প্রদান করে বাস্তব কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বিজিএফসিএল
০৩.৭	ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েলি প্রজেক্ট (কেজিডিসিএল এর আবাসিক প্রাহকদের জন্য প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন) (০১.০৭.২০১৪- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩২২৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ইতোমধ্যে ৩৫১৭৯টি মিটার স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং ১৭৩৫৪ জন প্রাহকের আঙিনায় স্থাপিত মিটারসমূহকে প্রি-পেইড মোডে কমিশনিং করা হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুট মিটার স্থাপনের কাজ শেষ করতে হবে এবং প্রি-পেইড মোডে কমিশনিং করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক/ কেজিডিসিএল
০৩.৮	ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় নকলা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৪- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৮৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের প্রতিনিধি জানান, ৬৬ কি.মি পাইপলাইনের মধ্যে ২৬ কি.মি এর কাজ শেষ হয়েছে। আরও ১৪ কিঃমিঃ এর ওয়েলিং কাজ শেষ হয়েছে।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ জিটিসিএল/ প্রকল্প পরিচালক

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.৯	ইলেক্ট্রোবাংলা অব প্রিপেইড গ্যাস মিটার ফর টিজিটিডিসিএল (ন্যাচারাল ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট) (০১.০১.২০১৫- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৮৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ১৯.৭০%। প্রকল্প প্রতিনিধি জানান, চুক্তি অনুযায়ী সাইট জরিপ ও মিটার স্থাপন কার্যক্রমের জন্য ৪৮টি টিম নিয়োজিত রয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৪৭৩৪টি মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ওয়েব সিস্টেম স্থাপনসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২৫০টি পয়েন্ট অব সেলস পরিচালনার জন্য ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৩ পিওএস স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট গুলি জুন ২০১৯ -এর মধ্যে শেষ হবে।	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি মিটার স্থাপন কাজ শেষ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ টিজিটিডিসিএল
০৩.১০	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০২০)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫১৪.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। কম্প্রেসরের ডিজাইন/ডাইঁ এর স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতকরণসহ ও কম্প্রেসরের ডিজাইন/ডায়ঁ এবং আনুসঞ্জিক সুবিধাসহ দরপত্র দলিল প্রণয়নপূর্বক বিজিএফসিএল কর্তৃক পর্যালোচনা করে অনুমোদনের জন্য এডিবি'র নিকট ২০-০৭-২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে সম্মতি পাওয়া যাবে।	দুটি কম্প্রেসর এর ডিজাইন প্রণয়ন করে দরপত্র আহ্বান করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বিজিএফসিএল
০৩.১১	চট্টগ্রাম-ফেনী- বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমাপ্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭০০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভাকে অবহিত করা হয় যে, ৩৭ কি.মি. লাইনপাইপ সাইটে এসে পৌছেছে। অবশিষ্ট লাইনপাইপ ১৫ দিন অন্তর অন্তর শিপমেন্ট হবে এবং সকল লাইনপাইপ নভেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে সাইটে পৌছেবে। অস্ট্রেবর থেকে লেইঁ এর কাজ শুরু হবে। ইপিসি/টার্ন-কি টিকাদার নিয়োগ করতঃ এইচডিডি পদ্ধতিতে ৪টি নদী (ডাকাতিয়া, কালিদাস, মুহূরী এবং ফেণী) ক্রসিং কাজের জন্য ৩০.০৮.১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।	প্রকল্পের বাস্তায়ন অগ্রগতি তরাষ্ঠিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ জিটিসিএল
সংস্থা/ কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নভুক্ত:				
০৩.১২	রাশিদপুরে দৈনন্দিন ৪০০০ ব্যারেল মাতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লাট স্থাপন (০১.০৭.২০১২- ৩১.০৮.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১২৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ১১.৪৮%। প্রি-কমিশনিং কাজ শুরু হয়েছে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ শেষ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ এসজিএফএল
০৩.১৩	পেট্রোলিকে অকটেন এ বৃপ্তাত্তের লক্ষ্যে আরসিএফপিতে ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন (০১.০৩.২০১২- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৮২০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ০.১৩%। বেসিক ডিজাইনের কাজ শেষ। বর্তমানে বেসিক ডিজাইন-২ ও ডিটেইল ডিজাইন রিভিউ কাজ চলছে। ইকুইপমেন্ট ফাউন্ডেশনের ২৪৩ টির মধ্যে ১৬৩টি পাইলিং সম্পর্ক হয়েছে।	অনুমোদিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ শেষ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ এসজিএফএল/ প্রকল্প পরিচালক

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.১৪	ফিজিবলিটি স্টোড ফর এক্সটেনশন অব এক্সিটি আভারগাউন্ড মাইন অপারেশন অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন টাওয়ার্ডস দ্যা সাওদার্ন এন্ড দ্যা নর্দান সাইডস অব দ্যা বেসিন উইথআউট ইন্টারাপশন অব দ্যা প্রজেক্ট প্রোডাকশন (০১.০৪.২০১৫- ৩০.০৯.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১৭৩০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের সকল কাজ শেষ হয়েছে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিসিআর এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বিসিএমসিএল
০৩.১৫	শ্রীহট্ট অথনোটিক অঞ্চল, শেরপুর কৌলভীবাজার- এ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (০১.০১.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সিএমএস ও আরএমএস স্থাপনের জন্য ভূমি উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে; কন্ট্রুল বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ চলছে। পাইপলাইন মালামাল প্রকল্প এলাকায় পৌছেছে। আরএমএস এর কন্ট্রুল বিল্ডিং-এর নির্মাণ কাজ চলছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসর্বোধ প্রকাশ করা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে কর্মসূচির হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ জেজিটিসিএল/প্রকল্প পরিচালক
০৩.১৬	আনোয়ারা- ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৪.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৯)	চারটি সেকশনে ভাগ করে পাইপলাইন স্থাপন কাজ শুরু হয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, কর্ণফুলি নদী ক্রসিং এর কাজ ২ বার ব্যর্থ হওয়ার পরে পুনরায় শুরু করা হয়েছে। অক্টোবর মাস নাগাদ নদী ক্রসিং কাজ শেষ হবে বলে সভাকে জানান হয়। ইপিসি ডিপ্টিতে রেগুলেটিং স্টেশন নির্মাণের দরপত্র মূল্যায়ন শেষ হয়েছে বর্তমানে এটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র বিবেচনাধীন রয়েছে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ শেষ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ জিটিসিএল/প্রকল্প পরিচালক
০৩.১৭	Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh (০১.০১.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৪৮০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ১৬-০২-২০১৮ তারিখে বোরহোল ডিলিং কার্যক্রম শুরু হয়। ৬০টির মধ্যে ১২টি বোর হোলের ডিলিং সম্পন্ন হয়েছে।	অনুমোদিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ শেষ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বিসিএমসিএল
০৩.১৮	“Workover of 3 Wells (Kailashtila-1, Rashidpur-2 and Rashidpur-6) under Sylhet Gas Fields Limited (SGFL)” (০১.১২.২০১৬- ০১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প সাইটে সকল মালামাল পৌছেছে। আগামী ২৫.০৯.২০১৮ থেকে কেটিএল-১ এর কাজ শুরু হবে। সিডিউল অনুযায়ী দুট ওয়ার্কওভার কাজ শেষ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সিডিউল অনুযায়ী দুট ওয়ার্কওভার কাজ শেষ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ এসজিএফএল

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.১৯	মাইনসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন (০১.০৫.২০১৭- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ২৫০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৪৩.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ২.১৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, নাসিবাবাদ এইচপি-ডিআরএস থেকে ঘোষণার পর্যন্ত ৬ কিমিঃ এবং কালুরঘাট এইচপি-ডিআরএস থেকে বাকলিয়া পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১০ কিমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতার সাথে ২৫.০৪.২০১৮ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। লাইনপাইপ ও লাইনপাইপ ম্যাটেরিয়াল ক্রয়ের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৯.০৪.২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঠিকাদার ডুমি উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে। সভাকে জানানো হয় যে, লাইনপাইপ ব্যৱt সকল মালামাল দেশে পৌছেছে।	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পাদন করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ কেজিডিসিএল
০৩.২০	মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩৯০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭৫.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ১.০০%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, লাইন পাইপের অধিকাংশ মালামাল সাইটে পৌছেছে। পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য ২০.০২-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এইচডিপি পক্ষতে নদী ক্রসিং কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ১২০০ এমএম এসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি সিটিএমএস নির্মাণ কাজের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত কারিগরী নকশা অনুমোদনের কাজ চলছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কক্সবাজারের ডুমি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। চট্টগ্রামের ডুমি অধিগ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ জিটিসিএল
০৩.২১	Techno-economic Feasibility Study and Engineering Services for Construction of Land Based LNG Terminal at Moheshkhali and Kutubdia, Cox's Bazar and Payra, Patuakhali (০১.০১.২০১৭- ৩১.১০.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩০২৯.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮২০.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ২৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কুতুবদিয়া ও পায়রার প্রস্তাবিত স্থানে ডাটা সংগ্রহ ও জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কুতুবদিয়া সাইটের খসড়া রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদানসহ সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা
০৩.২২	Feasibility Study for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine (০১.১১.২০১৭- ৩১.০৮.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ২০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। ডাটা প্রসেসিং এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে। ২-ডি সাইসমিক সার্টে প্রয়োজনীয় বিক্ষেপক ও ডেটাটেনেটের আমদানী করা হয়েছে। কোর হাউজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ এমজিসিএল

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	
০৩.২৩	কনষ্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইন্সটলেশন (০১.০৭.২০০৭- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩২০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। ১৪টি ট্যাংকের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ডলফিন জেটির পূর্তি নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অফিস এবং আবাসিক ভবনে নির্মাণ কাজ চলছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটি জুন, ২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সকল কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটির মূল্য বাস্তবায়নে সভায় অসঠোষ প্রকাশ করা হয় এবং প্রকল্পের সকল কাজ দুটি শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের সকল কাজ দুটি শেষ করতে হবে।		বিপিসি/ পিওসিএল/ এমপিএল/ জেওসিএল
০৩.২৪	কনষ্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অব পদ্মা অয়েল কো. লি. (০১.০৭.২০১৩- ৩১.১২.২০২০)	সভাকে জানান হয় যে, ২০৮ টির শেরি পাইল এবং ৩০০টি সার্ভিস পাইলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৫টি সার্ভিস পাইলের Strength Test চলমান আছে। বর্তমানে শেরি পাইল, হেড ব্রেকিং এবং Tie Beam নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। Top ৱেসিং এর কাজ চলমান রয়েছে। Peripheri wall নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ম্যাট কাস্টিং এর কাজ শেষ হয়েছে।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	বিপিসি/ পিওসিএল/ প্রকল্প পরিচালক	
০৩.২৫	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২ (০১.০৮.১৬- ৩১.০৩.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভাকে জানান হয় যে, FEED Services উপর পরামর্শক সেবা অব্যাহত আছে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ শেষ করতে হবে।	বিপিসি/ ইআরএল	
০৩.২৬	Construction of 20 Storied Jamuna Office Building (Jamuna Bhaban) at Kawran Bazar, Dhaka (2nd Phase) (০১.০৭.২০১৫-)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সেফটি প্রটেকশনের কাজ শেষ হয়েছে। ৩য় তলার ৪০টি কলামের মধ্যে ৩৮টি কলামের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। শেয়ার ওয়ালের ঢালাই কাজ শেষ হয়েছে। লিফ্ট কোরের কাজও শেষ হয়েছে।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	বিপিসি/ জেওসিএল/	
০৩.২৭	Construction of 19 Storied Meghna Bhaban With 03 Basement Floors at Agrabad Commercial Area, Chittagong (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০২০)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসঠোষ প্রকাশ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ১৩৪টি শেরি পাইল ও ১২টি ডেড পাইলের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। Pile Head Breaking ও দ্বিতীয় লেয়ার বেসিং স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে।	ঠিকাদারের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী সকল কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে।	বিপিসি/ এমপিএল	
০৩.২৮	FEED Services for the Installation of ERL Unit-2 (০১.১০.২০১৬- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে। ১১৭৩১.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩৯.১০%। টেকনিপ কর্তৃক ERL Unit-2 প্রকল্পের জন্য হাইড্রোগ্রাফিক, Piping Site Survey ও হাইড্রোলজিক্যাল সার্ভে কাজ সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ না হওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, Technip বিল জমা দিলেও কিছু কিছু কাগজ পত্র না থাকায় EIL-সে বিল পরিশোধের সুপারিশ করেনি ফলে বিল পরিশোধ করা যাচ্ছে না; বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	বিপিসি/ ইআরএল	

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.২৯	জেট-এ-১ পাইপলাইন ক্রম পিতলগঞ্জ(নিয়ার কাঞ্চনব্রিজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো(কেএডি) ইন্ফ্রাডিং পাসিপং ফ্যাসিলিটিজ ওয়ান অয়েল পাইপলাইন ক্রম, টিটাপাঃ টু ঢাকা। (০১.০৭.২০১৬- ৩১.০১.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ অনুমোদিত হয়েছে। DPM পক্ষতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে মূল প্রকল্পের EPC ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। পাইপলাইন সরবরাহের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	বিপিসি/পিওসিএল
গ্যাস উন্নয়ন তহবিলভূক্ত:				
০৩.৩০	তি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স (০১.১২.২০১২- ৩০.১১.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২৭০০ বর্গ কিঃমিঃ এর মধ্যে ২৪৫০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। ২২০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় উপাত্ত বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স/ প্রকল্প পরিচালক
০৩.৩১	সিলেট ৯ নং কৃপ (মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কৃপ) খনন (০১.১২.২০১৩- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রায় সকল মালামাল কৃয় করা হয়েছে। থার্ড পার্টি সার্ভিসেস এর জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়নের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/এসজিএফ এল/ প্রকল্প পরিচালক
০৩.৩২	রূপকল্প ১ খনন প্রকল্প: ৩টি অনুসন্ধান কৃপ) হারারগঞ্জ-১, শ্রীকাইল ইন্ট-১ ও সালদা নর্থ-১) ও ২টি উন্নয়ন কৃপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা- ২) (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। পরিচালক জানান যে, সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কৃপ খনন কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫০৪ মিটার পর্যন্ত খনন করা সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীকাইল ইন্ট-১ অনুসন্ধান কৃপের লোকেশন ০১-০৩-২০১৭ তারিখে দেয়া হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ০৯.০১.২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স
০৩.৩৩	রূপকল্প ২ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কৃপ (সালদা নদী দক্ষিণ-১, সেন্টুতাং-দক্ষিণ-১, বাতচিয়া-১ এবং সালদা নদী পূর্ব-১) (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১০০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সেমুতাং সাউথ-১ এ খননের জন্য রিগ মোবিলাইজেশন শুরু হয়েছে। ৯৫% রিগ মালামাল প্রকল্প সাইটে স্থানান্তর করা হয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, বাপেক্সের রূপকল্পের আওতায় গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রস্তাবিত কৃপসমূহের তথ্য/উপাত্ত পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে বিশ্লেষণ করে, শর্ত্যুক্ত কৃপসমূহ পরিহার করে লোকেশন প্রাপ্ত কৃপসমূহের সমর্থয়ে জোনভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি সমর্থিত ও বাস্তবসম্মত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ বিভাগের পরিকল্পনা উইং এর সাথে আলোচনাপূর্বক তা চূড়ান্ত করার নির্দেশনা এ বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়েছে।	দুটি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.৩৪	বৃপকল্প ৩ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসক্তান কৃপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১, জামালপুর-১ ও শৈলকুপো-১) (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৭০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মাড লগিং সার্ভিসেস চুক্তি ১৮.০১.২০১৮ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েরেছ। কেসিং, সিমেন্ট এবং মাড ও Completion Fluid Chemical চট্টগ্রাম পৌছেছে। কসবা-১ খনন কাজের জন্য বিজয়-১২ রিগ মাবিলাইজেশন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বর্তমানে খনন কাজ চলছে। মাদারগঞ্জ-১ অনুসক্তান কৃপকল্প খননের জন্য মেসার্স সকার, আজারবাইজান এর সাথে ১৬.০৭.২০১৭ এ চুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। ১৪.১২.২০১৭ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পূর্ণ হয়; ঠিকাদার কর্তৃক রাস্তা এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ চলছে। প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নাধীন রয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, বাপেক্সের বৃপকল্পের আওতায় গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রয়াবিত কৃপসমূহের তথ্য/উপাত্ত পুর্ণানুপুঙ্গভাবে বিশ্লেষণ করে, শর্ত্যুক্ত কৃপসমূহ পরিহার করে লোকেশন প্রাপ্ত কৃপসমূহের সমন্বয়ে জোনভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি সমর্থিত ও বাস্তবসম্মত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ বিভাগের পরিকল্পনা উইং এর সাথে আলোচনাপূর্বক তা চূড়ান্ত করার নির্দেশনা এ বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়েছে।	দুটি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স
০৩.৩৫	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ২৭.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সাপোর্টিং যন্ত্রপাতিসহ ওয়ার্কওভার রিগের প্রায় সকল মালামাল সাইটে পৌছেছে। সেন্টেচ্যুর মাসের শেষ নাগাদ বিওপি, ফর্কলিফ্টার এবং কিছু এক্সেসরিস এসে পৌছেছে।	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	সি.স.পি-২ (জা.খ.স.বি)/ পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স
০৩.৩৬	বৃপকল্প-২ডি সাইসিমিক প্রকল্প (০১.০৮.২০১৭- ৩০.০৬.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভাকে অবহিত করা হয় যে, এক্সপ্লোসিভ ও ডেটোনেটর এবং ডিলিং মেশিন ও এক্সেসরিজ ক্রয়ের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইআইএ-এর জন্য RFP-এর মূল্যায়ন শেষে সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে অর্জনকারীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কাজ অটোবর মাসের এক তারিখ থেকে শুরু হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরান্বিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স
০৩.৩৭	তিতাস, হিবিগঞ্জ, নরসিংডী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্টে ৭টি কৃপের ওয়ার্কওভার (০১.০১.২০১৭- ৩১.১২.২০১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভাকে অবহিত করা হয় যে, Casing & tubing মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছেছে। Well head & X-mas tree, well head control panel with accessories & mud completion chemicals প্রকল্প সাইটে পৌছেছে। ৪টি ক্যাটাগরিতে (cementation, wireline logging, drill stem testing & wire line operation) তৃতীয় পশ্চিম প্রকৌশল সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ০৭.০৬.২০১৮ তারিখে হিবিগঞ্জ-১ এর ওয়ার্কওভার কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে upper sand এর cement squeeze-এর কাজ চলছে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ শেষ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স



ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.৩৮	রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কৃপ (শ্রীকাইল নথ-১, মোবারকপুর সাউথ ইন্ট-১), ১টি মূল্যায়ন কাজ উন্নয়ন কৃপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩) (০১.০৪.২০১৭- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভাকে অবহিত করা হয় যে, বেগমগঞ্জ-৪ উন্নয়ন কাজ মূল্যায়ন কৃপের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং টার্ম-কি পক্ষতিতে খনন কাজের জন্য সকার-একিউএস এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বেগমগঞ্জ-৩ এর কাজ শেষ হয়েছে। শ্রীকাইল নথ-১ এর জমি অধিগ্রহণ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মোবারকপুর সাউথ ইন্ট-১ কৃপের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে ৩-ডি সার্ভে দ্বারা লোকেশন মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, বাপেক্সের রূপকল্পের আওতায় গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রস্তাবিত কৃপসমূহের তথ্য/উপাত্ত পুঁজুন্পুঁজোভাবে বিশ্লেষণ করে, শর্ত্যুক্ত কৃপসমূহ পরিহার করে লোকেশন প্রাপ্ত কৃপসমূহের সমন্বয়ে জোনভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি সমর্থিত ও বাস্তবসম্মত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ বিভাগের পরিকল্পনা এ উইং এর সাথে আলোচনাপূর্বক তা চূড়ান্ত করার নির্দেশনা এ বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়েছে। ৩	দুটি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স
০৩.৩৯	২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ল্লক ৩বি, ৬বি এবং ৭” (০১.০৪.২০১৭- ৩০.০৬.২০১৮)	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৮৪০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভাকে অবহিত করা হয় যে, সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রগতি, মালামালের মিলিইজেশন শুরু হয়েছে এবং প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম টপোগ্রাফিক সার্ভে কার্যক্রম চলমান আছে; ইতোমধ্যে ২২২৫ লাইন কিংমিঃ সার্ভে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স

০৪.০ বিবিধ:

সভাকে অবহিত করা হয় যে, এখনো কিছু কিছু প্রকল্পের চলতি অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন এবং অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব পাওয়া
যায়নি। এ প্রেক্ষিতে দুটি বিভাজন ও অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় এ বিভাগের আওতায় গৃহীতব্য
ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্পসমূহ দুটি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায়
নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৫.০০ সিদ্ধান্ত:

- ০৫.০১ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত যে সকল প্রকল্পসমূহের বিভাজন ও অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়নি তা দুটি প্রেরণ করতে
হবে।
- ০৫.০২ এ বিভাগের আওতায় গৃহীতব্য ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের মধ্যে জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্পসমূহ দুটি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

০৬.০০ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৪.০৯.২০১৮
(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সচিব
জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

