

ছালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ও  
মে ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যগত।

০১. জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি মে ২০১৯ পর্যন্ত	মে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	বিপিসি	১	৭৩৩৪৪	২১০০	৭১১৮১	৯৭.০৫%
২	জিএসবি	২	১৪২৫	৩৮৫	১০৫২	৭৩.৮২%
৩	পেট্রোবাংলা	৮	১৪৬১৪৩	৪৯৫১৫	১১৩৪৩৩	৭৭.৬৩%
মোট		১১	২২০৯১২	৫২০০০	১৮৫৬৮৬	৮৪.০৫%

০২. নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি মে ২০১৯ পর্যন্ত	মে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	বিপিসি	৮	১৪৯৬৬০	০	১৩৭৩৯৮	৯১.৮১%
২	পেট্রোবাংলা	১৪	১৫৬২০৭	০	১০৩৩১২	৬৬.১৪%
সর্বমোট		২২	৩০৫৮৬৭	০	২৪৭১০	৭৮.৭০%

০৩. জিডিএফ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি মে ২০১৯ পর্যন্ত	মে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	পেট্রোবাংলা	১০	৪৬৯২৭	২৭০০৭	২৭৬৭৪	৫৮.৯৭%
মোট		১০	৪৬৯২৭	২৭০০৭	২৭৬৭৪	৫৮.৯৭%

০৪. সর্বমোট

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি মে ২০১৯ পর্যন্ত	মে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	এডিপি	১১	২২০৯১২	৫২০০০	১৮৫৬৮৬	৮৪.০৫%
২	নিজস্ব	২২	৩০৫৮৬৭	০	২৪৭১০	৭৮.৭০%
৩	জিডিএফ	১০	৪৬৯২৭	২৭০০৭	২৭৬৭৪	৫৮.৯৭%
মোট		৪৩	৫৭৩৭০৬	৭৯০০৭	৪৫৪০৭০	৭৯.১৫%

০৫. গত অর্থ বছরের একই সময়ে (২০১৭-১৮ অর্থ বছর) অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি মে ২০১৮ পর্যন্ত	মে ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	এডিপি	১৩	১৩৪৬৪৮	৮০২০৯	৯৭৮৬৮	৭২.৬৮%
২	নিজস্ব	২৬	২২১৯০১	১৪৯৪৫	৯৬৭৩৮	৮৩.৬০%
৩	জিডিএফ	১৪	৯১১৩৪	৭৮০০৯	৬৯৬০৯	৭৬.৩৮%
মোট		৫৩	৪৪৭৬৮৩	১৭৩১৯৩	২৬৪২১৫	৫৯.০২%

১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

**বিষয়: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ  
মে ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।**

**ক. ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সংস্থাভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতির  
সারসংক্ষেপ :**

ক্র মি ক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা (টি)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপিভুক্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)			মে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			অর্থ অবসৃত্তি এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত	বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)
			মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ		
১	বিপিসি	১	৭৩৩৪৪	৪২০০	৬৯১৪৪	৭১১৮১	২০৩৭	৬৯১৪৪	২১০০	৯৭.০৫%
২	জিএসবি	২	১৪২৫	৩৮৫	১০৪০	১০৫২	৫৭	৯৯৫	৩৮৫	৭৩.৮২%
৩	পেট্রোবাংলা	৮	১৪৬১৪৩	৮৪৬০৯	৬১৫৩৪	১১৩৪৫৩	৪৯৫১৫	৬৩৯৩৮	৪৯৫১৫	৭৭.৬৩%
	মোট	১১	২২০৯১২	৮৯১৯৪	১৩১৭১৮	১৮৫৬৮৬	৫১৬০৯	১৩৪০৭৭	৫২০০	৮৪.০৫%

**খ. ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের (একই সময়ে) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের তুলনামূলক অগ্রগতির চিত্র**

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ			বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি			অগ্রগতির শতকরা হার	পার্থক্য (%)
	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ		
২০১৭-২০১৮	১৩৪৬৪৮	৯২৬৬৩	৪২৯৮৫	৯৭৮৬৭	৫১৯৬২	৪৫৯০৫	৭২.৬৮%	
২০১৮-২০১৯	২২০৯১২	৮৯১৯৪	১৩১৭১৮	১৮৫৬৮৬	৫১৬০৯	১৩৪০৭৭	৮৪.০৫%	১১.৩৭%

(২)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিত্বুক্ত সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পসমূহের মে ২০১৯  
 পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র।

প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ও অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্পে অর্থায়নের ধরণ	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবসৃতি মে ২০১৯ পর্যন্ত	মে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির হার (%)
১	বিপিসি	নিজস্ব তহবিল	৮	১৪৯৬৬০	২৮২২০	১৩৭৩৯৮	৯১.৮১%
২	পেট্রোবাংলা		১৪	১৫৬২০৭	০	১০৩৩১২	৬৬.১৪%
উপরোক্ত			২২	৩০৫৮৬৭	২৮২২০	২৪০৭১০	৭৮.৭০%

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত গ্যাস উন্নয়ন তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহের  
 মে ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র।

প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ও অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্পে অর্থায়নের ধরণ	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবস্থাক্ষি মে ২০১৯ পর্যন্ত	মে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির হার (%)
১	পেট্রোবাংলা	জিডিএফ	১০	৪৬৯২৬	২৭০০৭	২৭৬৭৪	৫৮.৯৭%
মোট			১০	৪৬৯২৬	২৭০০৭	২৭৬৭৪	৫৮.৯৭%

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রাকলিত ব্যয় মোট (পি.এ)	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		২০১৮-১৯ অর্থবছরের আয়এডিপি বরাদ্দ মোট (পি.এ)	অর্থ অবযুক্তি মে ২০১৯ পর্যন্ত	মে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় মোট (পি.এ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি আর্থিক (%) বাস্তব (%)
			মোট (পি.এ)	বাস্তব (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ:								
১. বিপিসি								
১	ইন্টেলেশন অব সিলেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন (০১.১১.২০১৫- ৩১.১২.২০২০)	৫৪২৬২৬.৮ (৪২৯৩১২)	৭৯৩৫.৯৬ (০)	১.৪৬% -	৭৩৩৪৪ (৬৯১৪৪)	১৮৯১	৭১১৮১ (৬৯১৪৪) ৯৭.০৫% ১৩%	১৪.৫৮% ১৫%
	মূল কাজ:	বকোপসাগরে একটি সিলেল পয়েন্ট মুরিং ডাবল পাইপলাইনসহ স্থাপন। মুরিং থেকে ডাবল পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল এবং কুড় অয়েল সহশৰামিতে Storage Tank-এ যাবে যা পরবর্তীতে Estern Refinary Ltd.- এ যাবে।						
	অগ্রগতি:	প্রকল্পের টিকাদার কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পের কাজ শুরু করেছে। ২টি জেটি স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রথম ব্যাচের পাইপলাইন প্রকল্পের সাইটে এসে পৌছেছে। LTE Matarbari-তে HDD পক্ষতিতে প্রতিটি ১৮" ব্যাসের ১ম ও ২য় পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের পিএসটিএফ এলাকায় ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।						
	মোট (বিপিসি)	৫৪২৬২৬.৮ (৪২৯৩১২)	৩৮০২ (০)	০.৭০% -	৭৩৩৪৪ (৬৯১৪৪)	১৮৯১	৭১১৮১ (৬৯১৪৪) ৯৭.০৫%	১৩.৮২% -

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রারম্ভিক প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবসৃতি মে ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৮- ২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	মে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	
		মোট	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)	
		(বৈং মুঃ)						বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সংস্থার নিজস্ব তদবিলক্ষণ প্রকল্পসমূহ									
১	কনষ্ট্রাকশন অব মৎসা অয়েল ইলেক্ট্রোলিয়াম স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, ডলফিন অয়েল জেটি, অফিস এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ লি. (০১.০৭.২০১৩- ৩১.০৬.২০১৮)	২০৪৫৬ (০)	১৭২৩৯	৯৫.০০%	৩২৯৭	২০২২	২০২২	৬১.৩২% ০%	৯৪.১৬% ৯৯%
		মূল কাজ:	১৪টি পেট্রোলিয়াম স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, ডলফিন অয়েল জেটি, অফিস এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ।						
		অগ্রগতি:	১৪টি ট্যাঙ্কের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ডলফিন জেটির পূর্ণ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃক্ষিসহ ৪ৰ্থ আরএডিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।						
২	কনষ্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অব পম্প অয়েল কো. লি. (০১.০৭.২০১৩- ৩১.১২.২০২০)	১০১০১ (০)	১০৪২.০৮	১৫.০০%	৮০০	৭৮২	৭৮২	৯৭.৭৫% ১৭.০০%	১৮% ২০.০০%
		মূল কাজ:	চট্টগ্রামে ২টি বেজমেন্টসহ ২৩ তলা ভবন নির্মাণ।						
		অগ্রগতি:	শোর গাইল, হেড ব্রেকিং এবং Tie Beam নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। Top Bracing এর কাজ শেষ হয়েছে। ম্যাট ফাউন্ডেশনের জন্য মাটি কাটার কাজ শেষ হয়েছে। Raft foundation Casting-এর কাজ শেষ হয়েছে। রিটেইনিং ওয়ালের এক তৃতীয়াংশ ঢালাই সম্পর্ক হয়েছে। বাকী অংশের ঢালাইয়ের কাজ সম্পর্কের লক্ষ্যে স্টার্টিং এবং রাড বাধাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে।						
৩	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর ইলেক্ট্রোলিয়াম অব ইআরএল ইউনিট-২ (০১.০৮.১৬- ৩১.০৩.২০)	১৪১৮৭ (১০৬৩২)	৪৪১	৫.০০%	২০০০	১২১৯	১২১৯	৬০.৯৫% ৫.০০%	১১.৭০% ৩.২৮%
		মূল কাজ:	ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপনের লক্ষ্যে কনসালটেন্সি সার্ভিস।						
		অগ্রগতি:	প্রকল্পের PMC কার্যক্রম চলমান রয়েছে। FEED Services এর উপর পরামর্শক সেবা অব্যাহত রয়েছে।						
৪	Construction of 20 Storied Jamuna Office Building (Jamuna Bhaban) at Kawran Bazar, Dhaka (2nd Phase) (01.07.2015- 30.06.2021)	১৫৪১৮ (০)	৪৫	০.৫০%	১০০০	৭৪২	৭৪২	৭৪.২১% ৫.০০%	৫% ১১.০০%
		মূল কাজ:	ঢাকার কাওরান বাজারে ২০ তলা ভবন নির্মাণ।						
		অগ্রগতি:	৭ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। ৮ম তলার ঢালাইয়ের কার্যক্রম চলমান।						



ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবস্থাতে মে ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৮- ২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	মে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি
		(বৈঃ মুঃ)					আর্থিক (%)	
৫	Construction of 19 Storied Meghna Bhaban With 03 Basement Floors at Agrabad Commercial Area, Chittagong (০১.০৭.২০১৬-০৩.০৬.২০২০)	৬১৭৭  (০)	৯৩  ৪.৫০%	১২০০	৫০৯	৫০৯	৪২%  ০.০০%	১০%  ১৬.০০%
		মূল কাজ:	চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ঢাটি বেজমেন্ট হোরসহ ১৯ তলা ভবন নির্মাণ।					
		অগ্রগতি:	বেজমেন্ট-২ এর ছাদ ঢালাই শেষ হয়েছে। বেজমেন্ট-১ এর কলাম, শেয়ার ওয়াল, র্যাম্প, Star Case, Retaining Wall & Lift Core ইত্যাদির ঢালাই কাজ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে।					
৬	জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম সিলসেল(নিমার কাফননিউজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো(কেওডি) ইনকুড়িং পাসিং ফ্যাসিলিটেজ ওয়ান অয়েল পাইপলাইন ফ্রম, চিটাগাং টু ঢাকা। (০১.০৭.২০১৬-০১.০১.২০২০)	২২৮৪৯  (০)	৩০০০  ১৩.১৩%	২৫০০	৬৪৩	৮৪৫	৩৩.৭৮%  ০.০০%	১৭%  ৩৫.০০%
		মূল কাজ:	নারায়নগঞ্জের পিতলগঞ্জ থেকে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ।					
		অগ্রগতি:	BIWTA নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরাধীন বুপগঞ্জ উপজেলার ব্রাক্ষণখালী ও পিতলগঞ্জ মৌজায় শীতলক্ষ্য নদীর পশ্চিম তীরে স্টোল ও আরসিসি জেটি নির্মাণ এবং ঢাকা নদী বন্দরাধীন বালু নদীর গ্রীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে বালু নদীর তলদেশ দিয়ে পাইপলাইন অতিক্রমের লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন প্রদান করেছে। ১০ কিঃমি: লাইনপাইপ ২৫.০১.২০১৯ তারিখে বন্দরে এসে পৌছেছে। কুড়িল হতে বালু নদী পর্যন্ত ০৭ (সাত) কিলোমিটার পাইপলাইন বুটের ডিজাইন অনুমোদনের জন্য গত ২০/০৩/২০১৯ তারিখে এবং বালু নদী থেকে কাঞ্চন বিংজ পর্যন্ত ০৭ (সাত) কিলোমিটার বুটের ডিজাইন ২৪/০৪/২০১৯ তারিখে রাঙ্গাক বরাবর জমা প্রদান করা হয়েছে।					
৭	Feed Services for the Installation of ERL Unit-2 (০১.১০.২০১৬- ০১.১২.২০১৮)	৪৪৯৫২  (২৭৫৫১)	১৪০৫৯  ৩১.২৭%	৩০৮৯৪	২৩৩১০	২৩৩১০	৭৫.৮৫%  ০.০০%	৮৩%  ৯৫.০০%
		মূল কাজ:	ERL এর ইউনিট-২ এর জন্য Front End Engineering and Design সম্পাদন।					
		অগ্রগতি:	টেকনিপ ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে ড্রাফ্ট FEED ডকুমেন্ট জমা দিয়েছে। EIL FEED completion Report জমা প্রদান করেছে। প্রকল্পটির মেয়াদ বৃক্ষির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।					
৮	চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপ লাইনে জ্বালানি তেল সরবরাহ । (০১.১০.২০১৬- ০৩.০৬.২০২০)	২৮৬১৩১  (৫৫২৪৩)	০  ০.০০%	১০৭৯৬৯	২৪০০	১০৭৯৭০	১০০.০০%  ১০.০০%	৩৮%  ৫.০০%
		মূল কাজ:	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ৩০৫ কিঃমি: মি: তেল পরিবহন পাইপ লাইন স্থাপন। নদী ক্রসিং ২২টি (১০.৭৭ কিঃমি:), ভূমি অধিগ্রহণ ৪৩.৬.৮৭ একর, হকুম দখল ৭৫৪.৬৮ একর।					
		অগ্রগতি:	প্রকল্পের জন্য ইলিসি টিকাদার হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।					
মোট বিপিসি		৪২০২৭১  ৯৩৪৩২	৩৫৯১৮  ০	৮.৫৫%  ০	১৪৯৬৬০  ৩১৬২৭	৩১৬২৭  ১৩৭৩৯৮	৯১.৮১%  ৮১.২৪%	

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রাকলিত ব্যয় মোট (পি.এ)	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোট (পি.এ)	অর্থ অবসুত্তি মে ২০১৯ পর্যন্ত মোট (পি.এ)	মে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় মোট (পি.এ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক (%) বাস্তব (%)
			আর্থিক (পি.এ)	বাস্তব (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
<b>জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ:</b>								
<b>জিএসবি</b>								
১	বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন (০১.১২.২০১৫- ৩০.০৬.২০১৮)	৩৫৬৩ (০)	২১২০.১৪ (০)	৬০%	৩৮৫ (০)	০	৫৭ (০) ১৫% ০%	৬১% ৬০%
		মূল কাজ:	নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি পরীক্ষাকরণের লক্ষ্যে নমুনা সংগ্রহ, ল্যাবরেটরী এ্যানালাইসিস, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়।					
		অগ্রগতি:	৫টি টাই কর্তৃক ৫০৫ টি স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ্যানালাইসিস এর খসড়া রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে।					
২	জিওইনফরমেশন ফর আরবান প্ল্যানিং এন্ড এডাপ্টেশন টু ইলাইমেট চেঙ্গ, বাংলাদেশ (জিইওইউপিএসি) ০১.০১.২০১৭-০১.১২. ২০২০)	৩৬০০ (৩৩৪০)	০ (০)	০%	১০৪০ (১০৪০)	০	৯৯৫ (৯৯৫) ৯৫.৭১% ১০%	২৮% ২৫%
		মূল কাজ:	জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু নগর পরিকল্পনা/উন্নয়নে উন্নততর ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ, ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ প্রদান।					
		অগ্রগতি:	ফরিদপুর, বরিশাল এবং সাতক্ষীরায় ২২০টি বোর হোল করা হয়েছে এবং স্যাম্পলসমূহের এ্যানালাইসিস কাজ চলমান। ফরিদপুর এলাকার ত্রিমাত্রিক ভূতাত্ত্বিক মডেল তৈরীর কাজ চলছে।					
	মোট (জিএসবি)	৭১৬৩ (০)	২১২০.১৪ (০)	৩০%	১৪২৫ (১০৪০)	০	১০৫২ (৯৯৫) ৭৩.৮৫% ১০%	৮৮% ৫৬%

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রাকলিত ব্যয় মোট (পিএ)	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়		২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএতিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	অর্থ অবমুক্তি মে ২০১৯ পর্যন্ত (পিএ)	মে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় মোট (পিএ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি আর্থিক (%) বাস্তব (%)
			মোট (পিএ)	বাস্তব (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ:								
০১. পেট্রোবাংলা								
১	বাখরাবাদ-সিকিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (০১.০৭.২০০৭-০১.১২.২০১৮) [১ম সং অনুমোদিত]	৮৪৯৭০ (৫৭৪৩২)	৭২৬৪৬ (৪৮১৪৭)	৮৫% ৮৫%	১৩৭৫ (৮৪০)	৫৩৫	১৩৭৪ (৮৪০) ৯৯.৯৮% ২.০০%	৮৭.১১% ৮৭.৮৭%
	মূল কাজ:	৩০ ইক্ষি ব্যাসের ৬০ কি.মি. ট্রাক্সিশন পাইপলাইন স্থাপন। ১টি মিটারিং স্টেশন, ২টি Regulating and Metering Station (RMS) এবং Enterprise Resource Planning (ERP) স্থাপন।						
	অগ্রগতি:	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।						
২	বিহারিলিটেশন এবং এক্সপানশন অব এক্সিটিং সুপারভাইসারি কন্ট্রোল এবং ডাটা এক্সচেণ্সেন (কোড) সিস্টেম অব ন্যাশনাল গ্যাস প্রতি আভার জিটিসিএল (কম্পানেট) বি অব ডেডামারা কম্বাইট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যাট ডেভেলপমেন্ট (০১.০১.২০১৩-০১.১২.২০১৮)	১৭৬৯৮ (১২৬৪২)	১১১৭৭.৯৭ (৮৮০৫)	৬৩.১৬% ৬৩.১৬%	৩০৬৪ (১৭৬৪)	১৩০০	২৯০৬ (১৭৬৩) ৯৪.৮৬% ১৬.৪২%	৭৯.৫৮% ৭৯.৫৮%
	মূল কাজ:	বিদ্যমান গ্যাস ট্রাক্সিশন সিস্টেম কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং ও লোড ব্যালেন্সিং, ২টি কন্ট্রোল সেন্টার, ২০টি রেডিও মুম্ব এবং ৮৮টি আরটিইউ স্থাপন।						
	অগ্রগতি:	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।						
৩	ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েলি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন সি এবং নরসিংডী ফিল্ডে ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন) (০১.০৭.২০১৪-৩০.০৬.২০২২)	৮৬৮০০ (৭২৯০০)	৩১৬৩.৯৩ (২৭৭২)	১৪.০০% ১৪.০০%	৫৯৪০ (৫২৩০)	৬০	২৬৯ (২১৫) ৪.৫৪% ১০.৮৮%	৩.৯৬% ২৪.১০%
	মূল কাজ:	নরসিংডীতে প্রতিটি ১৫ এমএমসিএফডি ক্রমতা সম্পর্ক ৩টি এবং তিতাস-সি লোকেশনে প্রতিটি ১০ এমএমসিএফডি ক্রমতা সম্পর্ক ৩টি সহ মোট ৬টি কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন।						
	অগ্রগতি:	তিতাস ও নরসিংডী ফিল্ডে ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৯.০৩.২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।						
৪	ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েলি প্রজেক্ট (কেজিডিসিএল এবং আবাসিক প্রাক্তন অবস্থার অন্য প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন) (০১.০৭.২০১৪-৩০.০৬.২০১৯)	২৩৫৩৬ (১৫৪১৯)	৯৮৯৭.৪৯ (৮৪৩২)	৪৬.০০% ৪৬.০০%	৬৪৭৯ (৫৭০০)	১৮৫	৮৩২৭ (৮১৯২) ৬৬.৭৯% ২০.১৩%	৬০.৮৮% ৬৬.১৭%
	মূল কাজ:	আবাসিক প্রাক্তন অবস্থার অন্য ৬০০০০টি প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা।						
	অগ্রগতি:	এ পর্যন্ত ৬০০০০ টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। মিটারসমূহকে প্রি-পেইড মোডে কমিশনিং করা হয়েছে এবং প্রকল্পের সকল বাস্তব কাজ শেষ হয়েছে।						
৫	খনুয়া-এলেক্ট্রো এবং বজাৰকু সেতুৱ পশ্চিমগাঢ় নলকা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ (০১.০৭.২০১৪-৩০.০৬.২০১৯)	৯৭৯১৮ (৫০৭০২)	৪০৩৪৯.৭৯ (১৮৯৭০)	৪১.২১% ৪১.২১%	৬০০০ (৭০০০)	১৭৭৬	৩৭৯৬ (৩৬৪৯) ৬৩.২৬% ৪.১৬%	৪৫.০৮% ৪৪.২৭%
	মূল কাজ:	৩০ ইক্ষি ব্যাসের ৫২ কি.মি., ২৪ ইক্ষি ব্যাসের ১৪ কি.মি. সহ মোট ৬৬ কি.মি. ট্রাক্সিশন পাইপ লাইন স্থাপন এবং ৩টি CGS (City Gate Station) স্টেশন স্থাপন।						
	অগ্রগতি:	এ পর্যন্ত ৪৯ কি.মি. পাইপলাইন লেয়ারিং সম্পর্ক হয়েছে। পাইপলাইন নির্মাণ বন বিভাগের অনুমোদন না পাওয়ায় এবং ১৪ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ক অটিলভায় সম্পর্ক করতে বিলম্ব হচ্ছে। খনুয়া ও সিৱাজগঞ্জে ২টি আরএমএস ও এলেক্ট্রো ১টি এমএমএস এবং ডিজাইন ও ডেভিলপমেন্ট কাজ চলমান রয়েছে। ময়মনসিংহ জেলার ভূমি অধিগ্রহণ ও হকুম দখল কার্যক্রম চলছে।						

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রাকলিত ব্যয় মোট (পি.এ)	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোট (পি.এ)	অর্থ অবস্থাতি মে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় মোট (পি.এ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	মে ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় মোট (পি.এ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
			মোট (পি.এ)	বাস্তব (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৬	ইলেক্টেশন অব প্রিপেইড গ্যাস মিটার ফর টিজিটিসিএল (ন্যাচারাল ইফিসিয়েলি প্রজেক্ট) (০১.০১.২০১৫- ৩১.১২.২০২০)	৭১২১০ (৮৫৩১১)	২০৪৯১.৯ (১৭৫৮৫)	৫৫.০০%	১৩১০০ (১১৭০০)	১০০	১১৯৩৪ (১১৮৩৪) ৯১.১০% ২০.০০%	৮৫.৫৩% ৭২.০০%	
		মূল কাজ:	আবাসিক গ্রাহকদের জন্য ২.০০ লক্ষ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন।						
		অগ্রগতি:	ইতোমধ্যে ১৩২,২২৭টি মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ডাটা সেন্টারের পূর্তি ও ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ সম্পন্নকরণে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ইলেক্টেশনকরণ: ওয়েব সিস্টেম প্রি-কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে এবং সফলভাবে পরিক্ষয়ক চালনা করা হয়েছে। স্থাপিত মিটার প্রি-পেইড মোডে এস্টিডেশন করা হচ্ছে।						
৭	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০২০)	৯১০০০ (৭৫৩০০)	৪৩৬.৮ (৩২২)	১.০০%	৮০৯ (৩০০)	৫৭	৩৪৩ (২৯১) ৮৩.৮৬% ২.৯৯%	০.৮৬% ২.৬১%	
		মূল কাজ:	প্রতিটি ৬০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ৭টি (৫টি অপারেশন, ২টি স্ট্যান্ডবাই) কম্প্রেসর স্থাপন।						
		অগ্রগতি:	তিতাস লোকেশন-এ-তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন এডিবি'র সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।						
৮	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০১৯)	১৯৬২৩৮ (৭৩৮৩৬)	৪৬৮৬৯.৮২ (১০৭৫০)	২৩.৮৮%	১০৯৬৫৯ (৩৩০০০)	৩৮১৮১	৮৮৫০৩ (৪৩১৫৬) ৮০.৯১% ৩৭.৯৭%	৬৮.৯৮% ৬১.৮৭%	
		মূল কাজ:	৩৬ ইঞ্জিন ব্যাসের ১৮১ কি.মি সমান্তরাল পাইপলাইন স্থাপন, ২টি Town Border Station (TBS) ও ১টি মিটারিং স্টেশন নির্মাণ, দুই অধিগ্রহণ, ৪টি নদী (ডাকাতিয়া, কালিদাস, মুহৰী, ফেনী) ক্রসিং।						
		অগ্রগতি:	১৮১ কি.মি ৪ পাইপলাইন সাইটে এসে পৌছেছে। ১৩৫কি.মি: পাইপ লাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।						
৯	বগুড়া-রংপুর গ্যাস সৈয়দপুর সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০১.২০১৮- ৩০.০৬.২০২১)	১৩৭৮৫৫ (৮৭৩১৮)	০ (০)	০.০০%	১১৭ (০)	০	০ (০) ০.০০% ০.০২%	০.০০% ০.০২%	
		মূল কাজ:	৩০ ইঞ্জিন বাসের ১৫০ কি.মি: পাইপলাইন ২টি টিবিএস ও ১টি সিজিএস স্থাপন (জিটিসিএল)। ৩০৫ কি.মি পাইপ, নদী ক্রসিং ২টি (১০.৭৭ কি.মি), দুই অধিগ্রহণ ৪৩৬.৮৭ একর হকুম দখল ৭৫৪.৬৮ একর।						
		অগ্রগতি:	দুই অধিগ্রহণ ও হকুমদখলের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ০৫টি প্যাকেজ বৈদেশিক মালামাল ক্রয়ের জন্য ২৪- ০১-২০১৯ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন শেষে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।						
	মোট পেট্রোবাংলা	৮০৭২২৫	২০৫০৭৩	৩২%	১৪৬১৪৩	৪২১৯৪	১১৩৪৫৩ (৬৩৯৩৮) ৭৭.৬৩%	-	
		৮৫০৮৬০	(১১৫৩৮৪)		(৬১৫৩৮)				

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপূর্জিত অগ্রগতি	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএটিপি বরাদ্দ	অর্থ অবযুক্তি মে ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	মে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্জিত অগ্রগতি	
		মোট	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>সংস্থার নিচের তথ্যবিলুপ্ত প্রকল্পসমূহ</b>									
<b>পেট্রোবাংলা</b>									
১	রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পর্ক কনভেনসেন্ট ফ্রাকশনেশন প্লাট স্থাপন (০১.০৭.২০১২- ৩১.১২.২০১৮)	৪৬৩৫০ (৩২৮৮০)	২৮০৯৬	৮৪.৫৮%	৯৩৪৮	০	৫২৮১	৫৬.৫০% ১৫.৩০%	৭২.০১% ৯৯.৮৮%
	মূল কাজ:	বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্টের কনভেনসেন্ট ফ্রাকশনেশনের মাধ্যমে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদনের লক্ষ্যে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পর্ক ফ্রাকশনেশন প্লাট স্থাপন।							
	অগ্রগতি:	নির্মাণাধীন ১৭টি পেট্রোলিয়াম প্রাঙ্গন্স টেক্সেল ট্যাংকের ১৭টি ট্যাংক নির্মাণ কাজ প্রকল্পের ক্রিপ্টিং কাজ শেষ হয়েছে এবং প্রসেস প্লাটের Performance Test Run শেষ হয়েছে। নবনির্মিত প্লাট হতে উৎপাদিত পণ্যসমূহ ২৩.০৯.২০১৮ তারিখ হতে বিপিসি এর নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে। VRU চালু করা হয়েছে।							
২	পেট্রোলকে অকটেন-এ বৃপ্তাত্তের লক্ষ্যে আরসিএফপিতে ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পর্ক ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন (০১.০৩.২০১২- ৩১.১২.২০১৯)	৪৯৭৯৮ (২৭৬৩৮)	৮২৩৮	১৬.৫৮%	১০২৭২	০	১০০৩৫	৯৭.৬৯% ১৮.১৩%	৩৬.৬৯% ৬১.৫৩%
	মূল কাজ:	পেট্রোলকে অকটেন-এ বৃপ্তাত্তের লক্ষ্যে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পর্ক ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন।							
	অগ্রগতি:	২টি কম্প্রেসর ৪টি ড্রাম/ডেসেট, দুটি কলাম/টাউর, শেল্টার, স্টকচার ইত্যাদি ইকুইমেন্টের ফাউন্ডেশনের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে হিট এক্সেঞ্চার এর ফাউন্ডেশন এবং প্ল্যাটের রাখার কাজ চলমান আছে। কট্টোল বিস্তিৎ এর ওয়েল তলার ছাদের ঢালাই সম্পর্ক হয়েছে। ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে। সিভিল কাজের অগ্রগতি ৬৫% মেকানিক্যাল কাজের অগ্রগতি০%।							
৩	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর এক্সটেনশন অব এক্সিস্টিং আভারগ্যাউন্ড মাইনিং অপারেশন অব বড়পুরুরিয়া কোল মাইন টুওয়ার্ডস দ্বা সাওদার্ন এন্ড দ্বা নর্দান সাইডস অব দ্বা বেসিন উইথআউট ইটারাপশন অব দ্বা প্রজেক্ট প্রোডাকশন (০১.০৪-১৫-৩০.০৯.২০১৮)	৭২৩৯ (৭১১)	৫০৮৩	১০০.০০%	১৬৪৯	০	১৬৪৮	৯৯.৯৫% ০.০০%	৯২.৯৮% ১০০%
	মূল কাজ:	বড়পুরুরিয়া কোল মাইনে টপোগ্রাফিক সার্টে, এক্সপ্লোরেশন ডিলিং এবং ৩ডি সাইসিমিক সার্টে সম্পাদনের মাধ্যমে কয়লা উৎপাদন বৃক্ষ করা।							
	অগ্রগতি:	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।							
৪	শ্রীহট অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর মৌলভীবাজার- এ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (০১.০১.২০১৬- ২৮.০২.২০১৯)	৩৭৮২ (১৮৯১)	১৮০১	৪৭.৬১%	১৪৬৬	০	১৩২৯	৯০.৬৩% ৩৫.১৩%	৮২.৭৮% ৮২.৭৮%
	মূল কাজ:	১টি RMS (Regulating and Metering Station) ১টি CMS (Customer Metering Station) এবং ১২” ব্যাসের ৩ কি.মি পাইপ লাইন নির্মাণ।							
	অগ্রগতি:	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।							
৫	Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh (01.01.2016-30.06.2020)	১৭৯৮৮ (১২২৬৩)	৮৩৯৩	২৪.৮২%	৬৭১৯	০	৬৩৩২	৯৪.২৪% ২৭.৫১%	৫৯.৬২% ৫১.১১%
	মূল কাজ:	৬০ টি মোরহোল ডিলিং, ডাকি.মি ৩-ডি সাইসিমিক সার্টে EIA, EMP (Environmental Menagement Plan), Topographic survey সম্পাদনের মাধ্যমে দীর্ঘিপাড়া কয়লা কেত্র থেকে কয়লা উৎপাদন।							
	অগ্রগতি:	প্রকল্পটির বাস্তব কাজ শেষ হয়েছে।							

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রারম্ভিক প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাক্ষ	অর্থ অবস্থাটি মে ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	মে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি
							আর্থিক (%)	
		(বৈংশ মৃৎ)					বাস্তব (%)	আর্থিক বাস্তব
৬	“Workover of 3 Wells (Kailashtila-1, Rashidpur-2 and Rashidpur-6) under Sylhet Gas Fields Limited (SGFL)” (০১.১২.২০১৬- ৩১.০৩.২০১৯)	১৩৪৩৯	৬৮০	৫.০৬%	৩২১৫	০	৩২১১	১০০%
		(০)					৬৪.৩৫%	১০০.০০%
		মূল কাজ:	সিলোট গ্যাস ফিল্টের কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-২ এবং রশিদপুর-৬ এর ওয়ার্কওভার।					
৭	মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন (০১.০৫.২০১৭- ৩০.০৬.২০২০)	৩৬৭১০	৫০২৬	১৩.৬৯%	২৯২৬০	০	২১১৭৩	৭২.৩৬%
		(১৬৪৭৩)					৫০.৬৩%	৬৩.২৪%
		মূল কাজ:	১৬ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ, ১৬ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ১৮ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ১৮ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ১টি সিজিএস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ১০ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং প্রায় ১৬০০০০ এমএমসিএফডি, ৫টি ইচপি/ডিআরএস (৫০ এমএমসিএফডি) এবং ৪টি আইপি/ডিআরএস (২০ এমএমসিএফডি) স্থাপন।					
৮	মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন সমাপ্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০১৯)	১১৫৭৪২	৫০১৫৩	৪৫.৯২%	৫০০০০	০	৩৩৬৫৯	৬৪%
		(৫১৮৯৬)					১৫.৫৬%	৬৩.৪৮%
		মূল কাজ:	৪২ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ					
৯	Techno-economic Feasibility Study and Engineering Services for Construction of Land Based LNG Terminal at Moheshkhali and Kutubdia, Cox's Bazar and Payra, Patuakhali (০১.০১.২০১৭-৩১.১০.২০১৮)	৮২৩৩	৪২৭৩	৭৩.৮০%	৩২৭২	০	৩২৭২	১০০%
		(০)					২৬.৬০%	১০০.০০%
		মূল কাজ:	মহেশখালী, কুতুবদিয়া এবং পায়রাতে Land Based LNG Terminal স্থাপনের ফিজিবিলিটি স্টাডি।					
	অগ্রগতি:							



ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রারম্ভিক প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর্থগতিগি বরাদ্দ	অর্থ অবস্থাতি মে ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	মে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি					
			মোট	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)					
		(বৈচ মুঠ)							বাস্তব (%)					
১০	Feasibility Study for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine 01.11.2017-31.08.2019	৪৮১২	১৭৪ (২৮৪৮)	৩.৬২%	৩৬৪৮	০	৩২৭০	৯০%	৯১.৫৭%					
		(২৮৪৮)						৯৮.০০%	১০০.০০%					
		মূল কাজ:	গ্রানাইট স্লাব তৈরির ফিজিবিটি স্টাডি সম্পাদন।											
		অগ্রগতি:	২-ডি সাইসিমিক স্টার্টের মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডাটা প্রেসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন ও রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ চলছে। কোর হাউজ নির্মাণ শেষ হয়েছে। ১৫.১০.২০১৮ তারিখ হতে শুরু হয়ে ১০টির মধ্যে ১০টি পমেটে বোরহোল ডিলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত হয়েছে।											
১১	আনোয়ারা-কোজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৪.২০১৬- ৩০.০৬.২০২০)	৭৭৬১১	৫৬০৪৬ (৩১৩২২)	৭২.২১%	১৮৪৪২	০	৭১৮৭	৩৮.৯৭%	৮১.৮৭%					
		(৩১৩২২)						৯.২০%	৮১.১৪%					
		মূল কাজ:	আমদানিতব্য এল-পেন্ডেজি সঞ্চালনের লক্ষ্যে ৪২ ইঞ্জিন বাসের ৩০ কি.মি. সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ।											
		অগ্রগতি:	সন্মুদ্ধ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্যাস কমিশনিং এর মাধ্যমে এ পাইপলাইন দ্বারা জাতীয় শ্রীতে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।											
১২	সহেলখালী জিরো পয়েন্ট (কালাদিয়া চৰ) সিটিএসএস(খলোট পাড়া) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.১০.২০১৮- ৩০.০৬.২০২০)	৩২৭৪০	(২২৪৬৭)	০ ০.০০%	১৫০০০	০	৫৯৬০	৩৭%	১৮.২০%					
		(২২৪৬৭)						১৬.৮৯%	১৬.৮৯%					
		মূল কাজ:	৪২ ইঞ্জিন বাসের ৭ কি.মি: পাইপ লাইন নির্মাণ।											
		অগ্রগতি:	রুট জরিপ ও পরিবেশ সমীক্ষা কার্যক্রম সিটিএসএস এর জন্য সাব-সঙ্গেল ইনভেষ্টিগেশন এবং টপোসার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। কঢ়াবাজার জেলার ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের সন্মুদ্ধ পাইপলাইন চট্টগ্রাম বন্দরে শৈলে এবং ২.৫ কি.মি. লাইনপাইপ ও প্লাটফর্ম এর মালামাল ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকায় পরিবহন করা হচ্ছে। প্রায় ২ কি.মি: পাইপলাইন ওয়েভেডিং ও জিরো পয়েন্ট এলাকায় প্লাটফর্ম নির্মাণ সম্পন্ন হচ্ছে।											
১৩	সিলেট গ্যাস ফিল্ট লি: এর সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটলো ও রানিদপুর স্থাকচারের ততি সাইসিমিক অরিপ ডাটা ও রিপোর্ট রিভিউকর্প (০১.০৩.২০১৭-৩০.০৬.২০১৮)	১২৬২	(১০৪৫)	০ ০.০০%	৯১৫	০	৯৫৫	১০৪%	৭৫.৬৮%					
		(১০৪৫)						২০.০০%	১০০.০০%					
		মূল কাজ:	রশিদপুরে ৮টি, কৈলাশটলোয় ৭টি এবং হরিপুরে ৪টি সহ মোট ১৯টি কূপের Petrophysical Analysis Report এবং Basin Modelling Report রিভিউকর্প।											
		অগ্রগতি:	প্রকল্পটি সমাপ্ত হচ্ছে।											
সর্বমোট		৪১৬৯৫৯	১৬৮২১৫ (২০২৬৫৪)	৪০.৫৪%	১৫৬২০৭	০	১০৩৩১২	৬৬.১৪%						



ক্রিক প্রক্রিয়ার নাম (বার্তাবাজার কলা)	প্রক্রিয়াতে প্রক্রিয়া যোগ	জুন ২০১৮ পর্যাপ্ত কর্মসূচিত অগ্রগতি		২০১৮- ২০১৯ অবস্থারে আরম্ভিক বরাদ্দ		২০১৮- ২০১৯ অবস্থারের মে নে ২০১৯ পর্যাপ্ত কর্মসূচিত অগ্রগতি			
		মোট (মোট মুক্ত) ৩	মোট (আবিষ্কৃত) ২	মোট বার্ষিক (%) ৮	মোট বার্ষিক (%) ৫	মোট বার্ষিক (%) ৬	আবিষ্কৃত বার্ষিক (%) ৭	আবিষ্কৃত বার্ষিক (%) ১০	
<b>শ্বাস উভয়ের উৎপন্নিপত্তি</b>									
<b>পেট্রোবাংলা</b>									
১	৩ টি সাইডবিক প্রক্রিয়া বার্ষিক (০১.১২.২০১২- ৩০.১১.২০১৯)	২৪৭১০ (১১৩৪৬)	১১২৭০ ৮৫.৭১%	১৬০০ ৮৫০	৪৫০ ৪৫০	২৪.৯৭% ২%	৮৭.৫২% ৮৭.৫০%		
	মূল দার্জ:	২৭০০ রুপি. বি. ও-তি সাইডবিক অরীশ সম্পাদন করার মাধ্যমে নতুন প্লাট ক্ষেত্রে চিহ্নিতকরণ।							
	অগ্রগতি:	প্রক্রিয়ার আওতায় এ পর্যাপ্ত ২৪৫০ বর্গ কিলোমিটার এবং ১৯৫০ টি: বি: এর বিশেষ সম্পর্ক হয়েছে। এর মধ্যে ২২৫০ কিলোমিটার প্রতিমাছরাখ এবং ১৯৫০ টি: বি: এর বিশেষ সম্পর্ক হয়েছে।							
২	মিল্টেন নথ কুপ (মুক্তামন/ উৎপন্ন কুপ) অনন্ত (০১.১২.২০১২- ৩০.০৬.২০২০)	১৬২১ (৫৫৮০)	১৫৯৮ ৯.২৯%	৩০০ ৩০	১৪৮ ১৪৮	২১.৫১% ৮%	১১.৫২% ১৬.৫৯%		
	মূল দার্জ:	দৈনিক ১৫ অবজেক্ষনেক্সিপ্টি পার্স ডেলারদের ক্ষেত্রে কৃশ অন্তর্বর্তী প্লাট অবস্থার মেল উৎপন্নন							
	অগ্রগতি:	Wireline Logging Services With Equipment and Cement Additives, Cementation Services with Equipment সংযোগের মাধ্যমে ২৯.০৮.২০১৮ তারিখে আজৰ্জাতিক দরপত্র আবান করা হয়: বর্তমান আর্থ পরিস্থিতিক স্থিতিক্রম চলছে। DST, Production Testing Services & Slickline Operation Services সংযোগের লক্ষ্য যথাযথম ০৬.০৬.২০১৮ ও ১৯.০৬.২০১৮ তারিখে আজৰ্জাতিক দরপত্র আবান করা হয়। Mud Engineering Services & Mud Logging Services কার্যক্রম দ্রুতভাবে সেবা বাণিজ্য প্রদান করব। অনন্ত আপেক্ষণ সেবার মধ্যে ১৯.১২.২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।							
৩	বৃক্ষক ও বনন প্রক্রিয়া তটি অনুসরণ কুপ) শারীরকাঞ্চ-১, বীকাইল ইন্টার্ন ও সমসা নৰ্থ-১) ও ২টি উভয়ন কুপ (বীকাইল নৰ্থ-২, কুপৰা-২)	১৬২১ (১০২১)	৮২৭০ ১৬.৯১%	৩১৩৭ ১৪৪৩	১৪৪৩ ১৪৪৩	৪৫.৯৮% ৩.৩৫%	৫০.১২% ৫০.০০%		
	মূল দার্জ:	৩টি অনুসরণ ও ২টি উভয়ন কুপ অন্তর্বর্তী। তবে							
	অগ্রগতি:	সালামা নৰ্থ-১ অনুসরণ কুপের অন্তর্বর্তী প্লাট নিশ্চিয় কর্মসূচি করা হয়েছে। তবে							
		বালিঙ্গিকভাবে উভয়ন কুপের প্লাট নিশ্চিয় করা হয়েছে। তবু উভয়ন ও সংযোগ সতৃক নিশ্চিয় কাজ সম্পর্ক হয়েছে। অন্যান্য অবিশ্বাস কর্মসূচি সম্পর্ক হয়েছে। তবু উভয়ন ও সংযোগ সতৃক নিশ্চিয় কাজ সম্পর্ক হয়েছে। অন্যান্য অবিশ্বাস কর্মসূচি সম্পর্ক হয়েছে।							
৪	বৃপ্তক: ২ অন্তর্বর্তী প্রক্রিয়া: ৪টি	২২৩২	১০.৪৪%	১০৯০৩	১০৫৯	৯৬.২৫%	৫৮.২৯%		

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকলিত প্রকল্প ব্যাপ	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবসৃতি মে ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যাপ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	মে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		
			মোট	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)		
		(বৈধ সংখ্যা)							বাস্তব (%)	আর্থিক বাস্তব	
৬	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX (০১.০৭.২০১৬-৩১.১২.২০১৮)	৮৭৭৪	৮২৮১ (৭৪৭২)	৯৪.৩৮%	১০	৭	৭	৭১.৫০%	৯৪.৪৭%	১০০.০০%	
		মূল কাছ:							০.০৮%		
		অগ্রগতি:	১টি খনন রিগ এবং ১টি ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।								
৭	বৃপ্তকল্প-১: ২ডি সাইসমিক প্রকল্প (০১.০৪.২০১৭-৩০.০৬.২০২০)	১২৩৩৮	৮৮৬২ (৮৮৫১)	৩৯.৪১%	২৮৫৫	৯০০	২২০৮	৭৭.৩৮%	৫৭.৩০%	৮০.৫৮%	
		মূল কাছ:							৬%		
		অগ্রগতি:	৩০০০ লাইন কিঃমিঃ ২-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন। সর্ব মোট ৩০০০ লাইন কি: মি: উপাস্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।								
৮	তিতাস, হবি প্রি, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্টে ৭টি কুপের ওয়ার্কওভার (০১.০১.২০১৭-৩১.১২.২০১৯)	৩৫৪৫০	৮৭৪৫ (৮৭৩৮)	১৩.৩৯%	৫০০০	৮৭০০	৮৮৯৫	৮৯.৯১%	২৬.০৭%	৫১.০৫%	
		মূল কাছ:							৮.৯৮%		
		অগ্রগতি:	তিতাস # ৬, ৭, ৯ ও ১৩, নরসিংদী # ১, হবিগঞ্জ # ১ ও বাখরাবাদ # ১ কুপের ওয়ার্কওভার। ১০-০৫-২০১৮ তারিখে বাপেক্স এর সাথে ৭টি কুপের ওয়ার্কওভার সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। হবিগঞ্জ ১নং ও বাখরাবাদ-১ কুপের ওয়ার্কওভারের কাজ শেষ হয়েছে। তিতাস-৬ কুপের ওয়ার্কওভার কাজ ০৫-০৫-২০১৯ তারিখে শুরু হয়েছে।								
৯	বৃপ্তকল্প-৫ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসূক্ষন কুপ (শ্রীকাইল নৰ্ধ-১, মোৰারক-১) সাউথ ইষ্ট-১), ১টি মূল্যায়ন কাম উভয়ন কুপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩) (০১.০৪.২০১৭-৩০.০৬.২০২০)	১৬৩১৯	১৮৭৬ (১৮৭১)	১১.৪৯%	১৩৬৬৮	০	০	০.০০%	০.০০%	৮০.০০%	
		মূল কাছ:							০%		
		অগ্রগতি:	২টি অনুসূক্ষন কুপ (শ্রীকাইল নৰ্ধ-১ ও মোৰারকপুর সাউথ ইষ্ট-১) ও ১টি উভয়ন কুপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩) বেগমগঞ্জ-৩ কুপের ওয়ার্কওভার কাজ শেষ হয়েছে। বেগমগঞ্জ-৪ উভয়ন কাম মূল্যায়ন কুপের জমি অধিগ্রহণ সম্পর্ক হয়েছে এবং টাৰ্প-কি পদ্ধতিতে খনন কাজের জন্য সকার-একিউএস এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি সম্প্রতি সকার কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে।								
১০	২-ডি সাইসমিক সার্টেড ওভার এক্সপ্রেশন ড্রক তথ্য, ৬টি এবং ৭” (০১.০৪.২০১৭-৩১.১২.২০১৮)	১৬৩১৯	৬৯৯০ (৬৯৮১)	৩৬.১২%	৮৩০০	৮২২৪	৮২২৪	৯৯.০৯%	৭৯.৮৬%	১০০.০০%	
		মূল কাছ:							৮৮%		
		অগ্রগতি:	৩০০০ লাইন কিঃমিঃ ২-ডি সাইসমিক জরিপ কাজ সম্পাদন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।								
১১	কৈলাশটিলা ৯নং কুপ (মূল্যায়ন/উভয়ন কুপ) খনন (০১.১১.২০১৩-৩১.১২.২০১৯)	১২৫২	১২৫২ (১২৫১)	১০০.০০%	১	০	০	০.০০%	১০০.০০%	২১.২৮%	
		মূল কাছ:							০.০০%		
		অগ্রগতি:	কৈলাশটিলা ৯নং কুপ (মূল্যায়ন/উভয়ন কুপ) খনন। গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় প্রকল্পটি অসম্ভাব্য রেখে সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।								
মোট		১২৫২	৬৮০৭৩ (৬৮০৬১)	৩৫২.১০%	৪৬৯২৮	২৭০০৭	২৭৬৭৪	৫৮.৯৭%	৫.০৬৮৬৭৮		
		১২৫১									

