

জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ও
জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

০১. জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	বিপিসি	১	৩৯০০০	৩২৩৮	২১৩৮	৫.৪৮%
২	জিএসবি	১	৬৬৫	৬৬৫	৩০	৪.৫১%
৩	পেট্রোবাংলা	৬	১২৪০০৭	০	১৪১৩	১.১৪%
মোট		৮	১৬৩৬৭২	৩৯০৩	৩৫৮১	২.১৯%

০২. নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	বিপিসি	৬	৭১৭০০	৬৩৯	৬৩৯	০.৮৯%
২	পেট্রোবাংলা	৭	৬৮৫১৬	০	৩৯৫৫	৫.৭৭%
সর্বমোট		১৩	১৪০২১৬	৬৩৯	৪৫৯৪	৩.২৮%

০৩. জিডিএফ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	পেট্রোবাংলা	৮	৩৩০৩৩	০	০	০.০০%
মোট		৮	৩৩০৩৩	০	০	০.০০%

০৪. সর্বমোট

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	এডিপি	৮	১৬৩৬৭২	৩৯০৩	৩৫৮১	২.১৯%
২	নিজস্ব	১৩	১৪০২১৬	৬৩৯	৪৫৯৪	৩.২৮%
৩	জিডিএফ	৮	৩৩০৩৩	০	০	০.০০%
মোট		২৯	৩৩৬৯২১	৪৫৪২	৮১৭৫	২.৪৩%

০৫. গত অর্থ বছরের একই সময়ে (২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর) অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি জুন ২০১৮ পর্যন্ত	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	
					আর্থিক	শতকরা
১	এডিপি	১১	১৭৮৭৯১	০	১৭৮৮	১.০০%
২	নিজস্ব	১৮	১১৪৬৫৯	০	৩০৮৪	২.৬৯%
৩	জিডিএফ	১০	৩৯৯২৭	০	০	০.০০%
মোট		৩৯	৩৩৩৩৭৭	০	৪৮৭২	১.৪৬%

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ
জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

ক. ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সংস্থাভিত্তিক বরাদ্দ ও অগ্রগতির সারসংক্ষেপ :

ক্র মি ক	সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা (টি)	২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)			জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			অর্থ অবমুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)
			মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ		
১	বিপিসি	১	৩৯০০০	১৮০০০	২১০০০	২১৩৮	২১৩৮	০	৩২৩৮	৫.৪৮%
২	জিএসবি	১	৬৬৫	৩৮৫	২৬৫	৩০	০	৩০	৬৬৫	৮.৫১%
৩	পেট্রোবাংলা	৬	১২৪০০৭	৬৯৪০৭	৫৪৬০০	১৪১৩	০	১৪১৩	০	১.১৪%
	মোট	৮	১৬৩৬৭২	৮৭৪০৭	৭৬২৬৫	৩৫৮১	২১৩৮	১৪৪৩	৩৯০৩	২.১৯%

খ. ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের (একই সময়ে) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের তুলনামূলক অগ্রগতির চিত্র

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ			বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি			অগ্রগতির শতকরা হার	পার্থক্য (%)
	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ		
২০১৮-২০১৯	১৭৮৭৯১	৯২৬৬৩	১১৯৭৯৭	১৭৮৭	১১২	১৬৭৫	১.০০%	
২০১৯-২০২০	১৬৩৬৭২	৮৭৪০৭	৭৬২৬৫	৩৫৮১	২১৩৮	১৪৪৩	২.১৯%	১.১৯%

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়: ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০১৯
পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র।

প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ও অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্পে অর্থায়নের ধরণ	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির হার (%)
১	বিপিসি	নিজস্ব তহবিল	৬	৭১৭০০	৬৩৬	৬৩৬	০.৮৯%
২	পেট্রোবাংলা		৭	৬৮৫১৬	০	৩৯৫৫	৫.৭৭%
উপমোট			১৩	১৪০২১৬	৬৩৬	৪৫৯১	৩.২৭%

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়: ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত গ্যাস উন্নয়ন তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০১৯
পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র।

প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ও অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	সংস্থা	প্রকল্পে অর্থায়নের ধরণ	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	২০১৯- ২০অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির হার (%)
১	পেট্রোবাংলা	জিডিএফ	৮	৩৩০৩৩	০	০	০.০০%
মোট			৮	৩৩০৩৩	০	০	০.০০%

২

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রাকলিত ব্যায় মোট (পিএ)	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৯-২০ অর্থবছরের এতিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	অর্থ অবমুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি (পিএ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক (%) বাস্তব (%)
			মোট (পিএ)	বাস্তব (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ:								
১. বিপিসি								
১	ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন (০১.১১.২০১৫- ০১.১২.২০১৯)	৫৪২৬২৬.৮ (৪২৯৩১২)	৮৩৭৪৭.৩৭ (৬৯১৪৪)	১৫.৪৩%	৩৯০০০ (২১০০০)	৩২৩৮	২১৩৮ (০) ৫.৮৮% ১৩%	১৪.০০% ১৪%
		মূল কাজ:	বঙ্গোপসাগরে একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং ডাবল পাইপলাইনসহ স্থাপন। মুরিং থেকে ডাবল পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল এবং ক্রুড অয়েল মহেশখালিতে Storage Tank-এ যাবে যা পরবর্তীতে Estern Refinary Ltd.- এ যাবে।					
		অগ্রগতি:	২টি জেটি স্থাপন ও কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পের কাজ শেষ হয়েছে। প্রথম ব্যাচের পাইপলাইন প্রকল্পের সাইটে এসে পৌছেছে। LTE Matarbari-তে HDD পদ্ধতিতে প্রতিটি ১৮" ব্যাসের ১ম ও ২য় পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের পিএসটিএফ এলাকায় ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। মাতারবাড়ি ভিলেজ ক্রসিং এর জন্য ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের প্রায় ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ২টি পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। একই এলাকায় এইচডিডি পদ্ধতিতে ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১টি পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।					
	মোট (বিপিসি)	৫৪২৬২৬.৮ (৪২৯৩১২)	৩৮০২ (৬৯১৪৪)	০.৭০%	৩৯০০০ (২১০০০)	৩২৩৮	২১৩৮ (০) ৫.৮৮%	১.০৯% ১%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবযুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		মোট	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক বাস্তব	
		(বৈঃ মুঃ)							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সংস্থার নিজস্ব তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহ									
বিপিসি									
১	কনষ্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অব পদ্মা অয়েল কো. লি. (০১.০৭.২০১৩- ৩১.১২.২০২০)	১০১০১ (০)	১৮২৪.১	১৮.০৬%	১০০০	০	০	০.০০%	১৮%
		মূল কাজ:	চট্টগ্রামে ২টি বেজমেন্টসহ ২৩ তলা ভবন নির্মাণ।						
		অগ্রগতি:	রিটেইনিংওয়াল, শেয়ার ওয়াল ও কলামের ৫০% শতাংশ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। রিটেইনিংওয়াল, শেয়ার ওয়াল ও কলামের বাকী অংশের ঢালাইয়ের লক্ষ্যে রড বাখাই, সাটারিং কাজ চলমান রয়েছে।						
২	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর ইস্টলেশন অব ইতারএল ইউনিট-২ (০১.০৪.১৬- ৩১.০৩.২০১৯)	১৪১৮৭ (১০৬৩২)	১৬৬০	১১.৭০%	১০০০	০	০	০.০০%	১১.৭০%
		মূল কাজ:	ইতারএল ইউনিট-২ স্থাপনের লক্ষ্যে কনসালটেন্সি সার্ভিস।						
		অগ্রগতি:	প্রকল্পের PMC কার্যক্রম চলমান রয়েছে। FEED Services এর উপর পরামর্শক সেবা অব্যাহত রয়েছে।						
৩	Construction of 20 Storied Jamuna Office Building (Jamuna Bhaban) at Kawran Bazar, Dhaka (2nd Phase) (01.07.2015- 30.06.2021)	১৫৪১৮ (০)	১২২৫	৭.৯৪%	১৫০০	০	০	০.০০%	৮%
		মূল কাজ:	ঢাকার কাওরান বাজারে ২০ তলা ভবন নির্মাণ।						
		অগ্রগতি:	৮ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। ৯ম তলার ঢালাইয়ের কার্যক্রম চলমান।						
৪	Construction of 19 Storied Meghna Bhaban With 03 Basement Floors at Agrabad Commercial Area, Chittagong (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০২০)	৬১৭৭ (০)	৬০২	৯.৭৫%	১০০০	০	০	০%	১০%
		মূল কাজ:	চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ৩টি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯ তলা ভবন নির্মাণ।						
		অগ্রগতি:	বেজমেন্ট-২ এর ছাদ ঢালাই শেষ হয়েছে। বেজমেন্ট-১ এর কলাম, শেয়ার ওয়াল, র্যাম্প, Star Case, Retaining Wall ও Lift Core ইত্যাদির ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে।						
৫	জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিটলগঞ্জ(নিয়ার কাস্পনবিজ) কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো(কেএভি) ইনকুড়িং পাস্পিং ফ্যাসিলিটিজ ওয়ান অয়েল পাইপলাইন ফ্রম, চিটাগাং টু ঢাকা। (০১.০৭.২০১৬- ৩০.০৬.২০২০)	২২৮৪৯ (০)	৮৪৫৭	১৯.৫১%	১৭২০০	৬৩৬	৬৩৬	৮%	২২%
		মূল কাজ:	নারায়ণগঞ্জের পিটলগঞ্জ থেকে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ।						
		অগ্রগতি:	BIWTA নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরাধীন বুপগঞ্জ উপজেলার ব্রাক্ষণখালী ও পিটলগঞ্জ মৌজায় শীতলক্ষা নদীর পশ্চিম তীরে স্টীল ও আরসিসি জেটি নির্মাণ এবং ঢাকা নদী বন্দরাধীন বালু নদীর শীজের দক্ষিণ পার্শ্বে বালু নদীর তলদেশ দিয়ে পাইপলাইন ২৫.০১.২০১৯ তারিখে বদরে এসে পৌছেছো কুড়িল হতে কাশ্বন বিজ পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার পাইপলাইন বুটের লে-আউট ড্রয়িং এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। লাইন পাইপ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।						

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রারম্ভিক প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জির অগ্রগতি		২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জির অগ্রগতি	
			মোট	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)	
		(বেঁচ মুঠ)							বাস্তব (%)	
৬	চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপ লাইনে জ্বালানি তেল সরবরাহ। (০১.১০.২০১৬- ৩০.০৬.২০২০)	২৮৬১৩১ (৫৫২৪৩)	১০৭৯৬৯	৩৭.৭৩%	৫০০০০	০	০	০.০০%	৩৮%	
		মূল কাজ:	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ৩০৫ কি: মি: তেল পরিবহন পাইপ লাইন স্থাপন। নদী ক্রসিং ২২টি (১০.৭৭ কি: মি:), ভূমি অধিগ্রহণ ৪৩৬.৮৭ একর, হ্রকুম দখল ৭৫৪.৬৮ একর।							
		অগ্রগতি:	প্রকল্পের জন্য ইপিসি টিকাদার হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যামশক (পিএমসি) হিসেবে China Petroleum Longway Engineering Project Management Co Ltd-কে নিয়োগ করা হয়েছে।							
		মোট বিপিসি	৩৫৪৮৬৩	১১৭৭৩৭	৩৩.১৮%	৭১৭০০	৬৩৬	৬৩৬	০	
			৬৫৮৭৫	০						

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রার্কলিত ব্যয় মোট (পি.এ)	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পি.এ)	অর্থ অবমুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত (পি.এ)	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় মোট (পি.এ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক (%) বাস্তব (%)
			মোট (পি.এ)	বাস্তব (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ:								
১. পেট্রোবাংলা								
১	ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন সি এবং নরসিংদী ফিল্ডে ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন) (০১.০৭.২০১৪-৩০.০৬.২০২০)	৮৬৮০০	৯১১৫.৫৬৩ (৭২৯০০)	২৫.১২%	৮০০০০ (৩৮০০০)	০	০ (০) ০.০০% ৩.৭৭%	১০.৫০% ২৮.৮৯%
		মূল কাজ:	নরসিংদিতে প্রতিটি ১৫ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি এবং তিতাস-সি লোকেশনে প্রতিটি ৯০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি সহ মোট ৬টি কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন।					
		অগ্রগতি:	তিতাস ও নরসিংদী ফিল্ডে ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাক্ষর করা হয়েছে। ঠিকাদার ইতোমধ্যে কম্প্রেসর স্থাপনের বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১৯-০৬-২০১৯ তারিখে LC খোলা হয়েছে। ঠিকাদার চুক্তি অনুযায়ী ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ১৭-০৭-২০১৯ তারিখে দাখিল করে যা বিজিএফসিএল কর্তৃক যাচাই-বাচাই চলছে।					
২	খনুয়া-এলেঙ্গো এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড় নলকা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ (০১.০৭.২০১৪- ৩০.০৬.২০২০)	৮২৮৫১	৪৬৩৬২.৩ (৪২৪১১)	৫৫.৯৬%	১৩১০০ (৬৭০০)	০	০ (০) ০.০০% ৮.১৬%	৫৫.৯৬%
		মূল কাজ:	৩০ ইঞ্জি ব্যাসের ৫২ কি.মি. ২৪ ইঞ্জি ব্যাসের ১৪ কি.মি. সহ মোট ৬৬ কি.মি. ট্রাঙ্কিশন পাইপ লাইন স্থাপন এবং ৩টি CGS (City Gate Station) স্টেশন স্থাপন।					
		অগ্রগতি:	এ পর্যন্ত ৫০ কি.মি. পাইপলাইন লেয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে। পাইপলাইন নির্মাণে বন বিভাগের অনুমোদন না পাওয়ায় এবং ১৪ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন করতে বিলম্ব হচ্ছে। খনুয়া ও সিরাজগঞ্জে ২টি আরএমএস ও এলেঙ্গোয় ৩টি এমএমএস এর ডিজাইন ও ড্রয়িং এর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ময়মনসিংহ জেলার ডুমি অধিগ্রহণ ও হকুম দখল কার্যক্রম চলছে।					
৩	ইন্সটলেশন অব প্রিপেইড গ্যাস মিটার ফর চিজিটিভিসিএল (ন্যাচারাল ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট) (০১.০১.২০১৫- ৩১.১২.২০২০)	৭১২১০	৩৪২৯৬.৬৪ (৩০২৪০)	৭৫.০০%	৫২০০ (৪৭০০)	০	১৩৮২ (১৩৮২) ২৬.৫৮% ২.০০%	৫০.১০% ৭৭.০০%
		মূল কাজ:	আবাসিক গ্রাহকদের জন্য ২.০০ লক্ষ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন।					
		অগ্রগতি:	ইতোমধ্যে ১৫৫৭৫৬ টি মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ডাটা সেটারের পূর্ত ও ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ সম্পন্নকর্তৃ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ইন্সটলেশনকরত: ওয়েব সিস্টেম প্রি-কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে এবং সফলভাবে পরীক্ষামূলক চালনা করা হয়েছে। স্থাপিত মিটার প্রি-পেইড মোডে এক্সিডেশন করা হচ্ছে।					
৪	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০২০)	৯১০০০	৮৫৮.৫ (৬৪৩)	১১.৩০%	১১২০ (২০০)	০	৩১ (৩১) ২.৭৯% ০.০২%	০.৯৮% ১১.৩১%
		মূল কাজ:	প্রতিটি ৬০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ৭টি (৫টি অপারেশন, ২টি স্ট্যান্ডবাই) কম্প্রেসর স্থাপন।					
		অগ্রগতি:	তিতাস লোকেশন-এ-তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করে মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর এডিবির সম্মতি পাওয়া গেছে। ৩১-০৭-২০১৯ তারিখে আর্থিক প্রস্তাব খোলা করা হয়েছে।					

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) [অনুমোদনের পর্যায়]	প্রাকলিত ব্যয় মোট (পি.এ)	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পি.এ)	অর্থ অবমূল্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত (পি.এ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় মোট (পি.এ) আর্থিক (%) বাস্তব (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক (%) বাস্তব (%)
			মোট (পি.এ)	বাস্তব (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫	চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমাত্রাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০২০)	২৪৭৯৮১	১৬৫৯২৫	৬৬.৯২%	১৪৫৮৭	০	০	৬৬.৯২%
		(৭৩৪৮৯)	(৫৩০১১)		(৫০০০)		(০) ০.০০% ০.০০%	৬৬.৯২%
		মূল কাজ:	৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১৮১ কি.মি সমাত্রাল পাইপলাইন স্থাপন, ২টি Town Border Station (TBS) ও ১টি মিটারিং স্টেশন নির্মাণ, ভূমি অধিগ্রহণ, ৪টি নদী (ডাকাতিয়া, কালিদাস, মুহরী, ফেনী) ক্রসিং।					
৬	বগুড়া-রংপুর গ্যাস সৈয়দপুর সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.১০.২০১৮- ৩০.০৬.২০২১)	১৩৭৮৫৫	১৫.৯৮	০.০১%	৫০০০০	০	০ (০) ০.০০% ০.০২%	০.০১%
		(৪৭৩১৮)	(০)		(০)			০.০৬%
		মূল কাজ:	৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৫০ কি.মি. পাইপলাইন ২টি টিবিএস ও ১টি সিজিএস স্থাপন (জিটিসিএল)। ৩০৫ কি.মি পাইপ, নদী ক্রসিং ২টি (১০.৭৭ কি.মি), ভূমি অধিগ্রহণ ৪৩৬.৮৭ একর হকুম দখল ৭৫৪.৬৮ একর।					
	মোট পেট্রোবাংলা	৭১৭৬৫৭	২৫৬৫৭৪	৩২%	১২৪০০৭	০	১৪১৩ ১৪১৩ ১.১৪%	-
		৩৫৬৭২৯	১১৩৬২৭		(৫৪৬০০)			

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রার্কলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৯-২০ অর্থবছর এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবনুষ্ঠি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
		মোট (বৈঃ মৃঃ)	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সংস্থার নিজস্ব তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহ											
পেট্রোবাংলা											
১	পেট্রোলকে অকটেন-এ বৃপ্তান্তের লক্ষ্য আরসিএফপিতে ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরিং ইউনিট স্থাপন (০১.০৩.২০১২- ৩১.১২.২০১৯)	৪১৭৯৮ (২৭৬৩৮)	১৮৫৮০	৩৭.৩১%	৩০৯৭১	০	৩৯৫৫	১২.৭৭%	৪৫.২৫%		
		মূল কাজ:	পেট্রোলকে অকটেন-এ বৃপ্তান্তের লক্ষ্য দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরিং ইউনিট স্থাপন।								
		অগ্রগতি:	০৭ হিটারের ইন্সটলেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২টি পাইপ র্যাক স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য পাইপ র্যাক ও পাইপ ফেরিকশনের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রায় ৭২%। এলপিজি ট্রাঙ্কের ফাউন্ডেশন কাজ চলমান রয়েছে।								
২	Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh (01.01.2016-30.06.2020)	১৭৯৮৮ (১২২৬৩)	১১০৫১	৬১.৪৪%	৭৬৮১	০	০	০.০০%	৬১.৪৪%		
		মূল কাজ:	৬০ টি বোরহোল ড্রিলিং, ৬কি.মি ৩-ডি সাইসমিক সার্কে EIA, EMP (Environmental Management Plan), Topographic survey সম্পাদনের মাধ্যমে দীর্ঘিপাড়া কয়লা ক্ষেত্র থেকে কয়লা উৎপাদন।								
		অগ্রগতি:	প্রকল্পের নির্ধারিত ৬০টিসহ অতিরিক্ত ৭টি মোট ৬৭টি বোরহোলের ড্রিলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩-ডি সাইসমিক সার্কে কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ০৯-১০-২০১৮ তারিখে হাইড্রেলজিক্যাল বোরহালের খনন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তামানে ০৭টি পিজোমেট্রিক বোরহাল খনন সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি প্রডাকশন বোরহাল খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৮-০৬-২০১৯ তারিখে অবজারভেশন বোরহাল খনন কাজ শুরু হয়ে ১৫টি খনন সম্পন্ন হয়েছে।								
৩	মীরসরাই অঞ্চনিক অঞ্চল-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপ্রেডেশন (০১.০৫.২০১৭- ৩০.০৬.২০২০)	৩৬৭১০ (১৬৪৭৩)	৩১৭১৭	৮৬.৪০%	৮৩০০	০	০	০.০০%	৮৬.৪০%		
		মূল কাজ:	১৬ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাসের ১১ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ, ১৬ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাসের ৩১ কিঃমিঃ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ১০ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাসের ১৬ কিঃমিঃ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ১টি সিজিএস (২০০ এমএমসিএফডি), ৫টি এইচপি/ডিআরএস (৫০ এমএমসিএফডি) এবং ৪টি আইপি/ডিআরএস (২০ এমএমসিএফডি) স্থাপন।								
		অগ্রগতি:	আনোয়ারা হতে কাফকো-সিইউএফএল পর্যন্ত ২৫কি.মি: পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাফকো ও সিইউএফএল এর সাথে হকআপ ও কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। মীরসরাই অঞ্চনিক অঞ্চলে দৈনিক ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বড়তাকিয়া বাজার হতে বেজা পর্যন্ত ১৬ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাসের মোট ১৭ কি.মি: পাইপলাইনের হট ট্যাপিংসহ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। শিকলবাহা এলাকায় এইচডিপি পদ্ধতিতে রিভার ক্রসিং সম্পন্ন হয়েছে।								

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভিত্তি অগ্রগতি	২০১৯-২০ অর্থবছর এতিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণভিত্তি অগ্রগতি	
			মোট	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	আর্থিক (%)	
			(বৈঃ মুঃ)					বাস্তব (%)	
৮	মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন সমাপ্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৬- ৩১.১২.২০১৯)	১১৫৭৪২	১০৫৬৮৫	৯১.৩১%	৯৫৮৯	০	০	০%	৯১.৩১%
		(৫১৮৯৬)						০.০০%	৯৫.২৮%
		মূল কাজ:	৪২ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ						
৫	Feasibility Study for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine 01.11.2017-31.08.2019	৮৮১২	৩৭৮৪	৭৮.৬৪%	৯৫০	০	০	০%	৭৮.৬৪%
		(২৮৪৮)						০.০০%	১০০.০০%
		মূল কাজ:	গ্রানাইট স্লাব তেরির ফিজিবিটি স্টডি সম্পাদন।						
৬	আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.০৮.২০১৬- ৩০.০৬.২০২০)	৭৭৬১১	৭৩৭৩৩	৯৫.০০%	১০২৫	০	০	০.০০%	৯৫.০০%
		(৩১৩২২)						০.০০%	৯৫.০০%
		মূল কাজ:	আমদানীত্ব এলএনজি সঞ্চালনের লক্ষ্যে ৪২ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যাসের ৩০ কি.মি. সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ।						
৭	মহেশখালী জিরো পয়েন্ট (কালাদিয়া চর) সিটিএমএস(ধলঘাট পাড়া) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১.১০.২০১৮- ৩০.০৬.২০২০)	৩২৭৪০	১৫০০০	৪৫.৮২%	১৪০০০	০	০	০%	৪৫.৮২%
		(২২৪৬৭)						০.০০%	৪৫.৮২%
		মূল কাজ:	৪২ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যাসের ৭ কি.মি. পাইপ লাইন নির্মাণ।						
সর্বমোট		৩৩৫৪০১	২৫৯৫৫১	৭৭.৩৯%	৬৮৫১৬	০	৩৯৫৫	৫.৭৭%	
		১৬৪৯০৭							

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রার্কলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত মেট ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
		মোট	(বৈঝ মুঝ)	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	আর্থিক (%)			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	গ্যাস উন্নয়ন তহবিলভুক্ত										

পেট্রোবাংলা

১	৩ ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স (০১.১২.২০১২-৩০.১১.২০১৯)	২৪৭৭০	২২৬৯০ (১১৩৪৬)	৯১.৬০%	৭০০	০	০	০.০০%	৯১.৬০%
		মূল কাজ:		২৭০০ বর্গ কি.মি ৩-ডি সাইসমিক জরীপ সম্পাদন করার মাধ্যমে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।				০%	৯১.৬০%
		অগ্রগতি:		প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২৫৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহীত হয়েছে। এর মধ্যে ২৪৫০ কি.মি: ডাটা প্রক্রিয়াকরণ এবং ২২৫০ কি.মি: এর বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে।					
২	সিলেট ৯ নং কৃপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কৃপ) খনন (০১.১২.২০১৩-৩০.০৬.২০২০)	১৭১২৭	২০৭৮ (৫৩৩০)	১২.১৩%	৬০০০	০	০	০.০০%	১২.১৩%
		মূল কাজ:		দৈনিক ১৫ এমএমসি এফডি গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃপ খনন এবং ৩০০ ব্যারেল তেল উৎপাদন				০%	১২.৮৭%
		অগ্রগতি:		Wireline Logging Services With Equipment and Cement Additives, Cementation Services with Equipment সংগ্রহের লকেশ ২৯.০৫.২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়: বর্তমানে প্রাপ্ত দরপত্রাবসমূহের মূল্যায়নকাজ চলছে। DST, Production Testing Services & Slickline Operation Services সংগ্রহের লক্ষ্যে যথাক্রমে ০৬.০৮.২০১৮ ও ১৯.০৮.২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। Mud Engineering Services & Mud Logging Services কাজের তৃতীয় পক্ষীয় সেবা বাপেক্স প্রদান করবে।					
৩	বৃপকল্প ১ খনন প্রকল্প: ৩টি অনুসন্ধান কৃপ (শ্রীকাইল ইন্ট-১, শ্রীকাইল ইন্ট-২, সালদা নথ-১) ও ২টি উন্নয়ন কৃপ (শ্রীকাইল নথ-২, কসবা-২) (০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০২০)	১৬২০৯	১০৭৫১ (১০২৩৭)	৬৬.৩৩%	৩০০০	০	০	০.০০%	৬৬.৩৩%
		মূল কাজ:		৩টি অনুসন্ধান ও ২টি উন্নয়ন কৃপ খনন।				০.০০%	৬৬.৩৩%
		অগ্রগতি:		সালদা নথ-১ অনুসন্ধান কৃপের খনন কাজ শেষে ডিএসটি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তবে বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলণযোগ্য গ্যাস মজুস পাওয়া যায়নি। শ্রীকাইল ইন্ট-১ অনুসন্ধান কৃপের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সত্ত্বক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় রিংগ (বিজয়-১০) স্থানান্তর করে রিংগ বিল্ডিং এর কাজ চলছে।					
৪	বৃপকল্প ২ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কৃপ (সেমুতাং-দক্ষিণ-১, জকিগঞ্জ-১) (০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০২০)	২২০১৮	১৩১০৯ (১৪১২৪)	৫৯.৫৪%	১৮৫০	০	০	০.০০%	৫৯.৫৪%
		মূল কাজ:		৪টি অনুসন্ধান কৃপ খনন।				০.০০%	৬৪.৯৬%
		অগ্রগতি:		সেমুতাং সার্ট-১ কৃপ খনন শেষ হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলন যোগ্য গ্যাস পাওয়া যায়নি। জকিগঞ্জ-১ কৃপের ভূমি উন্নয়ন চলমান রয়েছে।					
৫	বৃপকল্প ৩ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কৃপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১,) (০১.০৭.২০১৬-৩১.১২.২০১৯)	২১৬২২	৭৩৬৬ (১৪২৪০)	৩৪.০৭%	১১৬	০	০	০.০০%	৩৪.০৭%
		মূল কাজ:		৪টি অনুসন্ধান কৃপ খনন।				০.০০%	৩৬.৬৩%
		অগ্রগতি:		কসবা-১ অনুসন্ধান কৃপ খনন শেষ হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলন যোগ্য গ্যাস পাওয়া যায়নি। মাদার গঞ্জ-১ কৃপটি খননের জন্য মেসার্স সকার, আজারবাইজান এর সাথে ১৬.০৭.২০১৭ এ চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। ১৪.১২.২০১৭ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়; টিকাদার কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন এবং রাস্তার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সকার কর্তৃক খনন চুক্তি বাতিল করা হয়েছে।					

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাকলিত প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবযুক্তি জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি						
		মোট	(বৈঝ মুঝ)	মোট (আর্থিক)	বাস্তব (%)	মোট	মোট	মোট	আর্থিক (%)					
		বাস্তব (%)												
৬	বৃপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্প (০১.০৪.২০১৭- ৩০.০৬.২০১৯)	১২৩০৮	(৬৩৫০)	৭৪৫৯	৬০.৪৬%	১৪০০	০	০	০.০০%	৬০.৪৬%				
		(৬৩৫০)							০%					
		মূল কাজ:	৩০০০ লাইন কিঃমিৎ ২-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন।											
		অগ্রগতি:	সর্বমোট ৩০০০ লাইন কি: মি: উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।											
৭	তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্টে ৭টি কৃপের ওয়ার্কওভার (০১.০১.২০১৭- ৩১.১২.২০১৯)	৩৫৪৫০	(৮৭২৫)	৯৬৮৬	২৭.৩২%	৬৫০০	০	০	০.০০%	২৭.৩২%				
		(৮৭২৫)							৮.৯৮%					
		মূল কাজ:	তিতাস # ৬, ৭, ৯ ও ১৩, নরসিংদী # ১, হবিগঞ্জ # ১ ও বাখরাবাদ # ১কৃপের ওয়ার্কওভার।											
৮	বৃপকল্প-৫ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসরান কৃপ (শ্রীকাইল নর্থ-১, মোবারকপুর সাউথ ইন্ট-১), ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কৃপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩) (০১.০৪.২০১৭- ৩০.০৬.২০২০)	১৬৩২৯	(১০৯১১)	২১১৮	১২.৯৭%	১৩৪৬৭	০	০	০.০০%	১২.৯৭%				
		(১০৯১১)							০%					
		মূল কাজ:	২টি অনুসরান কৃপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ ও মোবারকপুর সাউথ ইন্ট-১) ও ১টি উন্নয়ন কৃপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩)											
		অগ্রগতি	বেগমগঞ্জ-৩ কৃপের ওয়ার্কওভার কাজ শেষ হয়েছে। বেগমগঞ্জ-৪ উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কৃপের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং টার্ম কি পদ্ধতিতে খনন কাজের জন্য সকার-একিউএস এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি সকার কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে।											
মোট		১৬৫৮৬৩	৮১২৬৩	৭৫২৫৭	৪	৩৩০৩৩	০	০	০.০০%					
		৮১২৬৩												