



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
উন্নয়ন-৩ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০৩৪.০৭.০১৫.২২.৬৭৭/১


তারিখ: ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
০৬ জুন ২০২৩

বিষয়: 'মাসিক ভিত্তিতে কৃপ খনন কাজ মনিটরিং' কমিটির মে ২০২৩ মাসের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: প্রশাসন-২ অধিশাখার অফিস আদেশ নং-২৮.০০.০০০০.০২৪.৪৫.০০১.২১.১০০, তারিখ: ২২-০২-২০২২

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'মাসিক ভিত্তিতে কৃপ খনন কাজ মনিটরিং' কমিটির মে ২০২৩ মাসের পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


মোহাম্মদ মোর্শেদা ফেরদৌস
উপসচিব

ফোন: +৮৮০২২২৩৩৯০৬৫৮
e-mail: dsdev3@emrd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):


- ১। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেন্টার, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
- ২। যুগ্মসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
- ৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)

নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০৩৪.০৭.০১৫.২২.৬৭৭/১

তারিখ: ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
০৬ জুন ২০২৩

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ২। প্রোগ্রামার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ৫। যুগ্মসচিব (অপারেশন-২)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।


মোহাম্মদ মোর্শেদা ফেরদৌস
উপসচিব

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'মাসিক ভিত্তিতে কুপ খনন কাজ
মনিটরিং কমিটি'-এর মে ২০২৩ মাসের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন


বিষয়: বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'মাসিক ভিত্তিতে কূপ খনন কাজ মনিটরিং কমিটি'র মে ২০২৩ মাসের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন

- ১। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অফিস আদেশ নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৪৫.০০১.২২.১৩৮ তারিখ ২২-০৩-২০২৩ এর মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে কূপ খনন কাজ মনিটরিং এর জন্য কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কার্যপরিধি অনুযায়ী কমিটি উক্ত কার্যক্রমের ওপর প্রতিমাসে অন্তত একটি প্রতিবেদন দাখিলসহ ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের এপিএ'র নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনে সুপারিশ প্রদান করবে।
- ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২৮.০০.০০০০.০৩৪.৪০.০০১.১৯.৪৮৬ তারিখ: ১৭ মে ২০২৩ নম্বর স্মারকের আলোকে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এর আওতাধীন সিলেট জেলায় অবস্থিত কৈলাশটিলা-৮ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়।


- পরিদর্শনের তারিখ: ১৯ মে ২০২৩।
- পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা:
 - জনাব মোহা: নায়েব আলী,
 - যুগ্মসচিব (অপারেশন-২), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- আয়োজক: এসজিএফএল।
- পরিদর্শনকৃত এলাকা: সিলেট জেলা।

৩। বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং কার্যক্রম:

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	পরিদর্শনকৃত স্থান	বাস্তবায়ন অগ্রগতি												
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)	কৈলাশটিলা-৮ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প	<p>এসজিএফএল হতে জানা যায়, প্রকল্পটির মূল কাজ হচ্ছে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে ২৫০০ (±) ৫০ মিটার গভীরতায় গ্যাস কূপ হিসাবে একটি অনুসন্ধান কূপ (কৈলাশটিলা-৮) খনন করা এবং ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহ, খনন মালামাল ক্রয়।</p> <p>প্রকল্পের অগ্রগতি:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ভূমি অধিগ্রহণ: ডিসি অফিস কর্তৃক ৬.৫৮ একর জমির মালিকানা হস্তান্তর করা হয়েছে। ● ভূমি উন্নয়ন, এইচবিবি রোড ও কালভার্ট নির্মাণঃ ভূমি উন্নয়ন ৭৫%, এইচবিবি রোড ৬০% ও বক্স কালভার্ট ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ</td> <td>ঠিকাদার কর্তৃক কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ</td> <td>সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরিকল্পনা</td> </tr> <tr> <td align="center">২০-০১-২০২৩</td> <td align="center">৩০-০৫-২০২৩</td> <td align="center">৩০-০৬-২০২৩</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● রিগ ফাউন্ডেশন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ: রিগ ফাউন্ডেশনের ঢালাই ০৮-০৫-২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২৩ নাগাদ মেশিনারী ফাউন্ডেশন ঢালাই কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। বাউন্ডারী ওয়াল-এর ৯৮% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ</td> <td>ঠিকাদার কর্তৃক কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ</td> <td>সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরিকল্পনা</td> </tr> <tr> <td align="center">১৫-০৭-২০২৩</td> <td align="center">-</td> <td align="center">৩১-০৭-২০২৩</td> </tr> </table>	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	ঠিকাদার কর্তৃক কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরিকল্পনা	২০-০১-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	ঠিকাদার কর্তৃক কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরিকল্পনা	১৫-০৭-২০২৩	-	৩১-০৭-২০২৩
চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	ঠিকাদার কর্তৃক কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরিকল্পনা												
২০-০১-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩												
চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	ঠিকাদার কর্তৃক কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরিকল্পনা												
১৫-০৭-২০২৩	-	৩১-০৭-২০২৩												





 ১/১০

বিষয়: বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'মাসিক ভিত্তিতে কুপ খনন কাজ মনিটরিং কমিটি'র মে ২০২৩ মাসের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন

- ১। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অফিস আদেশ নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৪৫.০০১.২২.১৩৮ তারিখ ২২-০৩-২০২৩ এর মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে কুপ খনন কাজ মনিটরিং এর জন্য কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কার্যপরিধি অনুযায়ী কমিটি উক্ত কার্যক্রমের ওপর প্রতিমাসে অন্তত একটি প্রতিবেদন দাখিলসহ ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের এপিএ'র নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনে সুপারিশ প্রদান করবে।
- ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২৮.০০.০০০০.০৩৪.৪০.০০১.১৯.৪৮৬ তারিখ: ১৭ মে ২০২৩ নম্বর স্মারকের আলোকে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এর আওতাধীন সিলেট জেলায় অবস্থিত কৈলাশটিলা-৮ নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়।

- পরিদর্শনের তারিখ: ১৯ মে ২০২৩।
- পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা:
 - জনাব মোহা: নায়েব আলী,
 - যুগ্মসচিব (অপারেশন-২), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- আয়োজক: এসজিএফএল।
- পরিদর্শনকৃত এলাকা: সিলেট জেলা।

৩। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং কার্যক্রম:**

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	পরিদর্শনকৃত স্থান	বাস্তবায়ন অগ্রগতি												
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)	কৈলাশটিলা-৮ নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন প্রকল্প	<p>এসজিএফএল হতে জানা যায়, প্রকল্পটির মূল কাজ হচ্ছে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে ২৫০০ (±) ৫০ মিটার গভীরতায় গ্যাস কুপ হিসাবে একটি অনুসন্ধান কুপ (কৈলাশটিলা-৮) খনন করা এবং ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহ, খনন মালামাল ক্রয়।</p> <p>প্রকল্পের অগ্রগতি:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ভূমি অধিগ্রহণ: ডিসি অফিস কর্তৃক ৬.৫৮ একর জমির মালিকানা হস্তান্তর করা হয়েছে। ● ভূমি উন্নয়ন, এইচবিবি রোড ও কালভার্ট নির্মাণঃ ভূমি উন্নয়ন ৭৫%, এইচবিবি রোড ৬০% ও বক্স কালভার্ট ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ</td> <td>ঠিকাদার কর্তৃক কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ</td> <td>সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরিকল্পনা</td> </tr> <tr> <td align="center">২০-০১-২০২৩</td> <td align="center">৩০-০৫-২০২৩</td> <td align="center">৩০-০৬-২০২৩</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● রিগ ফাউন্ডেশন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ: রিগ ফাউন্ডেশনের ঢালাই ০৮-০৫-২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২৩ নাগাদ মেশিনারী ফাউন্ডেশন ঢালাই কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। বাউন্ডারী ওয়াল-এর ৯৮% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ</td> <td>ঠিকাদার কর্তৃক কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ</td> <td>সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরিকল্পনা</td> </tr> <tr> <td align="center">১৫-০৭-২০২৩</td> <td align="center">-</td> <td align="center">৩১-০৭-২০২৩</td> </tr> </table>	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	ঠিকাদার কর্তৃক কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরিকল্পনা	২০-০১-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	ঠিকাদার কর্তৃক কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরিকল্পনা	১৫-০৭-২০২৩	-	৩১-০৭-২০২৩
চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	ঠিকাদার কর্তৃক কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরিকল্পনা												
২০-০১-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩												
চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	ঠিকাদার কর্তৃক কাজের সময়সীমা বর্ধিতকরনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরিকল্পনা												
১৫-০৭-২০২৩	-	৩১-০৭-২০২৩												

[Signature]

[Signature]


[Signature] ১/১০

<p>সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)</p>	<p>কৈলাশটিলা- ৮ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ইআইএ: পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ২১-০৬-২০২২ তারিখে পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ● বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ: মেসার্স Rich Spread Group Limited এর সাথে ০৭-১১-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কূপ খনন কাজ শুরু হলে পরামর্শক সেবা প্রদান করা হবে। ● খনন মালামাল ক্রয়: দুই লট খনন মালামাল ডাউন হোল কমপ্লিশন ইকুপমেন্ট এবং মাড কেমিক্যাল ক্রয়ের লক্ষ্যে যথাক্রমে ১৯-০৯-২০২২ এবং ২৪-১০-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মালামাল সংগ্রহের লক্ষ্যে এলসি খোলা হয়েছে। ০৬-০৫-২০২৩ তারিখ আংশিক মাড কেমিক্যাল চট্রগাম বন্দরে পৌঁছেছে। ● তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা: ১) ওয়ার লাইন লগিং সার্ভিসেস এর জন্য China Petroleum Logging Co. Ltd এর সাথে ১৭-০৭-২০২২ তারিখে (২) ডিরেকশনাল ড্রিলিং সার্ভিস এবং স্লিকলাইন অপারেশন সার্ভিস এর জন্য Almansoori Petroleum Services LLC এর সাথে ০৭-০৮-২০২২ তারিখে (৩) ডিএসটিই ও প্রোডাকশন টেস্টিং সার্ভিস এর জন্য Almansoori Petroleum Services LLC এর সাথে ২৫-০৭-২০২২ তারিখে (৪) কোর এন্ড পিভিটি এনালাইসিস সার্ভিস এর জন্য PanTerra Geoconsultans B.V. এর সাথে ১৭-০৭-২০২২ তারিখে (৫) সিমেন্ট ও সিমেন্ট এডিটিভস এবং রিএজেন্ট ও টেস্টিং কিডসহ সিমেন্টেশন সার্ভিস এর জন্য M/s. Halliburton Far East Pte Ltd. এর সাথে ০২-০৮-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল সেবার বিপরীতে এলসি খোলা হয়েছে। কূপের গভীরতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের আলোকে তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ সংশোধনের নিমিত্ত পিপিপি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। খনন অপারেশন শুরু হওয়ার পর প্রকৌশল সেবা প্রদান করা হবে। ● ড্রিলিং অপারেশন: খনন অপারেশনসহ মাড ইঞ্জিনিয়ারিং ও মাড লগিং সার্ভিস, প্রোডাকশন টেস্টিং সার্ভিস-সহ স্লিক লাইন ইউনিট সরবরাহ বিষয়ে ১৪-১২-২০২১ তারিখে বাপেক্স এর সাথে খসড়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে কূপের গভীরতা বৃদ্ধির ফলে বাপেক্স কর্তৃক উপরোক্ত সার্ভিস প্রদানের বিষয়ে ১৩-০৯-২০২২ তারিখে একমত হয়েছে। সিসিজিপি'র অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে। বাপেক্স এর রিগ শিডিউল অনুযায়ী আগষ্ট ২০২৩ মাসে ড্রিলিং অপারেশন শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ● গ্যাস গ্যাদারিং পাইপ লাইন নির্মাণ: গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১.৩ কি.মি. দীর্ঘ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপ লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে খসড়া দরপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। দরপত্র আহ্বানপূর্বক মূল্যায়ন করত: ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করে গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদন করা হবে। ● প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে ০৩-০৫-২০২৩ তারিখে আরডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
--	--	--








 ২/৩


৪। কুপ খনন কার্যক্রমের স্থিরচিত্র: সংযুক্ত।

৫। কৈলাশটিলা-৮ নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের পর পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ নিম্নরূপ:


- ক) খনন অপারেশনসহ মাড ইঞ্জিনিয়ারিং ও মাড লগিং সার্ভিস, প্রোডাকশন টেস্টিং সার্ভিসসহ স্লিক লাইন ইউনিট সরবরাহ বিষয়ে বাপেক্স এর সাথে দ্রুত চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে;
- খ) ভূমি উন্নয়ন, বক্স কালভার্ট, এইচবিবি রোড ও রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে বাপেক্স এর রিগ শিডিউল অনুযায়ী আগস্ট ২০২৩ এর মধ্যে Spud-in শুরু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।


০৬.০৬.২৬


মাসুদ জামান
উপ-মহাব্যবস্থাপক
প্লানিং এন্ড মনিটরিং ডিভিশন
পেট্রোবাংলা
ও
সদস্য-সচিব
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


০৬/০৬/২০২৬

মোহা: মোর্শেদা ফেরদৌস
উপ-সচিব (উন্নয়ন-৩)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


০৬.০৬.২০২৬

মোহা: নায়েব আলী
যুগ্ম-সচিব (অপারেশন-২)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


০৬.০৬.২০২৬

মোঃ হুমায়ুন কবীর
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
ও
আহ্বায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি।

