

AME as usual
in website
information



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
উন্নয়ন-৩ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd



নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০৩৪.০৭.০১৫.২২.১৫৪৭

তারিখ: ২৮ কার্তিক ১৪২৯
১৩ নভেম্বর ২০২২

বিষয়: 'মাসিক ভিত্তিতে কুপ খনন কাজ মনিটরিং' কমিটির অক্টোবর ২০২২ মাসের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: প্রশাসন-২ অধিশাখার অফিস আদেশ নং-২৮.০০.০০০০.০২৪.৪৫.০০১.২১.১০০, তারিখ: ২২-০২-২০২২

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'মাসিক ভিত্তিতে কুপ খনন কাজ মনিটরিং' কমিটির অক্টোবর ২০২২ মাসের পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

মোহাঃ মোর্শেদা ফেরদৌস
উপসচিব

ফোন: ৯৫৭০৬৫৮

e-mail: dsdev3@emrd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেন্টার, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
- ২। যুগ্মসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
- ৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০৩৪.০৭.০১৫.২২.১৫৪৭

তারিখ: ২৮ কার্তিক ১৪২৯
১৩ নভেম্বর ২০২২

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ২। প্রোগ্রামার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ৫। যুগ্মসচিব (অপারেশন-২ অধিশাখা)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

মোহাঃ মোর্শেদা ফেরদৌস
উপসচিব

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'মাসিক ভিত্তিতে কুপ খনন কার্যক্রম
মনিটরিং কমিটি'-এর অক্টোবর ২০২২ মাসের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিষয়: বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'মাসিক ভিত্তিতে কুপ খনন কার্যক্রম মনিটরিং কমিটি'র অক্টোবর ২০২২ মাসের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন

- ১। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অফিস আদেশ নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৪৫.০০১.২২.৩৩৬ তারিখ ২৫-০৭-২০২২ এর মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে কুপ খনন কাজ মনিটরিংয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়। কার্যপরিধি অনুযায়ী কমিটি উক্ত কার্যক্রমের ওপর প্রতিমাসে অন্তত একটি প্রতিবেদন দাখিলসহ ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের এপিএ'র নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনে সুপারিশ প্রদান করবে।
- ২। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২৮.০০.০০০০.০৩৪.৪০.০০১.১৯.৫৭১ তারিখঃ ১৭ অক্টোবর ২০২২ নম্বর স্মারকের আলোকে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেড (এসজিএফএল) এর আওতাধীন সিলেট জেলায় অবস্থিত কৈলাশটিলা-৮ নং (অনুসন্ধান কুপ) খনন এবং সিলেট-১০ নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করা হয়।
- পরিদর্শনের তারিখ: ২২ অক্টোবর ২০২২।
 - পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা:
 - (১) মোছাঃ মোর্শেদা ফেরদৌস, উপসচিব (উন্নয়ন-৩ অধিশাখা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
 - (২) মাসুদ জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রাণিৎ এন্ড মনিটরিং), পেট্রোবাংলা।
 - আয়োজক: এসজিএফএল।
 - পরিদর্শনকৃত এলাকা: সিলেট জেলা।

৩। বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং কার্যক্রম:

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	পরিদর্শনকৃত স্থান	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেড (এসজিএফএল)	কৈলাশটিলা-৮ নং (অনুসন্ধান কুপ) খনন প্রকল্প	<p>এসজিএফএল হতে জানা যায়, প্রকল্পটির মূল কাজ হচ্ছে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে ২৫০০ (±) ৫০ মিটার গভীরতায় গ্যাস কুপ হিসাবে একটি অনুসন্ধান কুপ (কৈলাশটিলা-৮) খনন করা এবং ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহ, খনন মালামাল ক্রয়।</p> <p>প্রকল্পের অগ্রগতি:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ভূমি অধিগ্রহণ: সিলেট ডিসি অফিস কর্তৃক ৮(৩) ধারা নোটিশ জারি করা হয়েছে। ডিসি অফিস কর্তৃক জমির মালিকানা হস্তান্তর করা হয়েছে। ● ভূমি উন্নয়ন, রিগ ফাউন্ডেশন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও অন্যান্য পূর্তকাজ: ভূমি উন্নয়ন, রিগ ফাউন্ডেশন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও অন্যান্য পূর্তকাজ সম্পাদনের নিমিত্ত আহবানকৃত দরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন করতঃ চুক্তি সম্পাদনে সিসিজিপি'র অনুমোদন গ্রহণপূর্বক নির্বাচিত সর্বনিম্ন দরপত্রদাতার সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার প্যালিসেডিং এর কাজ ০৪-০৮-২০২২ তারিখে শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে প্যালিসেডিং এর কাজ ৯০% সমাপ্ত হয়েছে। সংযোগ সড়কের ভূমি উন্নয়নের কাজ চলমান আছে। সংযোগ সড়কের কাজ শেষ হলে কুপ এলাকায় ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হবে।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	পরিদর্শনকৃত স্থান	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		<ul style="list-style-type: none"> ● ইআইএ: পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ● বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: মেসার্স Rich Spread Group Limited এর সাথে ০৭-১১-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ● মালামাল ক্রয়: দুই লট খনন মালামাল (ডাউন হোল কমপ্লিশন ইকুইপমেন্ট এবং মাড ও কমপ্লিশন কেমিক্যাল) ক্রয়ের লক্ষ্যে আহবানকৃত দরপত্র মূল্যায়ন করতঃ সিসিজিপি'র অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা উদ্ধৃত দর বেশি হওয়ার বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদন প্রাপ্তির পর ডাউন হোল ইকুইপমেন্টের জন্য M/s. Halliburton Far East Pte Ltd এবং মাড ও কমপ্লিশন কেমিক্যালের জন্য Global Drilling Fluids and Chemicals Limited এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হবে।। ● তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা: (১) ওয়্যার লাইন লগিংসার্ভিসেস, (২) কোর ও পিভিটি এনালাইসিস সার্ভিস, (৩) ডিএসটিই ও প্রোডাকশন টেস্টিং সার্ভিস (৪) স্লিকলাইন অপারেশন সার্ভিস (৫) ডিরেকশনাল ড্রিলিং সার্ভিস (৬) সিমেন্ট ও সিমেন্ট এডিটিভস এবং রিএজেন্ট ও টেস্টিং কিডসহ সিমেন্টেশন সার্ভিস সংগ্রহের লক্ষ্যে আহবানকৃত দরপত্রসমূহ মূল্যায়নপূর্বক সিসিজিপি'র অনুমোদন প্রাপ্তির পর নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ● রিগ ফাউন্ডেশন, বেডাসহ সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ: রিগ ফাউন্ডেশন, বেডাসহ সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ এর জন্য দরপত্র আহবানের বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্রের মূল্যায়ন প্রতিবেদন সিসিজিপি'র অনুমোদন প্রাপ্তির পর Jewel construction (Pvt) Ltd. - এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ● ড্রিলিং অপারেশন: খনন অপারেশনসহ মাড ইঞ্জিনিয়ারিং ও মাড লগিং সার্ভিস, টেস্টিং সার্ভিস-সহ স্লিক লাইন ইউনিট প্রদান বিষয়ে ১৪-১২-২০২১ তারিখে বাপেক্সের সাথে খসড়া চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। সিসিজিপি'র অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে। জানুয়ারী ২০২৩ নাগাদ ড্রিলিং অপারেশন শুরু করা হবে। ● গ্যাস গ্যাদারিং পাইপ লাইন: কুপ খনন শেষে গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১.৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট গ্যাস গ্যাদারিং পাইপ লাইন স্থাপন করা হবে। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপ লাইন স্থাপন কাজের দরপত্র প্রণয়ন কাজ চলমান আছে। গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে জুন ২০২৩ সালের মধ্যে গ্যাস গ্যাদারিং পাইপ লাইন স্থাপন করা হবে।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	পরিদর্শনকৃত স্থান	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেড (এসজিএফএল)	সিলেট-১০ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প	<p>এসজিএফএল হতে জানা যায়, প্রকল্পটির মূল কাজ হচ্ছে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে ৩৩০০ মিটার গভীরতায় গ্যাস কূপ হিসাবে একটি অনুসন্ধান কূপ (সিলেট-১০) খনন করা এবং ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহ, খনন মালামাল ক্রয়, বৈদেশিক পরামর্শক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ।</p> <p>প্রকল্পের অগ্রগতি:</p> <ul style="list-style-type: none"> ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকল্পের ৮.৪৮১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২২-০৯-২০২২ তারিখে সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রতিনিধিদল সরেজমিনে এসে এসজিএফএল এর অনুকূলে উক্ত জমির দখল হস্তান্তর করেছে। ইআইএ: পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: মেসার্স Rich Spread Group Limited এর সাথে ০৭-১১-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য নির্বাচিত দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, No.9, Jishikou Road, Chaoyang District, Beijing City, China-এর সাথে ০৭-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৯-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার Sinopec, China-কে সাইট হস্তান্তর করা হয়। চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারের অনুকূলে ঋণপত্র (LC) খোলার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ১৫-১০-২০২২ তারিখ থেকে কূপ লোকেশন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন, সংযোগ সড়ক ও পূর্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে এপ্রিল ২০২৩ মাসে কূপ খননের স্পাড ইন শুরু করা সম্ভব হবে মর্মে ঠিকাদার অবহিত করেছে।

৪। কূপ খনন কার্যক্রমের স্থিরচিত্র: সংযুক্ত

৫। কৈলাশটিলা-৮ নম্বর (অনুসন্ধান কূপ) খনন ও সিলেট-১০ নম্বর কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পসমূহের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের পর পর্যবেক্ষন/সুপারিশ নিয়ন্ত্রণ:

(১) সিলেট-১০ নম্বর কূপ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ

- ক) এপ্রিল ২০২৩ নাগাদ Spud-in শুরু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
খ) খনন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।

(২) কৈলাশটিলা-৮ নম্বর কূপ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ


- ক) ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে খনন কাজ শুরু করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
খ) খনন প্রকল্পের মালামাল ক্রয় কাজ, ভূমি উন্নয়ন, রিগ ফাউন্ডেশন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও পূর্ত নির্মাণ এবং সংযোগ রাস্তা নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;









গ) খনন প্রকল্পের তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

 ২৩.১১.২০২২


মাসুদ জামান
উপ-মহাব্যবস্থাপক
প্লানিং এন্ড মনিটরিং ডিভিশন
পেট্রোবাংলা
ও
সদস্য-সচিব
সংশ্লিষ্ট কমিটি।

 ২৬.১১.২০২২

মোছা: মোর্শেদা ফেরদৌস
উপ-সচিব (উন্নয়ন-৩)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।

 ২৬.১১.২০২২

মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী
যুগ্মসচিব (অপারেশন)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
ও
আহবায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



